

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č.1
Číslo zhotovitele: 04223-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., čú: 1511582/0800
telefon: 417 560 140
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněna [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a
vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků:

7 623 937,26 Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 1:	1 093 779,42 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.3 dodatku číslo 1:	575 125,40 Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	9 292 842,08 Kč bez DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. změnový list 01/2024
2. položkový rozpočet vícepráce
3. položkový rozpočet Protipovodňové úpravy

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 02.07.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature of Ing. Bronislav Špičák]

[Redacted signature of Mgr. Michal Bičovský]

HST Hydrosystémy s.r.o.
Na Bramši 3374
415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 24.06. 2024	
Název akce: LT064055 Lovosice, ČSOV Lovosice - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet 01 PS 04 Provizorní zařízení a protipovodňové úpravy. a PS 03 Elektro a ASŘTP – méně práce			
		Výkres PS 01 ČSOV D.2.2			
Popis a zdůvodnění změny: Pro potřeby rekonstrukce ČSOV Lovosice je nutné nejdříve vybudovat náhradní čerpání odpadní vody do stávajícího výtlačného potrubí, kterým se odpadní voda čerpá na ČOV Litoměřice. Dvě původní čerpadla ze stávající ČS Lovosice se přesunou včetně patkových kolen do dešťové zdrže a potrubím napojí do stávajícího výtlaku OV. Zároveň se naistalují uzavírací hradítka na přítokový kanál do čerpací jímky a nátok z dešťové zdrže do ČS. Elektrické zapojení a frekvenční měniče budou použity původní a osadí se do nového prozatímního rozvaděče. Čerpání bude řízeno stávající hladinovou sondou přemístěné do dešťové zdrže. Dešťová zdrž bude funkční jako retenční nádrž a čerpadla 1x 50l/s a 1x 30l/s budou dle potřeby čerpat samostatně nebo v souběhu. Viz 01 PS 04 Provizorní zařízení. Z důvodu použití původních soft startérů pro výtlačná čerpadla je proveden odečet ceny soft startérů z původního plnění dle SoD. Viz PS 03 – Elektro a ASŘTP. Z důvodu častého zaplavování ČSOV se provedou protipovodňové úpravy na strojních česlích, lisu shrabků, lapáku písku, ATS a ovládacích rozvaděčů pro stroje a zařízení ČSOV. Úpravy spočívají v umístění ovládacích rozvaděčů a elektrických pohonů pro jednotlivé stroje a zařízení nad záplavovou hladinu. S tím souvisí i konstrukční změny v jednotlivých strojích a zařízení. Součástí změny je i doplnění obslužných lávek a zábradlí v provedení kompozit. Provizorní čerpání a protipovodňová opatření nebyly předmětem podepsané SoD.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny: Celkem + 1.668.904,82 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 9.292.842,08 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
--	---

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1.668.904,82 Kč bez DPH**

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1.762.557,34 Kč bez DPH**.

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí **93.652,52 Kč bez DPH**.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[Redacted signature and stamp area]

Posouzení změny:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

3) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **+ 21,9 %** z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí **1.856.209,86 Kč bez DPH, tj. + 24,3 %** z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

datum 15.7. 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených

16.7.2024

m.....1.6.-07- 2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.