

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na stavební práce č. [REDACTED]

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1274
se sídlem Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
IČO 16189612, DIČ CZ16189612

zastoupená: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu [REDACTED]

[REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“ anebo jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků V. a X. smlouvy o dílo na stavební práce č. S2023/04836/00 ze dne 5. 6. 2023, a jejího dodatku č. 1 č. S2023/04836/01 ze dne 16.2.2024, jejímž předmětem je provedení díla **ČRo Vinohradská sanace z ulice Balbínova** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla. Potřeba úpravy rozsahu předmětu díla vyplývá důvodu změn rozsahu díla, které jsou vyvolány potřebami objednatele s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL 1, ZL 2, ZL 3 a ZL 4, které jsou přílohou tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují zvýšením ceny díla o [REDACTED] Kč bez DPH, tzn. zvýšením, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby objednatele a požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo a aby dílo bylo řádně

dokončeno. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1, 2, 3 a 4, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloh č. 1, 2, 3 a 4.
2. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí **3.942.982,06 Kč bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“*

IV. Závěrečná ustanovení







1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. V případě, že bude dodatek uzavřen na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež dodatek podepisuje jako poslední, jeden originál dodatku spolu s jeho přílohami druhé smluvní straně.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1,

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2,

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3,

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4.

V Praze dne:	V dne:
 Digitally signed by  Date: 2024.07.29 12:07:01 +02'00'	 Digitálně podepsal  Datum: 2024.07.26 10:12:41 +02'00'
Za objednatele: Český rozhlas 	Za zhotovitele: 

Akce: **ČRo Římská13 - zasedací místnost vestibul**

Smlouva o dílo č.: **S2023/04836/00**

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **PRAGOTRADE spol. s.r.o.**
Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny

Důvod změny: Nad rámec PD bylo na základě nepředvídatelného stavu na stavbě po odkrytí konstrukčních vrstev nutné rozšířit výkopové práce v okolí inženýrských sítí a to ručním způsobem. S ohledem na rozšířené výkopy a jejich svahování bylo omezeno využití pažení, které je poměrově zahrnuto jako méněpráce. Na základě zjištění nevhodného podloží bylo rozhodnuto o odvozu a skládkování původních konstrukčních vrstev a zhotovení kové konstrukční vrstvy z recyklovaného kameniva vč. hutnění.

Navrhovatel změny: **PRAGOTRADE spol. s.r.o., Michal Svoboda a ARTENDR s.r.o.**

Technické řešení změny: Ruční výkop svahovaný. Odtežený materiál nakládán k odvozu do k tomu určeného zařízení. Návoz recyklovaného kameniva - vrstveno po 0,25m a hutněno.

Podklady pro ocenění: **Zápis z KD**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:	745 147,39	156 480,95	901 628,34

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - PRAGOTRADE spol. s.r.o.: Pchery 9612 16.7.2024

jméno [REDACTED] podpis [REDACTED]

Za projektanta - ARTENDR s.r.o.:

[REDACTED] podpis [REDACTED]

Za TDS - Koordinace engineering s.r.o.: 16.7.2024

jméno [REDACTED] podpis [REDACTED] dne [REDACTED]

Za objednatele - Český rozhlas: 16.7.24

jméno [REDACTED] podpis [REDACTED] dne [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Český rozhlas VCP
Objekt:
1 - ZL 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

745 147,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

901 628,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Marša
IČO:
Reg.



16.7.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Český rozhlas VCP

Objekt: 1 - ZL 1

Místo:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

001 - Zemní práce

002 - Zakládání, zpevnování hornin

099 - Přesun hmot HSV

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český rozhlas VCP

Objekt: 1 - ZL 1

Místo: Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 001 Zemní práce							
10	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	109,700		
	PP		Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí				
	VV		51,3+58,4		109,700		
	VV		Součet		109,700		
11	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	51,300		
	PP		Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
	VV		"napojení gajgru 3 jáma"		34,200		
	VV		3*(2,3-0,4)*6				
	VV		"napojení gajgru 1 a 2 jáma"		17,100		
	VV		3*(2,3-0,4)*3				
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV				0,000		
	VV		Součet		51,300		
12	K	132253253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	58,400		
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru				
	VV		"dle SoD - 110m3"				
	VV		"skutečnost mimo místa napojení gajgrů"				
	VV		(6*1,9*2)+(3*2*0,6)+(2,5*2*2)+(33*2*2)		168,400		
	VV		-110		-110,000		
	VV		Součet		58,400		
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	184,600		
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m				
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	184,600		
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m				
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	109,700		
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
D 002 Zakládání, zpevňování hornin							
14	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného	m3	10,725		
	PP		Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného				
	VV		"dle SoD - špatně spočítáno"				
	VV		55*0,5*0,1;dodatečná hydroizolace				
	VV		"dle skutečnosti - dle SOD"				
	VV		110*0,35*0,35-2,75		10,725		
	VV		Součet		10,725		
D 099 Přesun hmot HSV							
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	373,490		
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot				
	VV		(110+58,4+51,3)*1,7		373,490		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	373,490		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 361,410		
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
18	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	373,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		373,49		373,490		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	5	Komunikace pozemní				
19	K	564970215	Podklad z cihelného recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	1 487,200		
	PP		Podklad nebo podsyp z cihelného recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		"plocha dle PD 228,8m2"				
	VV		"1,6m/0,25m=6,5 vrstev po0,25m - tzn. plocha x 6,5 vrstev"				
	VV		228,8*6,5		1 487,200		
	D	998	Přesun hmot				
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	632,000		
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
9	K	090001000	Ostatní náklady	%	22,390		
	PP		Ostatní náklady				

Akce:	ČRo Vinohradská - sanace z ulice Balbínova
Smlouva o dílo č.:	S2023/04836/00
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s.r.o. Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
Důvod změny:	Nad rámec PD bylo na základě nepředvídatelného stavu na stavbě po odkrytí svislých přízdivek u suterénního zdiva a jejich izolací rozhodnuto o odstranění nesoudržných přízdivek a obnově svislých izolací.
Navrhovatel změny:	PRAGOTRADE spol. s.r.o., Michal Svoboda a ARTENDR s.r.o.
Technické řešení změny:	Otlučení nesoudržných přízdivek. Lokálně obnovena svislá hydroizolace vč. penetrace.
Podklady pro ocenění:	Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:	16 578,03	3 481,39	20 059,42





Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - PRAGOTRADE spol. s.r.o.:		č. j. ... Pchery 16.12 dne 16. 7. 2024
Za projektanta - ARTENDR s.r.o.:		
Za TDS - Koordinace engineering s.r.o.:		16. 7. 2024
Za objednatele - Český rozhlas:		dne 16. 7. 24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český rozhlas VCP

Objekt:

2 - ZL 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 578,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 578,03	21,00%	3 481,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 059,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery

IČO: 16189612 DIČ: CZ16189612

Recyklační středisko Pchery-Theodor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11. 7. 2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Český rozhlas VCP

Objekt: 2 - ZL 2

Místo:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 578,03

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český rozhlas VCP

Objekt: 2 - ZL 2

Místo:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
10	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	29,450		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním			29,450	
	VV		(5+10,5)*1,9				
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010		
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		29,45*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství			0,010	
12	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	29,450		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
13	M	DEK.1010151220	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	35,958		
	PP		ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)				
	VV		29,45*1,221 'Přepočtené koeficientem množství			35,958	
34	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	3,400		
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná				
	VV		3*0,5			1,500	
	VV		3,8*0,5			1,900	
	VV		Součet			3,400	
35	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	3,570		
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	VV		3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			3,570	
14	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,213		
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	22,390		
	PP		Ostatní náklady				

Akce:	ČRo vinohradská - sanace z ulice Balbínova
Smlouva o dílo č.:	S2023/04836/00
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s.r.o. Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
Důvod změny:	Nad rámec PD bylo na základě nepředvídatelného stavu na stavbě po odkrytí konstrukčních vrstev v trase připojení dešťové kanalizace objeveno plynovodní potrubí mimo zákresy poskytnuté správcem sítě. Na základě jednání se správcem bylo rozhodnuto o překlenutí tohoto plynovodu potrubím dešťové kanalizace. Pro zamezení možné kolize a na základě doplnění projektu autorským dozorem bylo pod potrubí dešťové kanalizace doplněno dvou podpůrných ŽB pilířů a doplnění ŽB desky pod vrchní asfaltovou vrstvou.
Navrhovatel změny:	PRAGOTRADE spol. s.r.o., Michal Svoboda a ARTENDR s.r.o.
Technické řešení změny:	2x ŽB pilíř pod potrubí a ocelovou chráničku vč. krytí styrodurem. Žb deska pod asfalt pro zevnější konstrukce proti sedání. Změna viz doplnění PD.
Podklady pro ocenění:	Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:	22 628,05	4 751,89	27 379,94

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - PRAGOTRADE spol. s.r.o.:		16.7.2024
jméno	podpis	
Za projektanta - ARTENDR s.r.o.:		
jméno	podpis	
Za TDS - Koordinace engineering s.r.o.:		16.7.2023
jméno	podpis	
Za objednatele - Český rozhlas:		16.4.24
jméno	podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český rozhlas VCP

Objekt:

3 - ZL 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 628,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 628,05	21,00%	4 751,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 379,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PRAGOTRABE
Maršá
IČO:
Recyk

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Český rozhlas VCP

Objekt: 3 - ZL 3

Místo:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 628,05

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český rozhlas VCP

Objekt: 3 - ZL 3

Místo:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 628,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	2		Zakládání				
1	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,340		
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		3*0,5*0,1			0,150	
	VV		3,8*0,5*0,1			0,190	
	VV		Součet			0,340	
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,015		
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		$((3*0,5)+(3,8*0,5))*4,44/1000$			0,015	
3	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,250		
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm				
	VV		$2*(5*0,25*0,5)$			1,250	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
5	K	711531110	Provedení hydroizolace potrubí pásy na sucho položením - styrodur	m2	3,400		
	PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny				
	VV		3*0,5			1,500	
	VV		3,8*0,5			1,900	
	VV		Součet			3,400	
6	M	BCL.0001342.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100mm	m2	3,400		
	PP		deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100mm				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
4	K	090001000	Ostatní náklady	%	22,390		
	PP		Ostatní náklady				

Akce:	ČRo Vinohradská - sanace z ulice Vinohradská
Smlouva o dílo č.:	S2023/04836/00
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s.r.o. Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
Důvod změny:	Nad rámec PD bylo na základě nepředvídatelného stavu na stavbě po odkrytí konstrukčních vrstev objeveno nefunkční zkorodované uzemnění objektu. Byl doplněn zemnicí pásek a 5ks zemnicích tyčí.
Navrhovatel změny:	PRAGOTRADE spol. s.r.o., Michal Svoboda a ARTENDR s.r.o.
Technické řešení změny:	Doplněn zemnicí pásek v trase výkopu vč. doplnění 5ks zemnicích tyčí.
Podklady pro ocenění:	Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	[REDACTED]		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	[REDACTED]		
Rozdíl:	19 208,59	4 033,80	23 242,39
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:			
Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - PRAGOTRADE spol. s.r.o.:		<i>16.7.2024</i>
jméno [REDACTED]	podpis [REDACTED]	
Za projektanta - ARTENDR s.r.o.:		
jméno [REDACTED]	podpis [REDACTED]	
Za TDS - Koordinace engineering s.r.o.:		<i>16.2.2024</i>
jméno [REDACTED]	podpis [REDACTED]	
Za objednatele - Český rozhlas:		<i>16.7.24</i>
jméno [REDACTED]	podpis [REDACTED]	dne

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český rozhlas VCP

Objekt:

4 - ZL 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 208,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 208,59	21,00%	4 033,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 242,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Maršal

IČO:

Rec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český rozhlas VCP

Objekt:

4 - ZL 4

Místo:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


19 208,59

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Český rozhlas VCP
Objekt: 4 - ZL 4

Místo:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 208,59

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	78,750		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě				
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	75,000		
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
3	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	5,000		
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m				
4	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	8,000		
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn				
5	M	35442090	tyč zemnicí do 2m FeZn	kus	5,000		
	PP		tyč zemnicí 2m FeZn				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
6	K	090001000	Ostatní náklady	%	22,390		
	PP		Ostatní náklady				