

Změnový list č. 1 ze dne 25.7.2024

Název stavby:	Oprava kanalizace a vodovodu v Mostě	
Číslo smluvního vztahu:	2024 065	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: <u>Pokládka kanalizačního potrubí od šachty 1</u> <u>Asfaltové plochy-úprava komunikace</u>		
Nové řešení: <u>Úprava a přepojení vodovodního řádu v domě</u> <u>Osazení kanalizační šachty</u> <u>Pokládka nového kanalizačního potrubí z nové šachty do stávající v horní části ulice</u> <u>Bez asfaltového povrchu</u>		
Zdůvodnění změny: <u>Neprůchodné-zanešené kanalizační potrubí</u> <u>Asfaltový podklad bude proveden v celé ulici z důvodu podemleté a propadlé vozovky</u>		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Erich Panitz	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	734 873,65	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	352 250,46	
Nová cena díla bez DPH:	1 087 124,11	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13 týdnů
Nový termín dokončení díla:	30.8.2024

Změnu navrhuje: Datum:	Radek John Podpis:	Radek John Digitálně podepsal Radek John Datum: 2024.07.26 11:14:42 +02'00'
Změnový list vyhotovil: Datum:	Radek John Podpis:	Radek John Digitálně podepsal Radek John Datum: 2024.07.26 11:18:03 +02'00'
Oprávněný zástupce zhotovitele: Datum:	Radek John Podpis:	Radek John Digitálně podepsal Radek John Datum: 2024.07.26 11:18:22 +02'00'
Oprávněný zástupce objednatele: Datum:	Vladimír Kubík Podpis:	Vladimír Kubík Digitálně podepsal Vladimír Kubík Datum: 2024.07.29 08:21:01 +02'00'
Oprávněný zástupce objednatele: Datum:	Ing. Michal Hartman Podpis:	Ing. Michal Hartman Digitálně podepsal Ing. Michal Hartman Datum: 2024.07.29 14:11:06 +02'00'
Správce rozpočtu: Datum:	Ing. Vladimír Plhák Podpis:	Ing. Vladimír Plhák Digitálně podepsal Ing. Vladimír Plhák Datum: 2024.07.26 13:08:49 +02'00'
Přílohy změnového listu:	Výpočet	