

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0054
uzavřené dne 13.3.2017

I.

Smluvní strany

1. Město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577, plátce DPH

Tel., fax, email:

[redacted]

Technický dozor
objednatele:
Tel. fax, email:

Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic

[redacted]

dále jen objednatel

2. AWT Rekulтивace a. s.

Se sídlem:

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

Zastoupené:

Maciejem Biernatem - předsedou představenstva
Kamilem Holendou - členem představenstva - na
základě „pověření“ ze dne 29.6.2017

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

Tel. fax, email:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Ing. Karel Hurt, [redacted]

Číslo autorizace ČKAIT:

[redacted]

Zástupce stavbyvedoucího:

Ing. Roman Hrabec, MBA, [redacted]

Číslo autorizace ČKAIT:

[redacted]

dále jen zhotovitel

společně ve smlouvě dále též označovány jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění.

Tento dodatek č. 2 řeší změnu ceny díla pro zakázku „**Revitalizace lesoparku ve městě Orlová - vodohospodářské stavby**“.

V rámci realizace stavby „Revitalizace Lesoparku Orlová – vodohospodářské úpravy“ byly zjištěny skutečnosti, které znemožňují provedení části díla postupem určeným projektovou dokumentací. Zjištěné skutečnosti spočívají v nemožnosti ukládat sediment na zemědělskou půdu určenou projektovou dokumentací, neboť legislativně neodpovídají požadavkům na limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 257/2009 Sb. o ukládání sedimentů na zemědělské půdy a její přílohou č. 3. Dodatek řeší odvoz sedimentu v režimu odpadové legislativy na skládku Nový York a příslušné související práce. Z důvodu změny technologie odtěžování dodatek také zahrnuje nerealizované práce.

II.

Předmět Dodatku č. 2

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0054:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Stavební objekt (SO)	Náklady bez DPH v Kč
SO 01 a SO 04 Úprava vodních koryt vodních toků celkem	132 599,95
- SO 01 Úprava vodních toků	64 618,21
- SO 04 Vodohospodářské úpravy lesoparku	67 981,74
SO 02 Úprava vodní nádrže celkem	3 211 979,45
- SO 02 Vodní nádrž	2 876 066,96
- SO 02 Zemní hráz	231 517,86
- SO 02 Bezpečnostní přeliv	104 394,63
SO 07 Obnova mostku	623 142,05
- Odstranění mostku	30 765,61
- Obnova mostku	592 376,44
Vedlejší náklady	150 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0
Cena celkem bez DPH	4 117 721,45
Dodatek č. 2 dodatečné práce - SO 02 Vodní nádrž	626 056,80
Dodatek č. 2 nerealizované práce - SO 02 Vodní nádrž	-522 200,97
Cena celkem bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2	4 221 577,28
DPH	886 531,23
Cena celkem včetně DPH	5 108 108,51

II. Dle § 222 odst. 5 nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy. Nerealizované práce ve výši 522 200,97 Kč jsou 12,69 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Dodatečné stavební práce ve výši 626 056,80 jsou 15,20 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a dle § 222 odst. 9 jsou nižší než 30 %.

Celková hodnota změny ve výši 1 148 257,77 je 27,89 % původní hodnoty závazku a dle § 222 odst. 5 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0054 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
6. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0054 bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 1725/44 dne 14.06.2017.

Příloha č.1 – rozpočet

V Orlové dne:

V Havířově dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Maciej Biernat
předseda představenstva

.....
Kamil Holenda
člen představenstva
na základě „pověření“ ze dne 29.6.2017