

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.6.2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava
zastoupena: Ing. Radimem Vajdou, MBA, ředitelem
IČO: 00602124
DIČ: CZ00602124
bankovní spojení: Fio Banka Ostrava
číslo účtu: 2601445821/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Daniel Kuliha, tel.: 739 322 156

(dále jen „objednatel“)

2. KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
společnost zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro,
vločka č.: 36648/B, jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Danielem Rimelem
IČO: 052 64 758
DIČ: CZ683743702
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 1387886946/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Rimel, tel. +420 604 210 640

(dále jen „zhotovitel“)

III.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce a modernizace varny SPŠCH Ostrava – stavba“.
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.

3. Vícepráce souvisejí s tím, že byly zjištěny neočekávané skutečnosti - konstrukční části, které nebyly zjištěny v projektové dokumentaci, a nevyhovující technický stav stávajících rozvodů, které musí nadále zůstat funkční, ale jejich stav je na hranici životnosti nebo v nevhodném provedení.
4. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu (příloha č. 1) a položkových rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku (přílohy č. 2, 3, 4, 5).
5. Vzhledem k nutnosti provedení víceprací dochází k posunu termínů všech navazujících prací. Z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla. Doba plnění bude prodloužena o 15 dnů, viz. Harmonogram prací, který je přílohou tohoto dodatku (příloha č. 7).

IV.

Doba a místo plnění

1. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se ruší a nahrazuje takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 137 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

V.

Cena za dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Z důvodu schválených změn v postupech a rozsahu provádění díla je stanoven nový termín plnění.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) Původní cena o dílo | 13 088 058 Kč bez DPH |
| b) Cena sjednaných víceprací činí | 725 306,36 Kč bez DPH |
| c) Cena méněprací činí | - 32 598,15 Kč bez DPH |
| d) Hodnota změny dodatku celkem | 692 708,21 Kč bez DPH |
| e) Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto: | |

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 13 780 766,21 Kč bez DPH

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 2: Soupis prací č.1

Příloha č. 3: Soupis prací č.2

Příloha č. 4: Soupis prací č.3

Příloha č. 5: Soupis prací č.4

V Ostravě dne.....

V Ostravě dne.....

.....

.....

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ing.Radim Vajda,MBA

Ing.Daniel Rimel

Ředitel

Ředitel