

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 117/VŠ/2024**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA

Zhotovitel:

MC Systems & Services s.r.o.
Se sídlem: Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10
Zastoupená: Milanem Urbánkem, jednatelem

IC: 28252063
DIČ: CZ28252063
Číslo datové schránky: ks8ksdp

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Milan Urbánek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: 

II. Změny:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací (čl. VII SOD), jejichž podrobná specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 9 624 709.60 Kč bez DPH

(slovy: devětmiliónůšestsetdvacetčtyřitisícesedmsetdevět korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 2 021 189.02 Kč

(slovy: dvamiliónydvacetjednatísícstoosmdesátdevět korun českých)



Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 171 477.60 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č. 1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ VŠE
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace prací a dodávek – výkaz výměr
2. Odůvodnění změn – změnové listy



**AKTUALIZACE ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ
REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU**

Název projektu: " Palachova kolej B – rekonstrukce podlah a protipožárních dveří, dodávka přístupového systému a EPS" a „Palachova kolej C – rekonstrukce podlah a protipožárních dveří, dodávka přístupového systému, EPS a AP“ – přístupový systém"

TENTO ZMĚNOVÝ LIST SE TÝKÁ POUZE ČÁSTI PALACHOVA KOLEJ C

identifikační číslo EDS: 133D221000046

Objednatel: Vysoká škola ekonomická v Praze

se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IČ: 61384399, DIČ: CZ61384399

Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE,
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací:

Číslo: 117/VŠ/2024 Uzavřená dne: 7.5.2024

Zhotovitel: MC Systems & Services s.r.o.

Se sídlem: Weilova 1144/2, 102 00, Praha 10

Zastoupená: Milanem Urbánkem, jednatelem

IČ: 28252063, DIČ: CZ28252063

Číslo datové schránky: ks8ksdp

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]

Cena díla bez DPH: 9.453.232,- Kč

DPH: 1.985.179,- Kč

Cena díla včetně DPH: 11.438.411,- Kč

V průběhu realizace akce na základě zjištěných skutečností bylo zhodnoceno, že realizace stavby vyžaduje provedení úprav, které nebyly obsaženy nebo byly jinak řešeny v předložené zadávací dokumentaci. Tyto úpravy jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):

- méně práce v rozsahu odečtení vyměňovaných položek v zadávacím rozpočtu

- vícepráce v rozsahu sjednocení přístupového systému dveří k výlevkám
- vícepráce v rozsahu sjednocení přístupového systému dveří do skladu v 1.NP
- vícepráce v rozsahu sjednocení přístupového systému dveří do sklepa
- vícepráce v rozsahu sjednocení a zvýšení bezpečnosti přístupového systému dveří Server 3NP
- vícepráce v rozsahu doplnění čteček přístupového systému dveří 1PP, Sušárny, kuchyňka a prádelna

KAPITOLA A - popis jednotlivých změn:

1. Sjednocení přístupového systému u 5ks dveří do výlevek

- větší rozsah kabeláže a čteček přístupového systému.

Tato položka je víceprací

2. Sjednocení přístupového systému u 1ks dveří do skladu v 1.NP

- větší rozsah kabeláže a čteček přístupového systému.

Tato položka je víceprací

3. Sjednocení přístupového systému u 1ks dveří do sklepa

- větší rozsah kabeláže a čteček přístupového systému.

Tato položka je víceprací

4. Sjednocení a zvýšení bezpečnosti přístupového systému u 1ks dveří do serveru ve 3.NP

- větší rozsah kabeláže a čteček přístupového systému.

Tato položka je víceprací

5. Doplnění čteček přístupového systému u 4ks dveří do sušárny, kuchyňky a prádelny v 1.PP

- větší rozsah kabeláže a čteček přístupového systému.

Tato položka je víceprací

KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:

1. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 5ks čteček přístupového systému a kabeláže pro sjednocení systému u dveří do výlevek.

- doplnění čteček karet přístupového systému k 5 ks dveří do výlevek

- doplnění čteček karet přístupového systému je způsobilým výdajem

2. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 1ks čtečky přístupového systému a kabeláže pro sjednocení systému u dveří do skladu v 1.NP.

- doplnění čtečky karet přístupového systému k 1 ks dveří do skladu v 1.NP

- doplnění čtečky karet přístupového systému je způsobilým výdajem

3. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 1ks čtečky přístupového systému a kabeláže pro sjednocení systému u dveří do sklepa.

- doplnění čtečky karet přístupového systému k 1 ks dveří do sklepa

- doplnění čtečky karet přístupového systému je způsobilým výdajem

4. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 1ks čtečky přístupového systému a kabeláže pro sjednocení systému u dveří k serveru ve 3.NP.

- doplnění čtečky karet přístupového systému k 1 ks dveří k serveru

- doplnění čtečky karet přístupového systému je způsobilým výdajem

5. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 4ks čteček přístupového systému a kabeláže pro sjednocení systému u dveří do sušárny, kuchyňky a prádelny v 1.PP.

- doplnění čteček karet přístupového systému k 5 ks dveří do výlevek

- doplnění čteček karet přístupového systému je způsobilým výdajem

Realizace těchto prací 1-5 a dodávek vede k navýšení finančních prostředků vůči původnímu rzp o částku celkem 171 477,64 Kč bez DPH viz. „BudovaC_vícepráce_I-2“ v soupisu prací, dodávek a služeb

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZ.VZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ). Navrhované změny jsou hodnoceny jako přínos technickému řešení a uživatelské hodnotě realizované

akce a nijak neovlivní povahu dotačního titulu.

KAPITOLA C - Vyčíslení jednotlivých prací:

Rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací / změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny.

Soupis prací, dodávek a služeb – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci a je v souladu dle článku V Odst. 7 smlouvy o dílo na realizaci stavby (URS -10%)

Uvedené změny souvisí s předmětem díla. Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby, ale nemá vliv na konečný termín dokončení akce.

KAPITOLA D - Finanční rekapitulace změnového listu:

	Výše bez DPH	Výše včetně DPH
Původní cena díla (prací, dodávek a služeb):	9.453.232,0 Kč	11.438.411,0 Kč
Vícepráce:	171.477,6 Kč	207.487,9 Kč
Méněpráce:	0,0 Kč	0,0 Kč
Aktuální cena díla (prací, dodávek a služeb):	9.624.709,6 Kč	11.645.898,9 Kč

	Navýšení	Typ změny:*
		NEPODSTATNÁ
Navýšení původní ceny díla o vícepráce/změnu technologie (materiál)	1,81%	

Nepodstatná změna Je navýšení ceny díla do 10% původní ceny zadávacího řízení (15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí)


Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace

KAPITOLA E - Závěr :

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO

Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: ANO

Návrh dalšího postupu administrace: odsouhlasení změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek: ANO



Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora, jeden založen u TDS.
Nedílnou součástí tohoto změnového listu jsou přiložené cenové nabídky prací, dodávek a služeb související s tímto změnovým listem.