

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

009

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

23.7.2024

Týká se části stavby: SO 706.2 , SO 710

**Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb.:  
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.**

V rámci změnového listu jsou u SO 706.2 na základě dokumentace RDS zpracované projektantem stavby pod názvem Udržovací práce na zabezpečení štoly v ul. Pěšinky, arch.č. 00224 prováděny stavební práce na zajištění únosnosti skalního podloží pro pojezd techniky na provádění mikropilot SO 706.1. Jedná se o provedení železobetonové desky položené na povrchu skalního útvaru, zajišťující prostřednictvím táhel nevyhovující únosnost kamenného stropu štoly. Dále jsou v rámci SO 710 zohledněny náklady na dodání a instalaci Davidovy hvězdy pro zakomponování do dlažby v místě původní synagogy.

**Cena za méněpráce: 0 Kč****Cena za vícepráce: 304 823,84 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 009: 304 823,84 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		