

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Rekonstrukce části střechy Archivu města Ústí nad Labem“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: [REDAKCE]
IČO: 00081531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. NEJVYS s.r.o.

zastoupená/ý: [REDAKCE]
se sídlem: Svádov, Svatojakubská 46, 403 22 Ústí nad Labem
IČO: 09609466
DIČ: CZ 09609466
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Pověřená osoba k jednání: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 06. 2024 (dále jen „Dodatek“)**:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce části střechy Archivu města Ústí nad Labem“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 11,83 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Při sjednaných pracích na opravě střechy Archivu města Ústí nad Labem bylo zjištěno, že je nutné ošetřit některé dřevěné prvky (trámy a kovové součásti střechy) proti povětrnostním vlivům.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Cena díla je stanovena ve výši 375 979,00 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých) bez DPH, tj. 454 935,- Kč (slovy: Čtyři sta padesát čtyři tisíce devět set třicet pět korun českých) včetně DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Oceněný soupis víceprací

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 3.7.2024

V Ústí nad Labem dne: 3.7.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]