

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupeno

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

**M - SILNICE a.s.**

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

zastoupená

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně také jako „**Smluvní strana**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. sml. Objednatele: 80SD000634

č. sml. Zhotovitele: 27-SOD-2023-044

ze dne 23.11.2023

(dále jen „**Dodatek č. 1**“).

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.11.2023 Smlouvu o dílo, č. sml. Objednatele: 80SD000634, č. sml. Zhotovitele: 27-SOD-2023-044 (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*D1 Rekonstrukce mostu D1-415*“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-036368, jejímž předmětem je zhotovení Díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné smluvní podmínky ve znění

Zvláštních smluvních podmínek s účinností od 01.07.2022 (dále jako „**Smluvní podmínky**“) a Příloha k nabídce.

- (B) Dle tvrzení Zhotovitele došlo za dobu trvání Smlouvy k výměně Správce stavby, o které nebyl Zhotovitel informován podle Pod-článku 3.4 Smluvních podmínek, přičemž funkci Správce stavby nyní vykonává (dále jen „**Událost č. 1**“).
- (C) Dle tvrzení Zhotovitele dále došlo za dobu trvání Smlouvy ke vzniku následujících událostí, které se podle Smlouvy mohou za splnění určitých podmínek považovat za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek spojuje jednak (i) vznik časových nároků na prodloužení doby pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce, (ii) prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce a dále (iii) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:
1. Z důvodu nefunkční (poškozené) hydroizolace se na mostě D1-415 tvořily lokální síťové trhliny, které postupně přecházely do rozpadu vozovky a tvorby výtluků. Na obou pásech mostu D1-415 byly od roku 2021 prováděny pouze lokální provizorní opravy. Začátkem roku 2024 po skončení zimního období bylo zjištěno významné zhoršení stavu povrchu pravého jízdního pásu. Současně se objevily další výtluky a podélné rozvětvené trhliny na předpolí mostu D1-415.1. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem rozhodnuto o zahájení kompletní rekonstrukce nejprve pravého jízdního pásu. S ohledem na aktuální technický stav předmětu Díla (mostů) došlo ke změně postupu výstavby, a to tím způsobem, že nejdříve byla zahájena realizace prací v rozsahu Sekce č. 2 – „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“: Most D1-415.1 – Pravý dálniční most včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice (SO 103.2, SO 183.2, SO 203.2, SO 491). Po dokončení Sekce č. 2 naváže realizace prací v rozsahu Sekce č. 1 – „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“: Most D1-415.2 – Levý dálniční most včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice (SO 103.1, SO 183.1, SO 203.1, SO 491). Zhotovitel předložil Správci stavby počáteční Harmonogram stavby reflektující tuto změnu (dále jen „**Událost č. 2**“);
  2. Správce stavby vydal Pokyn Správce stavby č. 1 ze dne 09.04.2024, kterým rozhodl o neprovedení prací – Kamerový set 2 ks kamer (položka č. 2 v rámci SO 183.1 a 183.2) (dále jen „**Událost č. 3**“) a dále
  3. Správce stavby vydal Pokyn Správce stavby č. 2 ze dne 23.04.2024, kterým reagoval na Oznámení nároku (claimu) Zhotovitele č. j. 927123044/3/2024 ze dne 16.04.2024 na prodloužení Doby pro dokončení a prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-článku 8.4 a Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek tak, že souhlasí s prodloužením lhůty pro dokončení o 2 kalendářní dny s tím, že prodloužení se vztahuje na Dobu pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek a dobu pro splnění postupného závazného milníku dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek pro pravý jízdní pás dálnice. Oznámení nároku Zhotovitele spočívalo v potřebě jiného načasování postupu prací na Sekci č. 2, a to z důvodu dodatečného požadavku obce Velké Albrechtice na podmínky vedení objízdné trasy autobusové dopravy po silnici III/46427 (dále jen „**Událost č. 4**“).
- (Událostí č. 1, Událostí č. 2 a Událostí č. 3, Událost č. 4 dále také jen „**Událostí**“).
- (D) Zhotovitel oznámil Události dopisem č. j. 927123044/4/2024 ze dne 30.04.2024 adresovaným Objednateli podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek s uplatněním nároku na prodloužení doby

pro splnění postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.29 Přílohy k nabídce, prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce a dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“). Zhotovitel Nárok na dodatečnou platbu nekvantifikoval.

- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi neuplatnil vůči Objednateli žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).
- (F) Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 zejména: (i) postavit najisto osobu Správce stavby a konvalidovat jeho dosavadní postup, (ii) vypořádat časové nároky a Nárok na dodatečnou platbu Zhotovitele a (iii) změnit Smlouvu v souvislosti s Událostí č. 2.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je (i) potvrzení osoby Správce stavby a konvalidace dosavadního postupu Správce stavby, (ii) vypořádání časových nároků a Nároku na dodatečnou platbu Zhotovitele a (iii) změna Smlouvy související s Událostí č. 2.

2. Konvalidace dosavadních právních jednání Správce stavby (Událost č. 1)

- (i) jakožto Správce stavby vykonával a nadále vykonává funkci Správce stavby na základě Pověření Objednatele ze dne 2.1.2024.
- (ii) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nemá žádné námitky ani výhrady proti osobě jakožto Správci stavby. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tímto je mezi nimi Zhotovitelem tvrzená nejasnost a nepřesnost postupu podle Pod-článku 3.4 Smluvních podmínek vypořádána a vyřešena.
- (iii) Zhotovitel dosud provedená právní jednání jakožto Správce stavby akceptuje a uznává, zejména, nikoliv však výlučně, oznámení Data zahájení prací dle 8.1 smluvních podmínek, Pokyn Správce stavby č. 1 a Pokyn Správce stavby č. 2, a to s platností *pro futuro*.

3. Vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele souvisejících s Událostmi

- (i) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, včetně změny Smlouvy podle článku 4. tohoto Dodatku č. 1, žádný Nárok na dodatečnou platbu a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí. Konstatuje se, že tímto nejsou dotčeny případné stavební variace spojené s Událostmi.
- (ii) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, Událostí č. 2 ani Událostí č. 3, včetně změny Smlouvy podle článku 4. tohoto Dodatku č. 1, žádné časové nároky.
- (iii) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ podle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 4 nárok na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku Provedení prací v rozsahu Sekce č.2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ o **2 kalendářní dny**.

Smluvní strany se dohodly, že doba pro splnění postupného závazného milníku Provedení prací v rozsahu Sekce č.2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle

čl. 1.7.2 Technické specifikace“ se prodlužuje o **2 kalendářní dny** (tj. z 06.09.2024 do 08.09.2024).

(to vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

Smluvní strany se dohodly, že z Události č. 4 Zhotovitel NEMÁ nárok na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany (a) prohlašují, že Pokyn Správce stavby č. 2 ze dne 23.04.2024 naplňuje svým obsahem povahu Určení dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, (b) Smluvní strany souhlasí s revidováním předmětného určení ze dne 23.4.2024 tak, jak je uvedeno v tomto čl. 3 odst. (iii) tohoto Dodatku č. 1.

#### 4. Změna Smlouvy

V návaznosti na Událost č. 2 se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy – dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Postupné závazné milníky	4.29	<p>Věcný milník:</p> <p><b>(i) Provedení prací v rozsahu <u>Sekce č.1</u> „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“</b></p> <p>Doba pro splnění věcného milníku: 24 týdnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1, přičemž do této doby se nezapočítává zimní období dle definice v Požadavcích Objednatele (čl. 1.9.1 ZTKP).</p> <p><b>(ii) Provedení prací v rozsahu <u>Sekce č.2</u> „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“</b></p> <p>Doba pro splnění věcného milníku: 22 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli pro pravý dálniční most D1-415..1 dle Pod-čl. 2.1, přičemž do této doby se nezapočítává zimní období dle definice v</p>	<p>Věcný milník:</p> <p><b>(i) Provedení prací v rozsahu <u>Sekce č.1</u> „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“</b></p> <p>Doba pro splnění věcného milníku: 24 týdnů od data uvedeného v Pokynu Správce stavby k zahájení činností souvisejících s realizací prací na Sekci č. 1, který bude vydán po dokončení prací v rozsahu Sekce č. 2, přičemž do této doby se nezapočítává zimní období dle definice v Požadavcích Objednatele (čl. 1.9.1 ZTKP).</p> <p><b>(ii) Provedení prací v rozsahu <u>Sekce č.2</u> „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“</b></p> <p>Doba pro splnění věcného milníku: 22 týdnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1, přičemž do této doby se nezapočítává zimní období dle definice v Požadavcích Objednatele (čl. 1.9.1 ZTKP).</p>

	Požadavcích Objednatele (čl. 1.9.1 ZTKP).	
--	---	--

Ostatní ujednání ve Smlouvě, tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravená, zůstávají beze změny.

#### 5. Vzdání se nároků Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostmi, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 1 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.

- (i) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých nároků na dodatečnou platbu, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tím souhlasí.
- (ii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.
- (iii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v tomto článku Dodatku č. 1 (v odstavcích (i) – (iii) ) jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele, ve shodném rozsahu, a to způsobem, který bude bezvadný. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 1 vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 a že tak neučiní ani následně.

#### 6. Platnost a účinnost

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

#### 7. Stejnopisy

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

#### 8. Salvátorská klauzule

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

---

**Zhotovitel:**

**M-SILNICE a.s.**

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.02  
13:22:32 +02'00'

---

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.09  
10:25:22 +02'00'

---

Digitálně podepsal:

Datum: 24.07.2024 11:56:11 +02:00