

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2017 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
jako Objednatel

a

### OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno  
IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem divize M – Morava, na základě plné moci  
jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) V průběhu provádění Díla došlo ke zpoždění prací na vertikálním jádru nového schodiště a navazujících stropních konstrukcí, a to z důvodu zjištěných nevyhovujících materiálů původní stropní konstrukce objektu D1; podrobnosti jsou uvedeny ve Zprávě o provedení stavebně technického průzkumu budovy D (příloha A.1 Dodatku). Zhotovitel Objednateli předal Zprávu o technickém stavu konstrukcí a návrh na zesílení stropů v části budovy D a navrhl provedení prací, které jsou v ní popsány (příloha A.2 Dodatku). Objednatel požádal o vyjádření GP, který doporučil Objednateli postupovat v duchu statického posouzení v DVD; v podrobnostech viz jeho stanovisko ze dne 19. 3. 2017 (příloha A.3 Dodatku). Objednatel stav konstrukcí a Zhotovitelem navržené práce rovněž konzultoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, viz stanovisko z 16. 3. 2017 (příloha A.4 Dodatku). Na jednání Smluvních stran dne 29. 3. 2017 ke sjednocení názoru nedošlo, proto se v souladu s čl. XXVIII. odst. 2) Smlouvy dohodli na řešení předmětného sporu prostřednictvím experta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vedoucího Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Zhotovitel zajistil podklady ve stupni DRS - zesílení stropu nad 1.NP, prvek pro zesílení svislých konstrukcí, viz e-mail ze dne 20. 4. 2017 (příloha A.5 Dodatku). Do doby rozhodnutí experta přitom nebylo možno pokračovat na realizaci zesílení stropů a ztužení budovy jako celku. Dle vyjádření statika Zhotovitele, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, viz zápis do Stavebního deníku č. 2, str. 1835062, ze dne 20. 4. 2017, (příloha A.6 Dodatku), není možno vybourat stávající schodiště, dokud nebude staticky zajištěna tuhost budovy (před dokončením nového vertikálního jádra). Dne 21. 4. 2017 pak proběhlo závěrečné jednání statiků ve věci posouzení únosnosti stropů (viz příloha A.7 Dodatku) a Smluvními stranami byl dohodnut rozsah a způsob zesílení stropních konstrukcí s tím, že Zhotovitel zpracuje schéma rozsahu zesilovaných konstrukcí a návrh ztužujících táhel společně se zdůvodněním jejich nutnosti. Požadované dokumenty Zhotovitel zpracoval (viz příloha A.8 Dodatku). Dne 4. 5. 2017 pak Objednatel předal Objednatel Zhotoviteli posudek experta (příloha A.9 Dodatku).
- 2) Smluvní strany se tak v souladu s čl. XXVI. Smlouvy dohodly na provedení Změny.
- 3) Objednatel v souladu s čl. XXVI. odst. 11) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změna byla stvrzena Dodatkem.

## II. Popis Změn

Změna je podrobně popsána ve změnovém listu č. 9, který tvoří přílohu B.1 Dodatku.

## III. Klasifikace Změny dle ZZVZ

- 1) Klasifikace Změny uvedené v Dodatku dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) je provedena v příloze B.2 Dodatku. Objednatel při její klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „**Metodika MMR ke změnám závazků**“), která je přílohou B.3 Dodatku.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to jak do Věstníku veřejných zakázek, tak do Úředního věstníku Evropské unie.

**IV.**  
**Dopad Změny na Cenu díla a čas provedení Díla**

- 1) Cena díla se v důsledku Změny uvedené v Dodatku navyšuje o částku 1.598.434,02 (slovy: jedenmilionpětsetdevadesátosmtisícčtyřistatřicetdvacelýchdvahaléře) Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 (slovy: dvacetjedna) % částku 335.671,14 (slovy: třistatřicetpěttisícšestsetsemšedesátjednacelýchčtrnácthaléřů) Kč; součet navýšení Ceny díla a DPH pak činí 1.934.105,16 (slovy: jedenmiliondevětsetřicetčtyřitřicestopětcelýchšestnácthaléřů) Kč.
- 2) Odpočty a připočty k Ceně díla z důvodu Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu. Agregace odpočtů a připočtů k Ceně díla odpovídající klasifikaci Změny dle ZZVZ je provedena v příloze v příloze B.2 Dodatku.
- 3) Vzhledem ke skutečnosti, že Změna uvedená v Dodatku řeší statické zajištění několikapodlažní budovy, má proto dopady i do technologických postupů prací; nesmí dojít k porušení stability objektu. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě přílohy č. 2 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 2 Smlouvy tvoří přílohu B.4 Dodatku. Lhůta pro provedení Díla ani lhůty pro splnění Milníků nejsou Dodatkem měněny.

**V.**  
**Závěrečná ujednání**

- 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnou není Smlouva měněna; v souladu s čl. I. odst. 1) písm. vv) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob její plnění.
- 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 30. 6. 2017

V Brně dne 26. 6. 2017

.....  
**Mgr. Marta Valešová, MBA,**

kvestorka,  
za Objednatele

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci,  
za Zhotovitele

## Přílohy Dodatku

### Příloha A Dodatku:

1. Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu D (únor 2017)
  - Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu D - Průzkumy staveb, s.r.o.
  - Zkoušky vlastností vývrtů z betonu – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Vyhodnocení statika Zhotovitele – autora DRS IXXXXXXXXXXXXXXXXX k posudku pevnosti stropů D a návrh jejich zesílení (únor 2017)
  - Zpráva o technickém stavu konstrukcí D
  - Návrh zesílení – přílohy 1,2,3
3. Vyjádření GP - statik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (19. 3. 2017)
4. Vyjádření XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucího Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně (16. 3. 2017)
5. Podklady ve stupni DRS - zesílení stropu nad 1.NP, prvek pro zesílení svislých konstrukcí (20. 4. 2017)
  - Zesílení stropu nad 1.NP
  - Prvek pro zesílení svislých konstrukcí
6. Vyjádření statika Zhotovitele, XXXXXXXXXXXX- zápis do Stavebního deníku č. 2, str. 1835062 (20. 4. 2017)
7. Zápis ze závěrečného jednání statiků ve věci posouzení únosnosti stropů (21. 4. 2017)
8. Podklady ve stupni DRS - ztužující táhla (27. 4. 2017)
  - Návrh ztužujících táhel
  - Zdůvodnění návrhu
  - Fotodokumentace stávajícího stavu
  - Schéma zesilovaných konstrukcí, ztužující táhla
9. Expertní posudek zpracovaný XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4. 5. 2017)

### Příloha B Dodatku:

1. Změnový list č. 9
2. Klasifikace Změny dle ZZVZ; agregace odpočtů a přípočtů
3. Metodika MMR ke změnám závazků
4. Příloha č. 2 Smlouvy ve znění Dodatku