

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 13.6.2023 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 – 23000254

a

Zhotovitel: **Společníci společnosti „IMOS + FIRESTA, lávka BM-560“**, za kterou jedná Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 20.3.2023

Vedoucí společník a správce společnosti:

IMOS Brno, a.s.
se sídlem se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ 25322257
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupen Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
ve věcech běžného plnění: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
ve věcech technických Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno – VHS a DS
číslo smlouvy zhotovitele: 22539-002

Společník: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsána dne 20. 11. 1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 13.6.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 – 23000254, č. zhotovitele 22539-002 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě nové zdvihací lávky pro pěší Táborského nábřeží přes řeku Svatku v k.ú. Staré Brno – Štýřice, a to dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží ev. č. BM-560“ (dále jen „dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení lhůty k provedení stavební části díla. Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Stavební práce na díle navazují na souběžně probíhající stavby protipovodňových opatření nábřeží řeky Svatky a rekonstrukce lávky Táborského nábřeží ev.č.BM-580, přičemž došlo k prodloužení doby výstavby na dosud nedokončené stěně PPO SO 07.02, kdy dokončení realizace této stěny má dopad na konečný termín realizace přístupové rampy k lávce na ulici Poříčí. Na straně Táborského nábřeží v rámci stavby PPO byly přerušeny práce na cyklostezkách a násypch, aby se mohla realizovat opěra 2 lávky. Po dokončení opěry budou práce opět pokračovat prodloužením cyklostezky a VO. Tyto práce v rámci PPO mají přímou návaznost na napojení lávky Táborského nábřeží. Z těchto důvodů je nutné prodloužit termín pro provedení stavební části díla o 54 dnů.
- 3) Smluvní strany dále uvádějí, že lhůta k dokončení stavby a vyklizení staveniště byla přerušena v době zimní přestávky v souladu s čl. III. odst. 8 smlouvy o dílo, a dále došlo k jejímu automatickému prodloužení o 15 dnů dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy o dílo z důvodu přerušování prací na díle na základě pokynu technického dozoru objednatele. Nedojde-li k jinému posunu či prodloužení lhůt v souladu se smlouvou o dílo, skončí lhůta k dokončení stavby a vyklizení staveniště v souladu s čl. III. smlouvy o dílo a tímto dodatkem č. 1 dne 30.9.2024.
- 4) Tento dodatek je zpracován podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož tuto změnu objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, přičemž se nemění celková povaha závazku. Prodloužení lhůty k dokončení stavební části díla je přiměřené vzhledem k důvodům uvedeným v odst. 2 tohoto článku.

Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly na modifikaci smlouvy o dílo ze dne 13.6.2023 tak, že lhůta pro dokončení stavby a vyklizení staveniště uvedená v čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. 4 smlouvy o dílo, se z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku prodlužuje o 54 dnů.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy o dílo – „Harmonogram prací finanční a věcný“ se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.



- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram prací finanční a věcný

Za Objednatele:

V Brně dne: / *dle elektronického podpisu*



Datum:
2024.08.01
10:31:16 +02'00'

Ing. David Grund
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.





Datum:
2024.08.01
11:27:53 +02'00'


JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

Za Zhotovitele:

V Brně dne: / *dle elektronického podpisu*



Datum: 2024.07.31
11:42:14 +02'00'

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



Datum:
2024.07.30
12:00:38 +02'00'

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Harmonogram prací finanční a věcný na akci: "Most ev. č. BM-560, lávka Táborského nábřeží přes Svratku"

měsíc výstavby	částka v Kč bez DPH	CELKEM v Kč bez DPH
říjen 2023	0,00	
listopad 2023	1 430 000,00	
prosinec 2023	7 070 000,00	
březen 2024	0,00	
duben 2024	3 030 000,00	
květen 2024	8 700 000,00	33 977 469,00
červen 2024	2 450 000,00	
červenec 2024	500 000,00	
srpen 2024	8 000 000,00	
září 2024	2 797 469,00	
		0,00
CELKEM	33 977 469,00	

Dokončení 30.9.2024

Datum : 29.7.2024



