

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva
oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6
[redacted], ekonomický náměstek divize 6
oprávnění jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – [redacted]
Stavbyvedoucí – [redacted]

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6698650247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a dodatku č. 7 (dále jen „Smlouva“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 8 je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- SO 03 – bednění schodů podkladního betonu z důvodu zastižených geologických podmínek na základové spáře (ZL 28) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – odlišné geologické podmínky na základové spáře SO 03 dané složitostí geologického profilu v místě stavby,
- SO 03 – doplnění výztuže na konstrukci mostovky v místě kotev předpínané výztuže (ZL 30) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – doplnění výztuže dle výrobně-technické dokumentace, kdy v rámci dokumentace pro provedení stavby nebyla zřejmá tato podrobnost,
- SO 04 – řešení ochranné jímký pro možnost realizace dlažby při vyšší hladině (ZL 35) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – požadavek na realizaci této části objektu při zajištěné hladině objednatel, která byla vyšší, než dle podmínek zadání stavby (v rámci realizace stavby byla zjištěna potřeba zajistit hladinu pro stavbu jiného investora v rámci zdrže VD Kamýk, zároveň byl požadavek objednatel na optimalizaci omezení manipulací),
- SO 01 – realizace těsnící podzemní clony pro zamezení průsaků do stavební jámy (ZL 37) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – odlišné geologické podmínky v podloží stavební jímký objektu SO 01 dané složitostí geologického profilu v místě stavby,
- SO 01 – likvidace zeminy kontaminované jílocementovou suspenzí při realizaci těsnících podzemních prací (ZL 39) v souladu s právními předpisy – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – odlišné geologické podmínky v podloží stavební jímký objektu SO 01 dané složitostí geologického profilu v místě stavby (souvisí s realizací těsnící podzemní clony pro zamezení průsaků do stavební jámy),
- SO 03 – přesun dynamické bariéry pro zabezpečení staveniště proti pádu uvolněné horniny (ZL 41) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – s přesunem dynamické bariéry se v zadání nepočítalo, pro možnost realizace stavby pod dočasným svahem výkopu a zároveň při provádění zemních prací bylo zajištěno dynamickou bariérou,
- SO 01.3 – zajištění povrchu sjezdu k nově vybudovaným schodištím (ZL 48) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – jedná se o doplnění technického řešení na nově realizovanou část stavby (SO 01.3, který je sám o sobě nepředvídatelnou změnou),
- SO 03 – příprava základové spáry dle zastižených geologických podmínek na blocích č. 31 až 37 (ZL 51) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – odlišné geologické podmínky na základové spáře SO 03 dané složitostí geologického profilu v místě stavby,
- SO 01 – změny v realizaci zkušební pole sanační clony pro zamezení průsaků do stavební jámy vyplývající ze skutečně provedených prací (ZL 54) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – odlišné geologické podmínky v podloží stavební jímký objektu SO 01 dané složitostí geologického profilu v místě stavby (souvisí s realizací těsnící podzemní clony pro zamezení průsaků do stavební jámy).

Méněpráce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- SO 01 – změny v realizaci zkušební pole sanační clony pro zamezení průsaků do stavební jámy vyplývající ze skutečně provedených prací (ZL 54) – Okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které vedly k potřebě změn závazku – odlišné geologické podmínky v podloží stavební jámy objektu SO 01 dané složitostí geologického profilu v místě stavby (souvisí s realizací těsnící podzemní clony pro zamezení průsaků do stavební jámy).

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 8 a ze změnových listů č. 28, 30, 35, 37, 39, 41, 48, 51 a 54.

II.

Tento dodatek č. 8 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena Díla činí:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1 861 429 547,17 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 8 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....90 808 626,91 Kč

méněpráce dle dodatku č. 8 – § 222 odst. 6 (bez DPH):- 1 337 846,33 Kč

Cena díla dle dodatku č. 8 (bez DPH):.....1 950 900 327,75 Kč
(slovy: jedna miliarda devět set padesát milionů devět set tisíc tři sta dvacet sedm korun českých sedmdesát pět haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 11 d) Smlouvy (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 („Aktualizovaný Soupis prací – dodatek č. 8“).

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 8 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 8 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 8 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací (pro dodatek č. 8 SoD)

Příloha č. 2: Evidence změnových listů/dodatků vytvořených během realizace díla

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jaroslav Heran, MBA
člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha č. 2 Dodatku č. 8 SoD - EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / DODATKŮ VYTVOŘENÝCH BĚHEM REALIZACE DÍLA

NÁZEV DÍLA: „VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD“

Dopad do termínu výstavby

ZL č.	POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU	STAV ZL	PODPIS DNE	od	do	HODNOTA ZL	DODATEK SoD	TYP ZMĚNY
1.	SO 03 – Skluz – otevřená část: likvidace zastížených betonových konstrukcí	Schválen	08.09.2022			1 383 852,17 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
2.	VON: Informační systém stavby a 3D model stavby z DPS	Schválen	08.09.2022			-892 290,45 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
3.	SO 03 - zajištění svahů	Schválen	23.02.2023			1 363 300,57 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
5.	OST - Monitoring	Schválen	23.02.2023			795 615,24 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
6.	SO 03 – Skluz – otevřená část: Změna provedení jímky	Schválen	23.02.2023			-887 532,01 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
7.	SO 01 - SO 03 - Zemnici sit VEO + OSVETLENÍ	Schválen	14.09.2023			1 022 735,22 Kč	Dodatek 6	222 / 6
9.	SO 03 - změna třídy výplň. betonu v jímce	Schválen	14.09.2023			-530 797,08 Kč	Dodatek 6	222 / 6
10.	SO 03 - ŽB trám	Schválen	23.02.2023			105 167,82 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
11.	SO 01 – Dočasný sjezd k SO 01	Schválen	23.02.2023			0,00 Kč	Dodatek č. 4	222 / 7
12.	SO 02 – Skluz – krytá část: Provizorní příjezd k VD	Schválen	23.02.2023			365 993,40 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
13.	SO 01 - zastížení suti ve výkopech	Schválen	14.09.2023			596 065,14 Kč	Dodatek 6	222 / 6
14.	SO 03 - skutečné množství výztuže	Schválen				-5 163 021,48 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
15.	SO 03 - úprava základové spáry (bloky 43 - 51)	Schválen				9 016 736,24 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
15a.	SO 03 - úprava základové spáry (bloky 40,41, 42))	Schválen	13.07.2023			2 914 615,78 Kč	Dodatek 6	222 / 6
16.	SO 01.1 - schodiště v HV	Schválen	19.10.2023			9 306 162,03 Kč	Dodatek 6	222 / 6
17.	SO 01 - změny v realizaci jímky (ROZDÍL DPS a REV DPS)	Schválen				17 177 012,49 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
17a.	SO 01 - změny v realizaci jímky (nadspotřeba a likvidace jílocementu)	Schválen				2 123 051,11 Kč	Dodatek 6	222 / 6
17b.	SO 01 - Těsnění jímky	Schválen	05.12.2023			13 383 782,24 Kč	Dodatek 6	222 / 6
17c.	SO 01 Pilotové založení nátoků	Schválen	05.12.2023			6 860 048,81 Kč	Dodatek 6	222 / 6
21.	SO 01 - sanace sjezdu	Schválen	29.06.2023			459 590,38 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
22.	SO 01 - Karotážní průzkum (etapa 1. až 3.)	Schválen	13.07.2023			5 216 951,26 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
23.	OST - oprava příjezdové komunikace	Schválen	13.07.2023			2 929 917,53 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
24.	SO 02 - provizorní příjezd k VD - 2. etapa	Schválen	13.07.2023			751 570,09 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
28.	SO 03 - bednění nadvýlomů při realizaci PB schodů	Schválen	06.06.2024			318 814,89 Kč	Dodatek 8	222 / 6
30.	SO 03 - doplnění výztuže v kapsách pro napínání mostku	Schválen	18.04.2024			112 779,84 Kč	Dodatek 8	222 / 6
32.	SO 01 - Zkušební pole sanační clony	Schválen	13.12.2023			9 630 796,75 Kč	Dodatek 6	222 / 6
35.	SO 04 - Úprava ochranné jímky	Schválen	18.04.2024			153 603,87 Kč	Dodatek 8	222 / 6
36.	SO 01, SO 02 - VTD úprava výztuže	Schválen	14.11.2023			1 135 200,00 Kč	Dodatek 6	222 / 6
37.	SO 01 - Sanační clona	Schválen	04.07.2024			75 391 678,37 Kč	Dodatek 8	222 / 6
38.	SO 03 - ornice	Schválen				-657 530,21 Kč	Dodatek 6	222 / 6
39.	SO 01 - Likvidace zeminy s příměsí jílocementu (zkušební pole)	Schválen	04.07.2024			4 319 822,39 Kč	Dodatek 8	222 / 6
40.	SO 03, SO 01 - oprava položek	Schválen				3 233 659,28 Kč	Dodatek 6	222 / 6
41.	SO 03 - Přesun dynamické bariery	Schválen	18.04.2024			232 995,72 Kč	Dodatek 8	222 / 6
48.	SO 01.3 - Zpevnění přístupové cesty	Schválen	18.04.2024			78 019,82 Kč	Dodatek 8	222 / 6
51.	SO 03 - úprava základové spáry (bloky 31-33;34-35)	Schválen	06.06.2024			5 778 030,13 Kč	Dodatek 8	222 / 6
54	SO 01.4 – Zkušební pole sanační clony - SKUTEČNOST	Schválen	04.07.2024			3 085 035,55 Kč	Dodatek 8	222 / 6
HODNOTA SoD						0,00 Kč	1 779 788 894,85 Kč	
HODNOTA ZMĚNOVÝCH LISTŮ						171 111 432,90 Kč	1 779 788 894,85 Kč	
HODNOTA DODATKU SoD č. 4 ze dne 14. 6. 2023						2 234 106,74 Kč	1 782 023 001,59 Kč	
HODNOTA DODATKU SoD č 5 ze dne 31. 8. 2023						30 388 756,51 Kč	1 812 411 758,10 Kč	
HODNOTA DODATKU SoD č. 6 ze dne 12.4.2024						49 017 789,07 Kč	1 861 429 547,17 Kč	
HODNOTA DODATKU SoD č.8 ze dne dd.mm.rrrr						89 470 780,58 Kč	1 950 900 327,75 Kč	

V Praze, 10. 7. 2024

Ondřej Hrazdira

Příloha č. 2 Dodatku č. 8 SoD - EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ (pouze pro dodatek č. 8 SoD)

NÁZEV DÍLA: „VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD“

ZL č.	POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU	HODNOTA ZL	ŘEŠENÍ ZMĚN VE SMYSLU ZZVZ			
			TYP ZMĚNY	+	-	CELKEM + a -
28.	SO 03 - bednění nadvýlomů při realizaci PB schodů	318 814,89 Kč	222 / 6	318 814,89	0,00	318 814,89
30.	SO 03 - doplnění výztuže v kapsách pro napínání mostku	112 779,84 Kč	222 / 6	112 779,84	0,00	112 779,84
35.	SO04 - Úprava ochranné jímky	153 603,87 Kč	222 / 6	153 603,87	0,00	153 603,87
37.	SO01 _Sanační clona	75 391 678,37 Kč	222 / 6	75 391 678,37	0,00	75 391 678,37
39.	SO 01 - Likvidace zeminy s příměsí jílocementu (zkušební pole)	4 319 822,39 Kč	222 / 6	4 319 822,39	0,00	4 319 822,39
41.	SO03 - Přesun dynamické bariery	232 995,72 Kč	222 / 6	232 995,72	0,00	232 995,72
48.	SO01.3 Zpevnění přístupové cesty	78 019,82 Kč	222 / 6	78 019,82	0,00	78 019,82
51.	SO 03 - úprava základové spáry (bloky 31-33;34-35)	5 778 030,13 Kč	222 / 6	5 778 030,13	0,00	5 778 030,13
54	SO 01.4 – Zkušební pole sanační clony - SKUTEČNOST	3 085 035,55 Kč	222 / 6	4 422 881,88	-1 337 846,33	5 760 728,21
HODNOTA DODATKU SoD č. 8 ze dne dd.mm.rrrr		89 470 780,58 Kč	 	SUMA + 90 808 626,91	SUMA - -1 337 846,33	CELKEM + a - 92 146 473,24

V Praze, 10. 7. 2024

Ondřej Hrazdira