

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBYčíslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4234/2023,**číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-23-001-GEBE**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Děčín ON - oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023069** uzavřely dne 09. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
*Cena Díla bez DPH: **64 895 112,94 Kč***
slovy: šedesát čtyři milionů osm set devadesát pět tisíc jedno sto dvanáct korun českých devadesát čtyři haléřů
- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal dne 02. 08. 2024

Digitálně podepsal dne 29. 07. 2024

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal dne 26. 07. 2024

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 19797/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Děčín ON - oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023069

Číslo původní Smlouvy: E650-S-4234-2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

10.1 – Výpravní budova

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Stručný popis změny:

ZBV_1 dle § 222/ 6

Důvod změny je změna technologického postupu montáže navržené vláknocementové střešní krytiny v PD. Technické předpisy neumožňují tvarovku „česká šablona“ použít na sklony menší 30° a navíc pouze na laťování. Laťování se ukázalo jako zásadní problém, neboť by to znamenalo zvýšení střešní roviny o cca 8cm oproti původnímu stavu což je z hlediska památkové péče nepřípustné. V nedávné době české výrobce této střešní krytiny koupila jiná společnost. V rámci fúze těchto podniků došlo k vytlačení tohoto dodavatele krytiny z trhu, změnil se název této krytiny a změnily se technické postupy montáže této krytiny (montáž pouze na laťování). Za těchto podmínek se jako jediná možná alternativa jeví použití střešní krytiny z falcovaného plechu. Toto řešení je akceptovatelné orgány památkové péče, je to tradiční materiál, nezvýší střešní rovinu, lze použít i na nízkých sklonech, nepřitíží krov, nevyvolá nutnost výměny kompletně celého krovu.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	63 358 616,33 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	63 358 616,33 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	64 895 112,94 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	15 906 354,30	25,10	0
MÉNĚPRÁCE	14 369 857,69	22,68	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	2,42		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	2,42	0
CELKEM	2,42	0

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 ☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 ☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 100.00	24 215 193,25	15 906 354,30	14 369 857,69	25 751 689,86
Celkem:		24 215 193,25	15 906 354,30	14 369 857,69	25 751 689,86

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

XXX

STRABAG Rail, a.s. Ústí n.L.

Digitální podpis dne 02. 07. 2024

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 02. 07. 2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 15. 07. 2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 15. 07. 2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 16. 07. 2024

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐
Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 17. 07. 2024

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

ZBV 1

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 6:

10.1 – Výpravní budova

V rámci projektování a procesu konzultací a schvalování s NPÚ se jako jediný vhodný kandidát na střešní krytinu z hlediska památkové péče jevílo vrácení štípané břidlice jako původního materiálu doloženého fotografiemi NPÚ. Toto řešení by ovšem vyvolalo enormní náklady na rekonstrukci krovu. Jednalo by se defacto kompletně o nový krov s novými dimenzemi prvků schopnými přenést zatížení od břidlicové střešní krytiny a splňující zatěžovací podmínky danými současnou ČSN.

Během jednání s NPÚ bylo naštěstí dosaženo ústupku ve smyslu: nahrazení štípané břidlice za maloformátovou skládanou vláknocementovou krytinu „česká šablona“ v barvě břidlice uložené na stávající dřevěné bednění. Projekt vycházel z technických předpisů pro pokládku od firmy Dacora, která použití za určitých podmínek ve skladbě s dřevěným bedněním a se sklonem 26° umožňovala. V nedávné době české výrobce této střešní krytiny koupila švýcarská firma Swispearl. V rámci fúze těchto podniků došlo k vytlačení německého Eternit AG (dodavatel krytiny Dacora) z trhu, změnil se název této krytiny a změnily se technické postupy montáže této krytiny (montáž pouze na laťování).

Technické předpisy firmy Swispearl neumožňují tvarovku „česká šablona“ použít na sklony menší 30° a navíc pouze na laťování. Laťování se ukázalo jako zásadní problém, neboť by to znamenalo zvýšení střešní roviny o cca 8 cm oproti původnímu stavu což je z hlediska památkové péče nepřijatelné.

Za těchto podmínek se jako jediná možná alternativa jeví použití střešní krytiny z falcovaného plechu. Toto řešení je akceptovatelné orgány památkové péče, je to tradiční materiál, nezvyšuje střešní rovinu, lze použít i na nízkých sklonech, nepřitíží krov, nevyvolá nutnost výměny kompletně celého krovu.

Navrhujeme falcovanou krytinu FeZn 275, Granite HFX COOL tl 0,6mm, dle požadavků NPÚ v odstínu RAL 7011 se zárukou 40 let, v šíři svitků 600 mm a s vodorovným drážkováním v 1/3, dle požadavků NPÚ. Tento ZL neguje položky, které souvisí s dodáním a montáží vláknocementové krytiny vč všech doplňků a klempířských prvků v hliníkovém provedení a nahrazují se položkami, které se váží na dodání a montáž falcované plechové krytiny vč všech doplňků, plechování a splnění technologických postupů, které tato krytina vyžaduje.

Název stavby: Děčín ON - oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.**Příloha č. 2 k ZL 1 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 100.00	24 215 193,25	15 906 354,30	14 369 857,69	25 751 689,86
Celkem:		24 215 193,25	15 906 354,30	14 369 857,69	25 751 689,86

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
1	0,00	0,00	0,00	15 906 354,30	0,00

Méněpráce					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
116	0,00	0,00	0,00	14 369 857,69	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	15 906 354,30	14 369 857,69
§ 222/7	0,00	0,00

[illegible]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4829169

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c6fb171-477d-46c5-9e37-f592ae7d22cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2024 10:01:11



cc6d8b5c-8f93-4eef-8c60-614f91a308c7