

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-143/1073/200/20/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-045-0050

# ZMĚNOVÝ DODATEK REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“



ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla


## „Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje


Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
 jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen „Objednatel“)

a

## II. Společnost Letohrad – Žamberk, Lukavice průtah

**Vedoucí společník:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupen:

Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice  
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Sídlo:

Kontaktní adresa:

Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Zapsána:

v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

0

E-mail:

[office-pardubice@swietelsky.cz](mailto:office-pardubice@swietelsky.cz)

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lukeš –

Jarmila Fikejzlová –

Ve věcech technických:

– stavbyvedoucí

a

**společník:**

**PP-GROUP.cz s.r.o.**

Zastoupen:

Karlem Javůrkem – jednatelem  
Michalem Javůrkem – jednatelem  
Janem Tomáškem – jednatelem

Sídlo:

Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO:

288 29 913

DIČ:

CZ28829913

Zapsána:

v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 30241

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna Rekapitulace smluvní ceny smlouvy o dílo č. SMLO-143/1073/200/20/2023 ze dne 15.8.202, uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dle deklaratorního „**Dodatku č.1**“ ze dne 7.3.2024, na zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah**“.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna ceny díla.

## II. Cena

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo, se mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>64 494 035,44</b>	<b>13 543 747,44</b>	<b>78 037 782,88</b>

## III. Odůvodnění

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem – viz shrnutí níže.

Změny rozsahu víceprací dle skutečnosti jsou uvedeny v jednotlivých listech ZBV „**Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah**“:

Č. ZBV	Částka bez DPH	Stručný popis	Odůvodnění
02	173 280,61	Kolize potrubí DK SO 01 na stoce 6 se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN mezi šachtami Š602 – Š603 a Š603 – Š604	Dle podkladů PDPS nemohl zadavatel ani zhotovitel předvídat kolizi DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90.
03	267 178,66	Realizací DK SO 01 stoky 5 byl zjištěn v prostoru šachet Š503 - Š507 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS	Změna nepředvídatelná vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala
04	342 961,33	Kolize potrubí DK SO 01 na stoce 3 se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN mezi šachtami Š302 – Š303; dále byl zjištěn výskyt horniny v prostoru šachet Š305 - Š309, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu	Dle podkladů PDPS nemohl zadavatel ani zhotovitel předvídat kolizi DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90; změna vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala

		způsobem uvažovaným dle PDPS	
05	91 066,54	Realizací DK SO 01 na stoce 4-1 byly zjištěny nové kanalizační přípojky (uliční vpusti a žlaby), které nebyly součástí projektové dokumentace	Změna nepředvídatelná vyplývá ze zjištění výskytu UV a žlabů, které nebyly při pochůzce a zaměření pro potřeby přípravy projektové dokumentace ve stupni PDPS zjištěny, jelikož byly uloženy pod svrchními konstrukčními vrstvami vozovky. K jejich odhalení došlo až v rámci provádění stavebních prací.
06	38 506,91	Kolize potrubí DK SO 01 na stoce 4 se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN mezi šachtami Š410 – Š411	Dle podkladů PDPS nemohl zadavatel ani zhotovitel předvídat kolizi DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90.
07	25 258,75	Realizací DK stoky 5 přípojek SO 03 byl zjištěn v prostoru šachet Š503 - Š507 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS	Změna nepředvídatelná vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala
Vícepráce celkem	938 252,80		

Změna vyvolává zvýšení ceny díla na částku dle článku II.

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo, č. SMLO-143/1073/200/20/2023 ze dne 15.8.2023 zůstávají beze změny.

Tento změnový dodatek rekapitulace smluvní ceny – deklaratorní „**DODATEK Č. 2**“ vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu zveřejní objednavatel.

Smluvní strany prohlašují, že změnový dodatek rekapitulace smluvní ceny – deklaratorní „**DODATEK Č. 2**“ byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

1. ZBV č. 02
2. ZBV č. 03
3. ZBV č. 04
4. ZBV č. 05

5. ZBV č. 06

6. ZBV č. 07

V Pardubicích, dne:  
Za Objednatele:



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.07.22  
13:34:17 +02'00'

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

V Chrudimi, dne:  
Za Zhotovitele:

**Martin  
Lukeš**

Digitálně podepsal  
Martin Lukeš  
Datum: 2024.08.01  
12:12:31 +02'00'

**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel  
oblast Pardubice  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Jarmila  
Fikejzlová**

Digitálně podepsal  
Jarmila Fikejzlová  
Datum: 2024.08.01  
11:54:40 +02'00'

**Jarmila Fikejzlová**  
vedoucí obchodního oddělení  
oblast Pardubice  
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Digitálně  
podepsal Michal  
Javůrek  
Datum:  
2024.08.01  
11:13:02 +02'00'

**PP GROUP**  
STAVBY TJ S.R.O.

**Michal Javůrek**  
jednatel

PP-GROUP.cz s.r.o.



Digitálně  
podepsal Karel  
Javůrek  
Datum:  
2024.08.01  
11:13:22 +02'00'

**PP GROUP**  
STAVBY TJ S.R.O.

**Karel Javůrek**  
jednatel

PP-GROUP.cz s.r.o.



Digitálně  
podepsal Jan  
Tomášek  
Datum:  
2024.08.01  
11:13:39 +02'00'

**PP GROUP**  
STAVBY TJ S.R.O.

**Jan Tomášek**  
jednatel  
PP-GROUP.cz s.r.o.

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  08 / 01	Číslo ZBV:  02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**  
 Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.  
 V rámci provádění výkopových prací na Stoce 6 v souvislosti s realizací DK byla zjištěna kolize potrubí DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90 ve správě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. (dále jen "Společnost VENCL"), a to konkrétně mezi šachtami Š602 – Š603 a Š603 – Š604. Zjištěný stav byl Zhotovitelem projednán v místě stavby se zástupcem Společnosti VENCL, kde bylo rozhodnuto o provedení přeložky dotčené sítě tlakové kanalizace DN 90 v místě zjištěných kolizí. Zápis z projednání je proveden ve stavebním deníku, který je součástí dokumentace ZBV. S navrženým řešením zjištěné kolize vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.  
 Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 130001101, č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137, č. 162751139, č. 171201221, č. 174101101, č. 58331202, č. 175151101, č. 58331200 a č. 451573111. Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 871241121.N.  
 Změna vyplývá ze zjištěné kolize potrubí DK a potrubí stávající tlakové kanalizace DN 90. V době zpracování PDPS se k existenci sítě vyjádřil také zástupce Společnosti VENCL. Ve vyjádření bylo uvedeno, že dotčené potrubí tlakové kanalizace DN 90 je umístěno v chodníku pro pěší mimo navrhovanou trasu Stoky 6. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl kolizi DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90 v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	173 280,61 Kč	173 280,61 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby		datum	podpis		Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:31:45 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis		Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:32:34 +02'00'
Projektant	jméno: Ondřej Stránský, DiS	datum	podpis		Digitálně podepsal Ondřej Stránský, DiS. Datum: 2024.05.31 08:14:52 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>	jméno:	datum	podpis		Digitálně podepsal Jiří Synek Datum: 2024.06.19 09:14:23 +02'00'
--	--------	-------	--------	--	---

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  08 / 01	Číslo ZBV:  02		
Zhotovitel	jméno: Ing. Martin Lukeš	datum	podpis	<b>Martin Lukeš</b> <small>Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2024.05.29 14:10:00 +02'00'</small>
				Číslo paré:

### Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  07 / 01	Číslo ZBV:  03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizaci DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

V rámci provádění výkopových prací na Stoce 5 v souvislosti s realizací DK byl zjištěn v prostoru šachet Š503 - Š507 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS. Vzhledem k této skutečnosti byl na stavbu přizván geolog Zhotovitele, který provedl zatřídění zastížených hornin. Jak vyplývá z geologického posouzení těžitelnosti, která jsou součástí dokumentace ZBV, horniny byly zařazeny do třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo odtěžení hornin pro možné pokračování stavebních prací dle předpokladu PDPS. S navrženým řešením vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137 a č. 162751139. Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 132554203.N, č. 162751157.N a č. 162751159.N.

Dále bylo zjištěno, že výše popsané skutečnosti budou mít dopad do cen stavebního objektu SO 03 - Přípojky od uličních vpustí (dále jen „UV“), a to s ohledem na provádění souvisejících zemních prací pro realizaci přípojek od UV. Změna v rámci stavebního objektu SO 03 je administrována v rámci samostatné ZBV 07.

Změna vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala. Zatřídění hornin bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni PDPS provedeno dle zkušeností z obdobných staveb inženýrských sítí v dotčené lokalitě. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výskyt těchto hornin v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 156 185,10 Kč	423 363,76 Kč	267 178,66 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno:	datum	podpis	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:41:57 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podpis	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:42:16 +02'00'



**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

<p>Název a evidenční číslo stavby:  <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b>          Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  <b>Dešťová kanalizace</b></p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:           07 / 01</p>	<p>Číslo ZBV:           03</p>
<p>Projektant          jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]  <small>Digitálně podepsal          J. Stránský, Dis.          Datum: 2024.05.31          10:03 +02'00'</small></p>		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>		
<p><b>Objednatel (Oprávněná osoba          Objednatele dle Interní směrnice          SÚS Pk)</b>          jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]  <small>Digitálně podepsal          Jiří Synek          Datum: 2024.06.19          6:14 +02'00'</small></p>		
<p><b>Zhotovitel</b>          jméno: Ing. Martin Lukeš datum [redacted] podpis <b>Martin Lukeš</b>  <small>Digitálně podepsal Martin          Lukeš          Datum:          2024.05.29          14:11:55 +02'00'</small></p>		
		<p>Číslo paré:</p>

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  03 / 01	Číslo ZBV:  04
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

1) V rámci provádění výkopových prací na Stoce 3 v souvislosti s realizací DK byla zjištěna kolize potrubí DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90 ve správě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. (dále jen "Společnost VENCL"), a to konkrétně mezi šachtami Š302 – Š303. Zjištěný stav byl Zhotovitelem projednán v místě stavby se zástupcem Společnosti VENCL, kde bylo rozhodnuto o provedení přeložky dotčené sítě tlakové kanalizace DN 90 v místě zjištěných kolizí. Zápis z projednání je proveden ve stavebním deníku, který je součástí dokumentace ZBV. S navrženým řešením zjištěné kolize vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna 1) vyplývá ze zjištěné kolize potrubí DK a potrubí stávající tlakové kanalizace DN 90. V době zpracování PDPS se k existenci sítě vyjádřil také zástupce Společnosti VENCL. Ve vyjádření nebylo uvedeno, v jaké hloubce je stávající tlaková kanalizace DN 90 uložena. Z tohoto důvodu bylo v projektové dokumentaci uvažováno s krytím ve vozovce min. 1,5 m. Tato skutečnost se však nepotvrdila, skutečné krytí bylo nižší oproti původnímu předpokladu.

2) V rámci provádění výkopových prací na Stoce 3 v souvislosti s realizací DK byl zjištěn v prostoru šachet Š305 - Š309 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS. Vzhledem k této skutečnosti byl na stavbu přizván geolog Zhotovitele, který provedl zatřídění zastížených hornin. Jak vyplývá z geologického posouzení těžitelnosti, která jsou součástí dokumentace ZBV, horniny byly zařazeny do třídy 6 podle pevnosti materiálu R3. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo odtěžení hornin pro možné pokračování stavebních prací dle předpokladu PDPS. S navrženým řešením vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna 2) vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala. Zatřídění hornin bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni PDPS provedeno dle zkušeností z obdobných staveb inženýrských sítí v dotčené lokalitě.

Změny 1) a 2) mají vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 130001101, č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137, č. 162751139, č. 171201221, č. 174101101, č. 58331202, č. 175151101, č. 58331200, č. 451573111, č. 877370420, č. 899623141, č. 997221551, č. 997221559, č. 997221655 a č. 998276101. Změny mají dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 132554203.N, č. 162751157.N, č. 162751159.N, č. 28611231R.N, č. 871353121.N a č. 871241121.N.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl kolizi DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90 ani výskyt horniny třídy 6 podle pevnosti materiálu R3 v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Sta	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  03 / 01	Číslo ZBV:  04
<b>Dopad Změny na cenu Sta</b>	- 117 789,32 Kč	460 750,65 Kč	342 961,33 Kč
<b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>			
Správce stavby	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:34:43 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:36:13 +02'00'
Projektant	jméno: O. [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Ondřej Stránský, Dis. Datum: 2024.05.31 08:17:32 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.06.19 19:15:03 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. Martin Lukeš	datum	podpis Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2024.05.29 14:13:22 +02'00'
			Číslo paré:

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  06 / 01	Číslo ZBV:  05
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

V rámci provádění výkopových prací na Stoce 4-1 v souvislosti s realizací DK byly zjištěny nové kanalizační přípojky (uliční vpusti a žlaby), které nebyly součástí projektové dokumentace. Pro zajištění řádného odvodnění silnice II/310 bylo nutné tyto uliční vpusti (dále jen "UV") a žlaby přepojit do nové dešťové kanalizace na Stoce 4-1.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 151811131, č. 151811231, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137, č. 162751139, č. 171201221, č. 174101101, č. 58331202, č. 175151101, č. 58331200, č. 359901111, č. 359901211, č. 451573111, č. 877370420, č. 28617383, č. 899623141 a č. 998276101.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 871353121.N, č. 2861123R.N a č. 892352121.N.

Změna vyplývá ze zjištění výskytu UV a žlabů, které nebyly při pochůzce a zaměření pro potřeby přípravy projektové dokumentace ve stupni PDPS zjištěny, jelikož byly uloženy pod svrchními konstrukčními vrstvami vozovky. K jejich odhalení došlo až v rámci provádění stavebních prací. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	91 066,54 Kč	91 066,54 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno: Jiří [redacted]	datum	podpis [redacted]	Digitálně podepsal Jurian Datum: 2024.06.14 14:48 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Jiří [redacted]	datum	podpis [redacted]	Digitálně podepsal Jurian Datum: 2024.06.14 14:07 +02'00'
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]	Digitálně podepsal Ondřej Stránský, Dis. Datum: 2024.05.31 08:16:33 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.06.19 19:13:00 +02'00'
--	-------------------	-------	-------------------	--

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  06 / 01	Číslo ZBV:  05
Zhotovitel  jméno: Ing. Martin Lukeš  datum  podpis	Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2024.05.29 14:14:34 +02'00' <b>Martin Lukeš</b>	
		Číslo paré:

### Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  05 / 01	Číslo ZBV:  06
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

V rámci provádění výkopových prací na Stoce 4 v souvislosti s realizací DK byla zjištěna kolize potrubí DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90 ve správě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. (dále jen "Společnost VENCL"), a to konkrétně mezi šachtami Š410 – Š411. Zjištěný stav byl Zhotovitelem projednán v místě stavby se zástupcem Společnosti VENCL, kde bylo rozhodnuto o provedení přeložky dotčené sítě tlakové kanalizace DN 90 v místě zjištěných kolizí. Zápis z projednání je proveden ve stavebním deníku, který je součástí dokumentace ZBV. S navrženým řešením zjištěné kolize vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna vyplývá ze zjištěné kolize potrubí DK a potrubí stávající tlakové kanalizace DN 90. V době zpracování PDPS se k existenci sítí vyjádřil také zástupce Společnosti VENCL. Ve vyjádření nebylo uvedeno, v jaké hloubce je stávající tlaková kanalizace DN 90 uložena. Z tohoto důvodu bylo v projektové dokumentaci uvažováno s krytím ve vozovce min. 1,5 m. Tato skutečnost se však nepotvrdila, skutečné krytí bylo vyšší oproti původnímu předpokladu a docházelo tak k výše popsané kolizi se Stokou 4.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 130001101, č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137, č. 162751139, č. 171201221, č. 174101101, č. 58331202, č. 175151101, č. 58331200 a č. 451573111. Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 871241121.N.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl kolizi DK se stávajícím potrubím tlakové kanalizace DN 90 v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:


Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	38 506,91 Kč	38 506,91 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum	podpis <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:38:34 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum	podpis <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:39:13 +02'00'
Projektant	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum	podpis <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Digitálně podepsal Ondřej Stránský, Dis. Datum: 2024.05.31 08:16:09 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

<p>Název a evidenční číslo stavby:  <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b>          Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  <b>Dešťová kanalizace</b></p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:           05 / 01</p>	<p>Číslo ZBV:           06</p>
<p><b>Objednatel (Oprávněná osoba          Objednatele dle Interní směrnice          SÚS Pk)</b></p>	<p>jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>      datum</p>	<p>podpis  <small>Digitálně podepsal          Ing. Jiří Synek          Datum: 2024.06.19          19:15:38 +02'00'</small></p>
<p><b>Zhotovitel</b></p>	<p>jméno: Ing. Martin Lukeš      datum</p>	<p>podpis <b>Martin          Lukeš</b> <small>Digitálně          podepsal Martin          Lukeš          Datum:          2024.05.29          14:15:56 +02'00'</small></p>
		<p>Číslo paré:</p>

### Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přípojky od uličních vpustí</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 03 / 01	Číslo ZBV:  07
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 03 uvažována realizace přípojek od uličních vpustí (dále jen "UV") pro nově budovanou dešťovou kanalizaci DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací UV a DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

V rámci provádění výkopových prací pro přípojky od UV v souvislosti s realizací DK byl zjištěn v prostoru šachet Š503 - Š507 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS. Vzhledem k této skutečnosti byl na stavbu přizván geolog Zhotovitele, který provedl zatřídění zastížených hornin. Jak vyplývá z geologického posouzení těžitelnosti, která jsou součástí dokumentace ZBV, horniny byly zařazeny do třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo odtěžení hornin pro možné pokračování stavebních prací dle předpokladu PDPS. S navrženým řešením vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117 a č. 162751119. Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 132554203.N, č. 162751157.N a č. 162751159.N.

Dále bylo zjištěno, že výše popsané skutečnosti budou mít dopad do cen stavebního objektu SO 01 - Dešťová kanalizace (podobjekt 07 - Stoka 5), a to s ohledem na provádění souvisejících zemních prací pro realizaci DK. Změna v rámci stavebního objektu SO 01 je administrována v rámci samostatné ZBV 03.

Změna vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala. Zatřídění hornin bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni PDPS provedeno dle zkušeností z obdobných staveb inženýrských sítí v dotčené lokalitě. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednajíc s náležitou péčí nemohl výskyt těchto hornin v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:





Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 17 137,79 Kč	42 396,54 Kč	25 258,75 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum	podpis	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:45:45 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum	podpis	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.06.14 09:46:05 +02'00'



**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> <b>Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632</b>			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 03 / 01	Číslo ZBV:  07
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>Přípojky od uličních vpustí</b>				
Projektant	jméno: 	datum	podpis 	Digitálně podepsal Ondřej Stránský, Dis. Datum: 2024.05.31 08:15:39 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel (Oprávněná osoba                  Objednatele dle Interní směrnice                  SÚS Pk)</b>	jméno: 	datum	podpis 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Lék Datum: 2024.06.19 13:46 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. Martin Lukeš	datum	podpis <b>Martin Lukeš</b>	Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2024.05.29 14:17:24 +02'00'
				Číslo paré: