

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“

(v režimu BIM)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618—S-2966/2021/PAL**

ISPROFOND: 5423510003

číslo jednací: 13472/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a. s.,

a Libuší Tintěrovou a Ing. Janem Tylem, členy představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Společník:

MONZAS, spol. s r.o.

Se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **927**

původní cena Díla	344 643 992,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+3.990.657,- Kč)	348 634 649,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (+22.266.496,41 Kč)	370 901 146,34 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (-2 019 096,83 Kč)	368 882 049,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 (-2 729 172,89 Kč)	366 152 876,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 5 (+27 524 190,95 Kč)	393 677 067,57 Kč bez DPH
Dodatek č. 6 (+414 016,56 Kč)	394 091 084,13 Kč bez DPH
Dodatek č. 7 (-3 364 244,82 Kč)	390 726 839,31 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava nové přílohy č. 1 Smlouvy.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **316 020,- Kč bez DPH.**
- **Úprava harmonogramu postupu prací a s tím související úprava přílohy č. 4,** kdy dochází k posunu dokončení a uvedení do provozu u SO 30-10 Úprava TV, SO 10-40 Úprava podchodu v km 476,674 (vč. výtahových šachet)a SO 10-41 Úprava mostu v km 476,480 o 181 dnů.
- **Úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Přílohy k nabídce,** kdy dochází ke změně textu v bodech 1.1.5.6. „Definice sekcí“ a 8.2.,1.1.3.10. „Doba pro uvedení do provozu“.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 25. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Dále v souvislosti se schváleními správce stavby z 05.04.2023 a 20.07.2023 dochází ke změně v Harmonogramu postupu prací a k úpravě Přílohy č. 6 Smlouvy – Přílohy k nabídce.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20. Smlouvy, přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny, přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací a přílohy č. 6 – Příloha k nabídce. Cena Díla se celkově zvýšila o 316 020,- Kč bez DPH, tj. z částky 390 726 839,31 Kč bez DPH na **391 042 859,31 Kč bez DPH.**

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 25 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 25 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH + 316 020,- Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 8:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	344 643 992,93 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činila	390 726 839,31 Kč bez DPH
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 8, bez DPH	+ 316 020,- Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH činí	391 042 859,31 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Příloha k nabídce

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce v tomto rozsahu:

- a) Ruší se znění bodu 1.1.5.6 Definice sekcí a nahrazuje se novým zněním:

Specifikace jednotlivých Sekcí: Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS kromě SO 10-10.2, SO 10-11.2, SO 98-98, SO 10-40, SO 10-41 a SO 30-10	17 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 1.1 stavební – SO 10-40, SO 10-41 a SO 30-10	23 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 SO 98-98	23 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 3 SO 10-11.2	23 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 4 SO 10-10.2	23 měsíců od Data zahájení prací

- b) Ruší se znění bodu 8.2.,1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 1** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **17 měsíců** od Data zahájení prací.

Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 1.1** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **23 měsíců** od Data zahájení prací.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.


3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny *ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací *ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Za Objednatele:

V Praze


02.08.2024 11:36
Podepsáno elektronicky


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:


V Litoměřicích

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.24
14:11:57 +02'00'

.....
Ing. Jan Tyl
Chládek & Tintěra, a.s.
člen představenstva

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.24
14:19:27 +02'00'

.....
Libuše Tintěrová
Chládek & Tintěra, a.s.
člen představenstva

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.24
13:43:21 +02'00'

.....
František Sobotka
MONZAS, spol. s r.o.
jednatel

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Změna dle dodatku č.4	Změna dle dodatku č.5	Změna dle dodatku č.6	Změna dle dodatku č.7	Změna dle dodatku č.8	Celková cena po Dodatku č.8
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbarierových přístupů v žst. Roudnice n.L.			344 643 992,93	344 643 992,93	3 990 657,00	22 266 496,41	-2 019 096,83	-2 729 172,89	27 524 190,95	414 016,56	-3 364 244,82	316 020,00	391 042 859,31
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]										
Cena díla za zhotovení stavby													
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení													
PS 10-10	Základní rozsvícení svršek	SZ, s.o.											
D.2 Železniční sdělovací zařízení													
PS 20-10	Železniční svršek - zařízení svršek MK	SZ, s.o.											
PS 20-20	Železniční svršek - ochrana akustickým PC	SZ, s.o.											
PS 20-30	Železniční svršek - optická zařízení	SZ, s.o.											
PS 20-31	Železniční svršek - optický systém	SZ, s.o.											
PS 20-32	Železniční svršek - kamerový systém	SZ, s.o.											
D.4 Ostatní technologická zařízení													
PS 20-10	Výhledy na nástupiště a VZ	SZ, s.o.											
E.1.1.1 Železniční svršek													
SO 10-10.1	Železniční svršek - nástupištní úprava	SZ, s.o.											
SO 10-10.2	Železniční svršek - nástupištní úprava	SZ, s.o.											
E.1.1.2 Železniční spodek													
SO 10-11	Železniční spodek	SZ, s.o.											
SO 10-11.1	Sanace tělesa nást. podzemními úpravami	SZ, s.o.											
E.1.2 Nástupiště													
SO 10-20	Nástupiště č. 1 - vodor. nástupiště	SZ, s.o.											
SO 10-21	Nástupiště č. 2	SZ, s.o.											
SO 10-22	Nástupiště č. 3	SZ, s.o.											
E.1.4 Mosty, propustky, zdi													
SO 10-40	Úprava podkladu km 476,874 r.vč. vltávky při řadění	SZ, s.o.											
SO 10-40.1	Výhledová částka z podkladu	SZ, s.o.											
SO 10-41	Úprava mostu km 476,405	SZ, s.o.											
E.1.8 Pozemní komunikace													
SO 10-11.2	Úprava tělesa nást. podzemními úpravami	SZ, s.o.											
E.1.9 Kabelovody, kolektory													
SO 10-90	Kabelovod	SZ, s.o.											
SO 10-90.1	Úprava stěnových kabelovodů	SZ, s.o.											
E.2 Pozemní stavební objekty													
SO 20-10	Stavební úprava v. úpr.	SZ, s.o.											
SO 20-11	Rekonstrukce střešní PP	SZ, s.o.											
SO 20-20.01	Zastřešení nástupiště č.1	SZ, s.o.											
SO 20-20.02	Zastřešení nástupiště č.2	SZ, s.o.											
SO 20-20.03	Zastřešení nástupiště č.3	SZ, s.o.											
SO 20-20.1	Úprava podkladu nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
SO 20-20.2	Úprava podkladu nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
SO 20-40	Úprava nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
SO 20-50	Úprava nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
E.3.1 Trakční vedení													
SO 30-10	Úprava LV	SZ, s.o.											
E.3.6 Rozvodny vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání od													
SO 30-60	Úprava rozvodny vn. nn	SZ, s.o.											
SO 30-61	Osvětlení nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
SO 30-62	Osvětlení nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
SO 30-63	Osvětlení nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
SO 30-64	Osvětlení nástupištního nástupiště	SZ, s.o.											
E.3.7 Ukolnění kovových konstrukcí													
SO 30-70	Ukolnění kovových konstrukcí	SZ, s.o.											
Všeobecný objekt													
SO 10-90	Všeobecný objekt	SZ, s.o.											
Dělení majetku:													
SZ, s.o.			Budoucí majitel SZ [Kč]										
			Kontrolní součet [Kč]										
Celková cena díla po změně [Kč]			391 042 859,31										

V

016

Platba

-výtisk-

ID	Sekce	Etapa	Stavební postup/objekt	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021				2022				2023						
								V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX
73		Etapa 0	SO 10-21	Montáž nástupišť	8 dny	29.11.21	06.12.21															
74		Etapa 0	SO 10-21	Nástupišť č. 1: zpětná montáž části nástupišť u koleje 3	8 dny	29.11.21	06.12.21															
75		Etapa 0	SO 10-21	Montáž nástupišť	8 dny	29.11.21	06.12.21															
76		Etapa 0	SO 20-50	Zst. Roudnice n. L., demolice	28 dny	01.02.22	28.02.22															
77		Etapa 0	SO 10-90 1	Vymístění a přeložky kabelů z kabelovodu	27 dny	20.01.22	15.02.22															
78		Etapa 0		Přeložky stávajících kabelů - zabezpečovací zařízení	65 dny	13.12.21	15.02.22															
79		Etapa 0		Výkopy, pokládka žlabů a kabelů	5 dny	13.12.21	17.12.21															
80		Etapa 0		Výkopy, pokládka žlabů a kabelů	21 dny	03.01.22	23.01.22															
81		Etapa 0		Přepojování kabelů Hrobecké zhlavi + AUB	8 dny	24.01.22	31.01.22															
82		Etapa 0		Přepojování kabelů Hněvické zhlavi + AUB + PZZ	15 dny	01.02.22	15.02.22															
83		Etapa 0		ESA Roudnice nad Labem	92 dny	01.10.21	31.12.21															
84		Etapa 0		DSP - zpracování (SUDOP)	61 dny	01.10.21	30.11.21															
85		Etapa 0		SS+ZT - zpracování (SUDOP)	31 dny	01.10.21	31.10.21															
86		Etapa 0		SS+ZT - schválení (CTD - Centrum telematiky a diagnostiky SŽ)	30 dny	01.11.21	30.11.21															
87		Etapa 0		Územní řízení (SUDOP)	92 dny	01.10.21	31.12.21															
88		Etapa 0		Technologické domky (Montážní závod Kolín AŽD, ATE Cheb s.r.o. (výroba, doprava, osazení))	31 dny	01.12.21	31.12.21															
89		Etapa 0		RDS (Závod projekce AŽD)	92 dny	01.10.21	31.12.21															
90		Etapa 0		Dokumentace adresných (Závod projekce AŽD)	61 dny	01.10.21	30.11.21															
91		Etapa 0		Adresný software (Závod projekce AŽD)	31 dny	01.12.21	31.12.21															
92		Etapa 0		Výroba (VZB)	61 dny	01.11.21	31.12.21															
93		Etapa 1		Sudá skupina	120 dny	16.02.22	15.06.22															
94		Etapa 1		Staniční koleje 2, 4a, 6, 8	120 dny	16.02.22	15.06.22															
95		Etapa 1		Staniční koleje 1 + 2 + trakční vyluka celé zst. (čtyři hodiny v noci)	14 dny	22.02.22	07.03.22															
96		Etapa 1		Staniční koleje 1 + 2 + trakční vyluka celé zst. (čtyři hodiny v noci) vložení dělice TV	1 den	16.02.22	16.02.22															
97		Etapa 1		Celá sudá skupina včetně obou zhlaví a 2 TK Hněvice - Hrobce (3 dny)	3 dny	13.06.22	15.06.22															
98		Etapa 1		Celá zst. Roudnice n. L. - ZASTAVENÝ PROVOZ (1 noc)	2 dny	15.06.22	16.06.22															
99		Etapa 1		ESA Roudnice nad Labem	173 dny	01.01.22	22.06.22															
100		Etapa 1		Montáž, oživení (Montážní závod Kolín AŽD)	31 dny	01.01.22	31.01.22															
101		Etapa 1		Dodavatelské zkoušení, simulátor (Montážní závod Kolín AŽD)	31 dny	01.01.22	31.01.22															
102		Etapa 1		Dodavatelské zkoušení (Montážní závod Kolín AŽD)	59 dny	01.02.22	31.03.22															
103		Etapa 1		Zkoušení Odborná komise (Montážní závod Kolín AŽD, Centrum telematiky a diagnostiky SŽ)	92 dny	01.03.22	31.05.22															
104		Etapa 1		Aktivace ZZ	53 dny	01.05.22	22.06.22															
105		Etapa 1	PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ): demontáž a montáž vnějších prvků v rekonstruované části stanice	120 dny	16.02.22	15.06.22															
106		Etapa 1	PS 10-10	Demontáž vnějších prvků SZZ	3 dny	16.02.22	18.02.22															
107		Etapa 1	PS 10-10	Kabelizace, výkopové práce	86 dny	19.02.22	15.05.22															
108		Etapa 1	PS 10-10	Osazování nových vnějších prvků SZZ (navěstidla apod.), oživení prvků a dodavatelské zkoušení	22 dny	16.05.22	06.06.22															
109		Etapa 1	PS 10-10	Vysměrování navěstidel, připojení přestavnicku vyhybky č. 22, komisionální zkoušení	9 dny	07.06.22	15.06.22															
110		Etapa 1	PS 10-10	Přepojení, přezkoušení a aktivace TZZ Hněvice - Hrobce	7 dny	13.06.22	19.06.22															
111		Etapa 1	PS 20-10	Zst. Roudnice n. L., připojení výtahů MK: nástupišť 3 (4 + 5)	174 dny	11.05.22	31.10.22															
112		Etapa 1	PS 20-10	Montáž přípojky (napájení) pro výtah na nástupišť č. 3	174 dny	11.05.22	31.10.22															
113		Etapa 1	PS 20-30	Zst. Roudnice n. L., rozhlasové zařízení: nástupišť 3 (4 + 5) demontáž	5 dny	16.02.22	20.02.22															
114		Etapa 1	PS 20-30	Demontáž stávajících reproduktorů a kabelů z nástupišť č. 3	5 dny	16.02.22	20.02.22															
115		Etapa 1	PS 20-30	Zst. Roudnice n. L., rozhlasové zařízení: nástupišť 3 (4 + 5) montáž	15 dny	23.11.22	07.12.22															
116		Etapa 1	PS 20-30	Montáž nových prvků a kabelizace na nástupišť č. 3	15 dny	23.11.22	07.12.22															
117		Etapa 1	PS 20-32	Zst. Roudnice n. L., kamerový systém: nástupišť 3 (4 + 5) demontáž	5 dny	16.02.22	20.02.22															
118		Etapa 1	PS 20-32	Demontáž prvků kamerového systému a kabelů z nástupišť č. 3	5 dny	16.02.22	20.02.22															
119		Etapa 1	PS 20-32	Zst. Roudnice n. L., kamerový systém: nástupišť 3 (4 + 5) montáž	23 dny	21.11.22	13.12.22															
120		Etapa 1	PS 20-32	Montáž nových prvků kamerového systému a kabelů na nástupišť č. 3	3 dny	21.11.22	23.11.22															
121		Etapa 1	PS 20-32	Montáž nových prvků kamerového systému a kabelů na nástupišť č. 3	4 dny	04.12.22	07.12.22															
122		Etapa 1	PS 20-20	Zst. Roudnice n. L., ochrana stávajících DK	120 dny	16.02.22	15.06.22															
123		Etapa 1	PS 20-20	Výkopy, přeložky dle potřeb SO/PS	120 dny	16.02.22	15.06.22															
124		Etapa 1	PS 20-31	Zst. Roudnice n. L., informační systém: nástupišť 3 (4 + 5) demontáž	5 dny	16.02.22	20.02.22															
125		Etapa 1	PS 20-31	Demontáž inf. panelů a kabelů informačního systému na nástupišť č. 3	5 dny	16.02.22	20.02.22															
126		Etapa 1	PS 20-31	Zst. Roudnice n. L., informační systém: nástupišť 3 (4 + 5) montáž	15 dny	23.11.22	07.12.22															
127		Etapa 1	PS 20-31	Montáž prvků nového informačního systému (panely, kabelizace)	3 dny	23.11.22	25.11.22															
128		Etapa 1	PS 20-31	Montáž prvků nového informačního systému (panely, kabelizace)	4 dny	04.12.22	07.12.22															
129		Etapa 1	PS 40-10	Výtahy na nástupišť a VB: nástupišť 3 (4 + 5)	37 dny	01.11.22	07.12.22															
130		Etapa 1	PS 40-10	Montáž výtahové technologie na nástupišť č. 3, oživení, zkoušení, uvedení do provozu	37 dny	01.11.22	07.12.22															
131		Etapa 1	SO 10-90	Kabelovod: sudá skupina	59 dny	16.02.22	15.04.22															
132		Etapa 1	SO 10-90	Demontáž zděných sáchet a bet. multikanálů	8 dny	16.02.22	23.02.22															
133		Etapa 1	SO 10-90	Pažení mezi 1 a 2 S.K. kabelovod km 476,748 (Noční vyluka č. 5,6)	3 dny	25.02.22	27.02.22															
134		Etapa 1	SO 10-90	Pažení mezi nást. a 4 S.K. (Noční vyluka č. 7)	3 dny	27.02.22	01.03.22															
135		Etapa 1	SO 10-90	Zřízení pažení pro příčné větve a šachty	3 dny	02.03.22	04.03.22															
136		Etapa 1	SO 10-90	8x dělník, pasový bagr s vibroberanidlem, MHS + PV	3 dny	02.03.22	04.03.22															
137		Etapa 1	SO 10-90	Zemní práce - příčná větev A pod koleji č. 2 a šachty v nástupišť č. 3	3 dny	02.03.22	04.03.22															
138		Etapa 1	SO 10-90	4x dělník, loko + vozy Ua, MHS	3 dny	02.03.22	04.03.22															
139		Etapa 1	SO 10-90	Pažení, větev A, od šachty 16B směr Praha	4 dny	04.03.22	07.03.22															
140		Etapa 1	SO 10-90	4x dělník, loko + vozy Ua, MHS	4 dny	04.03.22	07.03.22															
141		Etapa 1	SO 10-90	Osazení betonových sáchet v nástupišť č. 3	5 dny	15.03.22	19.03.22															
142		Etapa 1	SO 10-90	10x dělník, loko + vozy Res, MHS + PV, kolejový jeřáb EDK	5 dny	15.03.22	19.03.22															
143		Etapa 1	SO 10-90	Montáž multikanálů, obetonování	22 dny	20.03.22	10.04.22															
144		Etapa 1	SO 10-90	4x dělník, MHS + PV	22 dny	20.03.22	10.04.22															
145		Etapa 1	SO 10-90	Zásypy příčných překopů v koleji č. 2	15 dny	01.04.22	15.04.22															
146		Etapa 1	SO 10-90	4x dělník, loko + vozy Ua, MHS + PV	15 dny	01.04.22	15.04															

ID	Sekce	Etapa	Stavební postup/objekt	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021				2022				2023			
								V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI	I	III
301		Etapa 1	SO 30-70	Úprava a doplnění ukolnění dle postupového KSU	2 dny	16.02.22	17.02.22					16.02.							
302		Etapa 1	SO 30-70	Montáž ukolnění nových prvků sudé skupiny dle postupového KSU	28 dny	19.05.22	15.06.22							19.05.	15.06.				
303		Etapa 1	SO 30-70	4+ elektromontér	28 dny	19.05.22	15.06.22							19.05.	15.06.				
304		Etapa 2		Lichá skupina	175 dny	16.06.22	07.12.22												
305		Etapa 2		Staniční koleje 1, 3, 5	175 dny	16.06.22	07.12.22												
306		Etapa 2		Cela zst. Roudnice n. L. - ZASTAVENÝ PROVOZ (3 noci)	5 dny	05.08.22	09.08.22							16.06.	05.08.	09.08.			07.12.
307		Etapa 2		Pohyb cestujících po služebním přechodu, příchod od VB kolem bývalého skladiště	138 dny	16.06.22	31.10.22							16.06.					31.10.
308		Etapa 2		Uzavírka komunikace pod mostem v km 476,478	88 dny	01.08.22	27.10.22								01.08.				27.10.
309		Etapa 2	PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ): výroba, instalace	174 dny	16.06.22	06.12.22												
310		Etapa 2	PS 10-10	Demontáž vnějších prvků SZZ	3 dny	16.06.22	18.06.22							16.06.					18.06.
311		Etapa 2	PS 10-10	Výkopové práce, nová kabelizace	165 dny	19.06.22	30.11.22							19.06.					30.11.
312		Etapa 2	PS 10-10	Osazování nových vnějších prvků SZZ, postupné připojování	56 dny	08.10.22	02.12.22									08.10.			02.12.
313		Etapa 2	PS 10-10	Ožvování a zkoušení SZZ v liché skupině	6 dny	01.12.22	06.12.22											01.12.	06.12.
314		Etapa 2	PS 20-10	Žst. Roudnice n. L., připojení výtahu MK: nástupiště 1 + 2 (2 + 3)	21 dny	01.11.22	21.11.22												
315		Etapa 2	PS 20-10	Nová kabeláž pro připojení výtahů (napájení)	9 dny	01.11.22	09.11.22											01.11.	09.11.
316		Etapa 2	PS 20-10	Připojení výtahu MK	5 dny	14.11.22	18.11.22											14.11.	18.11.
317		Etapa 2	PS 20-10	Zkoušení nového připojení, revize	2 dny	20.11.22	21.11.22											20.11.	21.11.
318		Etapa 2	PS 20-30	Žst. Roudnice n. L., rozhlasové zařízení: nástupiště 1 + 2 (1 + 2 + 3)	141 dny	20.07.22	07.12.22												
319		Etapa 2	PS 20-30	Montáž rozhlas. ústředny	1 den	22.07.22	22.07.22							22.07.					22.07.
320		Etapa 2	PS 20-30	Montáž nových prvků rozhlasu na nástupišti č. 1	17 dny	21.11.22	07.12.22												21.11.
321		Etapa 2	PS 20-30	Montáž nových prvků rozhlasu na nástupišti č. 2	23 dny	15.11.22	07.12.22												15.11.
322		Etapa 2	PS 20-30	Montáž nových prvků rozhlasu ve VB	24 dny	14.11.22	07.12.22												14.11.
323		Etapa 2	PS 20-30	Dodavatelské oživení a přezkoušení nového zařízení	12 dny	26.11.22	07.12.22												26.11.
324		Etapa 2	PS 20-32	Žst. Roudnice n. L., kamerový systém: nástupiště 1 + 2 (1 + 2 + 3)	17 dny	21.11.22	07.12.22												
325		Etapa 2	PS 20-32	Montáž nových prvků kamerového systému na nástupišti č. 1	14 dny	24.11.22	07.12.22												24.11.
326		Etapa 2	PS 20-32	Montáž nových prvků kamerového systému na nástupišti č. 2	10 dny	28.11.22	07.12.22												28.11.
327		Etapa 2	PS 20-32	Montáž nových prvků kamerového systému ve VB	24 dny	14.11.22	07.12.22												14.11.
328		Etapa 2	PS 20-32	Montáž nových prvků kamerového systému na zhlaví	17 dny	21.11.22	07.12.22												21.11.
329		Etapa 2	PS 20-32	Dodavatelské oživení a přezkoušení nového zařízení	12 dny	26.11.22	07.12.22												26.11.
330		Etapa 2	PS 20-20	Žst. Roudnice n. L., ochrana stávajících DK	175 dny	16.06.22	07.12.22												
331		Etapa 2	PS 20-20	Výkopové práce, stranové přeložky dle potřeb souvisejících PS/SO	175 dny	16.06.22	07.12.22							16.06.					07.12.
332		Etapa 2	PS 20-31	Žst. Roudnice n. L., informační systém: nástupiště 1 + 2 (1 + 2 + 3)	17 dny	21.11.22	07.12.22												
333		Etapa 2	PS 20-31	Montáž nových prvků informačního systému na nástupišti č. 1	10 dny	28.11.22	07.12.22												28.11.
334		Etapa 2	PS 20-31	Montáž nových prvků informačního systému na nástupišti č. 2	9 dny	29.11.22	07.12.22												29.11.
335		Etapa 2	PS 20-31	Montáž nových prvků informačního systému ve VB	24 dny	14.11.22	07.12.22												14.11.
336		Etapa 2	PS 20-31	Dodavatelské oživení a přezkoušení nového zařízení	7 dny	01.12.22	07.12.22												01.12.
337		Etapa 2	PS 40-10	Výtahy na nástupiště a VB: nástupiště 1 + 2 (2 + 3)	35 dny	09.11.22	13.12.22												
338		Etapa 2	PS 40-10	Výtah V2	14 dny	30.11.22	13.12.22												
339		Etapa 2	PS 40-10	Elektroinstalace strojovna	1 den	30.11.22	30.11.22												30.11.
340		Etapa 2	PS 40-10	Rozjetí plosiny, montáž podlahy	1 den	01.12.22	01.12.22												01.12.
341		Etapa 2	PS 40-10	Kompletace dokumentace výtahu (nutné dodání revize D přívodu stavbou pro vydání průkazu způsobilosti)	1 den	01.12.22	01.12.22												01.12.
342		Etapa 2	PS 40-10	Sestavení šachetních dveří a jejich montáž	1 den	02.12.22	02.12.22												02.12.
343		Etapa 2	PS 40-10	Montáž kabiny a šachetních dveří v přízemí	1 den	05.12.22	05.12.22												05.12.
344		Etapa 2	PS 40-10	Elektroinstalace v šachtě v plus prohlubeň	2 dny	06.12.22	07.12.22												06.12.
345		Etapa 2	PS 40-10	Kompletace prvků a na kabině montáž kabinového tabla omezovače rychlosti	1 den	08.12.22	08.12.22												08.12.
346		Etapa 2	PS 40-10	Montáž kabinových dveří, elektro na kabině, elektroinstalace na kabině	1 den	09.12.22	09.12.22												09.12.
347		Etapa 2	PS 40-10	Kompletace protváhy plus práce vprohlubni, rozjždění výtahu, ZKOUSKA	1 den	13.12.22	13.12.22												13.12.
348		Etapa 2	PS 40-10	Výtah V1	63 dny	09.11.22	10.01.23												
349		Etapa 2	PS 40-10	Závoz materiálu na výtah a proměření šachty kompletace konzolí	1 den	09.11.22	09.11.22												09.11.
350		Etapa 2	PS 40-10	Montáž lešení v šachtě	1 den	10.11.22	10.11.22												10.11.
351		Etapa 2	PS 40-10	Montáž konzolí velkých a malých vodičků jejich srovnání a usazení vodičků	1 den	11.11.22	11.11.22												11.11.
352		Etapa 2	PS 40-10	Montáž strojovny a závěsu Lan. Nutno vymyslet uchycení strojovny a závěsu Lan k výtahové šachtě	1 den	14.11.22	14.11.22												14.11.
353		Etapa 2	PS 40-10	Usazení výtahového stroje montáž rámu kabiny a protváhy	3 dny	15.11.22	17.11.22												15.11.
354		Etapa 2	PS 40-10	Lanování rámu	1 den	18.11.22	18.11.22												18.11.
355		Etapa 2	PS 40-10	Uchycení strojovny a závěsu Lan	2 dny	21.11.22	22.11.22												21.11.
356		Etapa 2	PS 40-10	Montáž rozvaděče SSO a hlavního rozvaděče v šachtě	1 den	23.11.22	23.11.22												23.11.
357		Etapa 2	PS 40-10	Elektroinstalace strojovny zapojení rozvaděčů výtahového stroje	3 dny	26.11.22	28.11.22												26.11.
358		Etapa 2	PS 40-10	Zapojení hlavního přívodu auto-tuning výtahového stroje a demontáž lešení	1 den	29.11.22	29.11.22												29.11.
359		Etapa 2	PS 40-10	Rozjždění plosiny montáž podlahy. Montáž OR	1 den	30.11.22	30.11.22												30.11.
360		Etapa 2	PS 40-10	Kompletace šachetních dveří, montáž šachetních dveří v nástupní stanici v prvním patře	1 den	01.12.22	01.12.22												01.12.
361		Etapa 2	PS 40-10	Montáž kabiny, montáž šachetních dveří v minus 1	1 den	02.12.22	02.12.22												02.12.
362		Etapa 2	PS 40-10	Elektroinstalace v šachtě	1 den	03.12.22	03.12.22												03.12.
363		Etapa 2	PS 40-10	Montáž kabinových dveří tabla a prvků na kabině	1 den	04.12.22	04.12.22												04.12.
364		Etapa 2	PS 40-10	Kompletace protváhy plus práce v prohlubni	1 den	05.12.22	05.12.22												05.12.
365		Etapa 2	PS 40-10	Elektro práce na kabině, různé práce v šachtě, montáž topení	1 den	06.12.22	06.12.22												06.12.
366		Etapa 2	PS 40-10	Rozjždění výtahu, Zkouška	1 den	07.12.22	07.12.22												07.12.
367		Etapa 2	PS 40-10	Dodavatelské přezkoušení nových výtahů, uvedení do provozu	41 dny	01.12.22	10.01.23												01.12.
368		Etapa 2	SO 10-10.1	Železniční svršek: snesení kolejí 1, 3, 5 (výhybky 28, 29, 31)	19 dny	22.06.22	10.07.22												
369		Etapa 2	SO 10-10.1	Snesení části kolejí č. 1, 3, 5, snesení výhybek č. 28 a 29 pokladačem, odvoz a složení na složiště	16 dny	22.06.22	07.07.22							22.06.					07.07.
370		Etapa 2	SO 10-10.1	Demontáž kolejových polí a výhybek na demontažní základně	18 dny	23.06.22	10.07.22							23.06.					10.07.
371		Etapa 2	SO 10-10.1	Odtěžení šterkového lože do aut (podchod)	2 dny	26.06.22	27.06.22							26.06.					27.06.
372		Etapa 2	SO 10-10.1	Zřízení přístupové komunikace (panelka v 5. SK)	6 dny	07.07.22	12.07.22												
373		Etapa 2	SO 10-10.1	8x dělník, MHS, NA, vozy Res	6 dny	07.07.22	12.07.22												
374		Etapa 2	SO 10-10.1	Demontáž přístupové komunikace (panelka v 5. SK)	4 dny	08.11.22	11.11.22							07.07.					12.07.

ID	Sekce	Etapa	Stavební postup/objekt	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021				2022				2023				
								V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI	I	III	V
681			SO 10-10 2	ASP + USP + šterky	1 den	07.04.23	07.04.23													07.04. 07.04.
682			SO 10-10 2	Podbíjení 4 a 6 SK, doplnění šterku	1 den	07.04.23	07.04.23													07.04. 07.04.
683			SO 10-10 2	ASP + USP + šterky, MHS+PV	1 den	07.04.23	07.04.23													07.04. 07.04.
684			SO 10-10 2	Úprava šterku, doplnění stezek	5 dny	08.04.23	12.04.23													08.04. 12.04.
685			SO 10-10 2	MHS+PV	5 dny	08.04.23	12.04.23													08.04. 12.04.
686			SO 10-10 2	Podbíjení 1 SK, doplnění šterku	1 den	13.04.23	13.04.23													13.04. 13.04.
687			SO 10-10 2	ASP + USP + šterky	1 den	13.04.23	13.04.23													13.04. 13.04.
688			SO 10-10 2	Podbíjení 3 SK, doplnění šterku	1 den	13.04.23	13.04.23													13.04. 13.04.
689			SO 10-10 2	ASP + USP + šterky, MHS+PV	1 den	13.04.23	13.04.23													13.04. 13.04.
690			SO 10-10 2	Úprava šterku, doplnění stezek	2 dny	14.04.23	15.04.23													14.04. 15.04.
691			SO 10-10 2	MHS+PV	2 dny	14.04.23	15.04.23													14.04. 15.04.
692			SO 30-10	Úprava TV (ZL č.12)	15 dny	01.04.23	15.04.23													01.04. 15.04.
693			SO 30-10	Regulace TV, laničkování TV 2 SK	1 den	01.04.23	01.04.23													01.04. 01.04.
694			SO 30-10	Montážní souprava TV	1 den	01.04.23	01.04.23													01.04. 01.04.
695			SO 30-10	Regulace TV, laničkování TV 4 a 6 SK	2 dny	02.04.23	03.04.23													02.04. 03.04.
696			SO 30-10	Montážní souprava TV	2 dny	02.04.23	03.04.23													02.04. 03.04.
697			SO 30-10	Regulace TV, laničkování TV 1.SK	1 den	04.04.23	04.04.23													04.04. 04.04.
698			SO 30-10	Montážní souprava TV	1 den	04.04.23	04.04.23													04.04. 04.04.
699			SO 30-10	Regulace TV, laničkování TV 3 SK	2 dny	05.04.23	06.04.23													05.04. 06.04.
700			SO 30-10	Montážní souprava TV	2 dny	05.04.23	06.04.23													05.04. 06.04.
701			SO 30-10	Regulace TV, laničkování TV 2 SK	1 den	07.04.23	07.04.23													07.04. 07.04.
702			SO 30-10	Montážní souprava TV	1 den	07.04.23	07.04.23													07.04. 07.04.
703			SO 30-10	Regulace TV, laničkování TV 2., 4, a 6 SK	5 dny	08.04.23	12.04.23													08.04. 12.04.
704			SO 30-10	Montážní souprava TV	5 dny	08.04.23	12.04.23													08.04. 12.04.
705			SO 30-10	Regulace TV, laničkování TV 1. a 3.SK	3 dny	13.04.23	15.04.23													13.04. 15.04.
706			SO 30-10	Montážní souprava TV	3 dny	13.04.23	15.04.23													13.04. 15.04.
707				Úpravy AB Hněvice - Hrobce	1 den	16.04.23	16.04.23													16.04. 16.04.
708				Ostatní práce	656 dny	01.09.21	18.06.23													01.09. 18.06.
709			SO 98-98	Všeobecný objekt	656 dny	01.09.21	18.06.23													01.09. 18.06.
710			SO 10-11 2	Zabezpečení veřejných zájmů	138 dny	01.02.23	18.06.23													01.02. 18.06.

Datum: 15.12.2023	Úkol		Souhrnný		Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn	
	Průběh úkolu		Zahrnutý úkol		Vnější úkoly		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení	
	Kritický úkol		Zahrnutý kritický úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení	
	Průběh kritického úkolu		Zahrnutý milník		Seskupit podle souhrnu		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Milník		Zahrnutý průběh		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu			