

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.**

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava  
zastoupena: [REDAKCE], vedoucím střediska

IČ: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
bankovní spojení: Komerční Banka Opava  
číslo účtu: 22036821/100

Zapsána v obchodním vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE], tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ a „příkazce“)

##### **2. MAZOK s.r.o.**

se sídlem: Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno  
zastoupena: [REDAKCE]; I [REDAKCE]  
IČO: 11920360  
DIČ: CZ11920360  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 123-4958890257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  
125337/KSBR

(dále jen „zhotovitel“ a „příkazník“)

#### **II.**

#### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2024 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. OP/214/SOD/2023/Je (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce provozní budovy CM Hlučín“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „díl“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba níže uvedených prací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které rozšiřují původní předmět smlouvy.
3. V průběhu projektování bylo zjištěno, že původní zadání formulované ve studii stavby zpracované společností ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, IČO 28608909

v roce 2022, je nutné upravit a revidovat z důvodu kolize ve studii navrženého dispozičního řešení s normovými a legislativními požadavky, a dále z důvodu zpřesnění uživatelských a provozních požadavků objednatele.

4. Na základě výše uvedeného oznámil zhotovitel objednateli, že nelze pokračovat v realizaci díla (projektování) podle původního zadání, a proto vyzval objednatele k úpravě původního zadání (dále jen „nové zadání“).
5. Vlivem nového zadání musí zhotovitel provést následující projekční práce a činnosti, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
  - *analýza upravené studie (nového zadání) a zhodnocení aktualizovaných vstupních údajů,*
  - *nesoulad studie se zaměřením na úrovni 1.PP,*
  - *z hlediska nárůstu obestavěného prostoru objektu o cca 144,0 m<sup>3</sup> dojde k nárůstu objemu veškerých projekčních prací zhotovitele včetně jeho externích subdodavatelů (Stavebně-konstrukční řešení, požárně-bezpečnostní řešení, PENB, Technologické řešení stavby),*
  - *vlivem upravené studie dochází rozsáhlejšími dispozičními úpravám na úrovni 1.NP v rámci výkresů bouracích prací a nových stavů.*
6. Výše uvedené vícepráce rozšiřují a doplňují dílo v rozsahu projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.3 a bodu 2.4 smlouvy, tj. 2. a 3. ČÁST DÍLA, ale bez jakéhokoliv vlivu a dopadu na sjednanou INŽENÝRSKOU ČINNOST v ČÁSTI C smlouvy.
7. Zhotovitel konstatuje, že nové zadání znamená nárůst obestavěného prostoru projektované stavby o cca 144 m<sup>3</sup>, což má vliv na předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby.
8. Výše uvedené vícepráce s novým zadáním mají vliv na sjednaný termín realizace díla ve smyslu stanovení nového termínu k zahájení projekčních prací na 2. části díla, a to do okamžiku, kdy bude nové zadání zajištěno. Tato doba počíná běžet dnem doručení písemné výzvy objednatele k znovuzahájení projekčních prací zhotoviteli.
9. S výše uvedeným, jelikož nebylo možné, a to nikoliv vinou zhotovitele, pokračovat v řádném plnění smlouvy, pak mají smluvní strany za nesporné, že zhotovitel k okamžiku uzavření tohoto dodatku není v prodlení s plněním smlouvy.

### III.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena víceprací činí celkově:**

bez DPH	80 000,00 Kč
DPH 21%	16 800,00 Kč
včetně DPH	96 800,00 Kč
3. Cena za dílo uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy **se u 2. a 3. ČÁSTI DÍLA po započtení víceprací mění takto:**

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	<b>Zaměření a DSS</b> (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	—	—	—
	<b>Průzkumy</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	—	—	—
	inženýrsko-geologický	—	—	—
	radonový průzkum	—	—	—
	<b>1. část celkem</b>	—	—	—
2. část	<b>DUSP</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	—	—	—
	<b>DUSP – vícepráce dle dodatku č. 1</b>	—	—	—
	<b>2. část celkem</b>	—	—	—
3. část	<b>DPS</b> (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	—	—	—
	<b>DPS – vícepráce dle dodatku č. 1</b>	—	—	—
	<b>3. část celkem</b>	—	—	—
<b>Cena celkem</b>		<b>586 250,00</b>	<b>123 112,50</b>	<b>709 362,50</b>

4. Objednatelem předpokládaná maximální hodnota realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“) uvedená v čl. VI odst. 1 bod g) smlouvy se novým zadáním a zvětšením obestavěného prostoru projektované stavby **navyšuje o 1,5 mil. Kč bez DPH a nově činí 12,5 mil. Kč bez DPH.**

5. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 b) nově zní:

**„DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 4 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení zpracování 2. ČÁSTI DÍLA“.**

Smluvní strany se dohodly, že doručení výzvy a následné potvrzení doručení zhotovitelem proběhne e-mailem z níže uvedených e-mailových schránek.

E-mail objednatele:

—

E-mail zhotovitele:

—

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  
Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz)

V Opavě dne



\_\_\_\_\_  
za objednatele

V Brně dne



\_\_\_\_\_  
za zhotovitele