



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza – Hromnice, povrchová oprava"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001164

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008700

číslo smlouvy zhotovitele: 24018-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem
(oprávněným na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 15.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza – Hromnice, povrchová oprava** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.547.885,50 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 8.469.371,49 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.547.885,50 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 10.017.256,99 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů

- a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.





Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel

(oprávněn na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: [redacted]
Návrh dodatku vyhotovil: [redacted], dne 02.07.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza - Hromnice, povrchová oprava			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ: 27974014			
Popis změny:				
Změna č. 1.1. (dle odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) Při pochůzce stavby bylo dne 4.5. 2024 dohodnuto, že z důvodu velkých příčných nerovností stávající vozovky (spadlé kraje) v úseku ve staničení km 0,625 - 1,000 a km 1,525 - 1,850 bude provedena vyrovnávka z ACL v průměrné tl. 35 mm. Při pokládce vyrovnávací vrstvy na úseku km 1,000 - 1,525 a na úseku km 1,850 - 2,340 došlo k celoplošnému vytrhávání stávající vrchní vrstvy vozovky na původním makadamu. Tento jev byl přisouzen udržovacímu náteru provedeného v rámci předchozích oprav silnice. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že na obou úsecích bude provedena vyrovnávací vrstva z ACL v průměrné tloušťce 35 mm.				
Změna č. 1.2. (dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) Na základě pochůzky v rámci KD stavby dne 24.6.2024 bylo rozhodnuto o prodloužení svodidel v km 1,77 PP. Další změny spočívají ve zpřesnění výměry na základě skutečného zaměření: vrstva ACL a ACO +9 m2; asf. recyklát v rozsahu +8m2.				
<i>Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</i>				
	<i>změna v Kč</i>	<i>změna po v % vs SOD</i>		
<i>odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</i>	45 685,50	0,54%		
<i>odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</i>	1 502 200,00	17,74%		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečností zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD, zaměření skutečného stavu		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	1 547 885,50 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	325 055,96 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 872 941,46 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 469 371,49 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	8 469 371,49 Kč		
	Cena díla po dodatku č. bez DPH	10 017 256,99 Kč		
	Cena díla po dodatku č. vč. DPH	12 120 880,96 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 547 885,50 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 547 885,50 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,48		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis (el. podepsáno)		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla: III/180 9 a III/180 10 Č. Břiza - Hromnice, povrchová oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
						0,000		0,000	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
19	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <small>(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</small>	m2	11 800,00	11 809,00	9,000	238,00	2 808 400,000	2 810 542,00	2 142,00
20	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 <small>(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</small>	m2	11 800,00	11 809,00	9,000	13,00	153 400,000	153 517,00	117,00
21	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm <small>(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</small>	m2	11 800,00	11 809,00	9,000	186,00	2 194 800,000	2 196 474,00	1 674,00
24	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 35 mm <small>(odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</small>	m2	80,00	10 810,00	10 730,000	140,00	11 200,000	1 513 400,00	1 502 200,00
51	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm <small>(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</small>	m2	48,00	56,00	8,000	50,00	2 400,000	2 800,00	400,00
61	911331131	Silniční svodidlo ocelové se zaberáním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m <small>(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</small>	m	593,50	636,00	42,500	973,00	577 475,500	618 828,00	41 352,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 547 885,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 547 885,50