

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
osoby oprávněné jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
email:

Městská část Praha - Kolovraty

Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 113
Jonáš Zejfart, starosta

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

00240346
CZ00240346
je plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. Předmět smlouvy

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.2.2024 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve vybudování a úpravách cyklotrasy A3 v městské části

Praha-Kolovraty, a to včetně jejího vyznačení pomocí svislého dopravního značení (dále jen „Smlouva“).

- 2.2. Po vzájemné dohodě uzavírají výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením článku 4.1. Smlouvy tento písemný dodatek.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně konstatují, že je jim známo, že objednateli nebyla v roce 2023 poskytnuta investiční dotace na realizaci díla, které je předmětem Smlouvy a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy smluvní sjednaly odložení realizace díla o jeden rok.
- 3.2. Pokud objednatel obdrží potřebnou investiční dotaci během roku 2024, dojde k zahájení realizace díla do 30.4.2025.
- 3.3. Důvodem pro odstoupení od uzavřené Smlouvy a to až do doby předání staveniště je v souladu s ustanovením čl. 20.3. situace, kdy objednateli nebude poskytnuta finanční podpora (dotace) v předpokládané výši. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. S ohledem na to, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1 ZZVZ, není v souladu s ust. § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek ke Smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Tento dodatek je v případě jeho podpisu v tištěné podobě vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, v případě elektronického podpisu je tento dodatek vyhotoven pouze v jednom vyhotovení.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo schválila rada Městské části Praha – Kolovraty na zasedání konaném dne 25. 6. 2024 usnesením č. R 121/2024.

V Praze – Kolovratech dne

V Litoměřicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha – Kolovraty
Jonáš Zejfart, starosta

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel