

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST

04



ÚDAJE STAVBY:			
NÁZEV STAVBY:	Rekreační přístav Kolín - MPL		
ČÍSLO PROJEKTU:	521 553 0009		
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)	PS 10	#	viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL
INICIÁTOR ZMĚNY:			

SMLOUVA:	Ze dne:	Číslo:	Objednatele:	S/RVC/086/R/SoD/2020
	20.12.2022		Zhotovitele:	S/...../31/2022
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:			29.01.2024
	Termín dokončení po této změně:			20.10.2024
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby				
Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2	Správce stavby / TDS:	IRIS Bohemia s.r.o.
Zhotovitel:	Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.	Kunětická 2679, 530 09 Pardubice	Aut. dozor:	AQUATIS a.s.
				Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III. Botanická 834/56, 602 00 Brno

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZVZ:				
☒ A	☒ B	☐ C	☐ D	☐ E
POPIS ZMĚNY:				
Objekt změny:				
Plováky				
Předmět změny:				
1) Změna konstrukce betonových plováků mola				

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU				
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)			20 302 658,18 Kč	
Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:			5 526 405,70 Kč	
Celková AKTUÁLNÍ cena díla:			25 829 063,88 Kč	
NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL				
Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH %
		1 563 692,63 Kč	7,7	1 563 692,63 Kč 7,7
VLIV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA				
Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL	265	Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:		Změna počtu dnů dokonšení díla celkem: 265

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%	
B Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 15%	1 914 442,63 Kč	9,4	
C Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	1 074 001,60 Kč	5,3	
D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	2 537 961,47 Kč	12,5	
E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 0%			
C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	3 611 963,07 Kč	17,8	
B+C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	5 526 405,70 Kč	27,2	
B+C+D+E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	5 526 405,70 Kč	27,2	

AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 04				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%	
B Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 15%	1 563 692,63 Kč	7,7	
C Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%			
D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%			
E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 0%			
C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%			
B+C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	1 563 692,63 Kč	7,7	
B+C+D+E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	1 563 692,63 Kč	7,7	

Poznámka:	1)	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).	
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222:	Změny jsou v souladu se ZVZ, § 222 Změna překračuje zákonem povolený limit.

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).	
Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatелеm.	
Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatel.	

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zařazení dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(a)	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(b)	nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
(c)	nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
B	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
C	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
(a)	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
(b)	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

D	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
E	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
(a)	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo práci ve vztahu k nahrazovaným položkám;
(b)	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
(c)	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
(d)	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:				
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
AQUATIS a.s.		██████████ HIP	09.07.2024	
Vyjádření:	Změna řešení plovoucího zařízení reg. číslo 5049 je v souladu se stanovisky Supervize, TZ organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel. Odpovídá aktuálně platné legislativě. AD souhlasí se změnou. Uvedené změny byly zapracovány do RDS č. 230015.87 a nemají vliv na stavební povolení.			
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
IRIS Bohemia s.r.o.		██████████ Vedoucí týmu, TDS	08.07.2024	
Vyjádření:	Veškeré změny plováků, které byly zahrnuty do RDS, vychází z požadavků inspekčního orgánu, akreditovaného v oboru inspekci plavidel vnitrozemské plavby. Změny plováků nemění charakter, účel užívání ani rozměry díla. Ocenění je provedeno na základě navýšení objemu dodávky a odpovídajícího navýšení ceny bet. plováků. Ceny identické z nabídkového rozpočtu. Správce stavby se změnou souhlasí.			
Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.		██████████ Vedoucí projektu		
Objednatel:				
Ředitelství vodních cest ČR				
Garant Smlouvy Objednatele	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:	
	██████████ Investiční referent			
Vedoucí oddělení garanta smlouvy	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:	
	██████████ Vedoucí ORE, OPR			
Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:	
	██████████ Vedoucí OVS			
Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:	
	Ing. Lubomír Fojtů Ředitel			

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LIST				
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5	RDS schválená výtah, Statický výpočet výtah, Výrobní dokumentace výtah	9
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ	6	Zápis z KD č.3 a č.5	10
3	Oceněný soupis ZBV 4	7		11
4	Schválení technické dokumentace plovoucího zařízení TZ-6018001	8		12

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Změna konstrukce betonových plováků mola	Charakter změny: B
	V rámci aktualizace RDS byla prokázáno použití konstrukcí celoplošných betonových plováků. Důvodem byla změna statiky mola, plovatelnost a stability. Včetně vlivu extenrického zatížení a změn přístupových lávek. Viz KD 3 a následné. Vnější rozměry betonových plováků P0 9ks /2400x 10410x1000 mm/ a Vše v souladu s vyhláškou č. 223/1995/ Sb. Schváleno TZ 6018001 organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel. Náběhové hrany plováků dle aktualizované RDS zohledňují radiální pozici mola vzhledem k lokaci přístaviště.	
2)	Předmět změny:	Charakter změny:
3)	Předmět změny:	Charakter změny:
4)	Předmět změny:	Charakter změny:
5)	Předmět změny:	Charakter změny:
6)	Předmět změny:	Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
č.: PS 10		1 563 692,63							
Název:									
Změna kce betonových plováků mola									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 1 563 692,63									
záporné									
celkem 1 563 692,63									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM Kč BEZ DPH		1 563 692,63							
DPH 21%		328 375,45							
CELKEM Kč VČ. DPH		1 892 068,08							

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:			
B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Změny kladné celkem:	1 563 692,63	328 375,45	1 892 068,08
Změny záporné celkem:			
Změny kladné a záporné	1 563 692,63	328 375,45	1 892 068,08