



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

číslo spisu NK ČR: 214/2023
ev. č. NEN: N006/23/V00015628
číslo smlouvy NK ČR: S0329/2023-2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S0329/2023 ze dne 20. 12. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Mariánské náměstí 190/5, 110 00, Praha 1

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „**Objednatel**“ nebo „**NK ČR**“)

a

SAUTER Automation spol s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1346

se sídlem: Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8

IČO: 15887863

DIČ: CZ15887863

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 10.3 Smlouvy o dílo č. S0329/2023 ze dne 20.12. 2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky s názvem „Modernizace systému MaR“, tento Dodatek č. 2.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Dne 20. 12. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S0329/2023 na



veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky s názvem „Modernizace systému MaR“. Tato Smlouva byla následně modifikována Dodatkem č. 1.

- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozuměl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo spočívající ve výměně rozvaděčů měření a regulace v nové budově v Centrálním depozitáři Hostivaři s tím, že bližší specifikace díla byla uvedena v příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy.
- 1.3 Současně dle čl. 5.1 Smlouvy bylo ujednáno, že cena za řádné a včasné splnění celého předmětu Smlouvy se stanovuje dohodou stran ve výši 8.063.627,- Kč bez DPH.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Dodatek č. 2 řeší dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem díla pro realizaci akce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a na základě nově zjištěných skutečností, přičemž dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla.
- 2.2 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se Smlouva o dílo č. S0329/2023 ze dne 20. 12. 2023 mění takto:
 - V čl. II. Účel a předmět Smlouvy se doplňuje Předmět plnění o dodatečné práce a dodávky ze ZL č. 1, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 2.
 - V čl. V. Cena za dílo se doplňuje bod 5.9 v tomto znění: 6. Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné práce a dodávky cenu v celkové výši 565.338 Kč bez DPH.
 - V čl. 3.3 se Smlouva pozměňuje takto: “Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 31. 10. 2024“.

III. Rekapitulace ceny díla

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH	8.063.627,00 Kč
DPH 21%	1.693.361,67 Kč
Celková cena včetně DPH	9.756.988,67 Kč

Dodatek č. 2 řeší dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 1 - 1 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	8.628.965,00 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH	565.338,00 Kč
DPH 21 %	118.720,98 Kč
Celková cena včetně DPH	684.058,98 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 2 činí:

bez DPH	8.628.965,00 Kč
DPH 21 %	1.812.082,65 Kč
Celková cena včetně DPH	10.441.047,65 Kč




IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S0329/2023 ze dne 20. 12. 2023 uzavřené mezi smluvními stranami se nemění.
- 4.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 2 v elektronické podobě.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 2, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.



V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



Příloha:

- Příloha č. 1 – Specifikace změn díla
- Příloha č. 2 – Cenová rekapitulace
- Příloha č. 3 – Rozpočet změnových listů

Specifikace změn

Změna č. 001

Název: Výměna tlačítek řízení osvětlení a doplnění řídicího modulu

Změnový list vychází z nutnosti výměny ovládacích prvků, která vznikla nesouladem dokumentace starého ovládání osvětlení původního systému NIKOBUS, který udává otevřený protokol DALI, ale ve skutečnosti se jedná o uzavřený vlastní protokol bez možnosti napojení komunikace a vzdáleného řízení osvětlení. Předmětem změny je výměna stávajících tlačítek pro řízení osvětlení vč. doplnění řídicí jednotky pod vypínač s připojením na sběrnici DALI pro ovládání z MaR

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

S0329/2023 - Modernizace systému MaR - Dodatek č. 2 - Cenová rekapitulace změn

	odpočet	přípočet	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
ZL č. 001 - Výměna tlačítek řízení osvětlení a doplnění řídicího modulu		515 338,00	515 338,00	623 558,98
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
CELKEM dodatek č. 2			515 338,00	623 558,98

Položkový rozpočet ZL 001

Stavba:	35	Stavební úpravy stávajícího depozitáře NKČR Praha	
Objekt:	NB-I	Modernizace systému MaR	
Rozpočet:	ZL 001	Výměna tlačítek řízení osvětlení a doplnění řídicího modulu	
Objednatel:	Národní knihovna České republiky Mariánské náměstí 190/5, 110 00, Praha 1	IČO: 00023221 DIČ: CZ00023221	
Zhotovitel:	SAUTER Automation spol s.r.o Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8	IČO: 15887863 DIČ: CZ15887863	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
Více práce			565 338,00
Méně práce			0,00
Celkem			565 338,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15%		- Kč
Snížená DPH	15%		- Kč
Základ pro základní DPH	21%		565 338,00 Kč
Základní DPH	21%		118 720,98 Kč
Zaokrouhlení			- Kč
Cena celkem s DPH			684 058,98 Kč

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ	Celkem	%
	Vícepráce			

1	Ovládání osvětlení	M	
2	Strukturovaná kabeláž	M	
3	Ostatní	M	
Měněpráce			
Cena celkem			

Položkový rozpočet

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:1 Ovládání osvětlení					
1.	Stanice pro automatizaci místností, mod	EY-RC504F021	ks		
12.	TEST 1:1		ks		
13.	Projektová dokumentace		ks		
N.1	DALI Modul pod tlačítko	FOXTRON	ks		
N.2	Tlačítka + Hmatník ABB	ABB	ks		
N.3	Montáž tlačítek + Montáž DALI modulů	ABB + DALI	ks		
N.4	Konfigurace DALI modulů		ks		
N.5	Rozdělení DALI linky - ve 2.NP		kpl		
N.6	Úprava rozvaděčů + montáž EY-RC504F021		ks		
N.7	SW pro snímání povelů z DALI tlačítek		kpl		
N.8	SW pro ovládání světelných okruhů		kpt		
Díl:1 Strukturovaná kabeláž					
2.	Switch - Auto-MDI / MDIX, Cloud platfo	C9200L-48PL-4G-E	ks		
Díl:1 Ostatní					
1.	Inženýrská činnost		kps		
2.	Doprava		kps		
Celkem					