

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 115/2023

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Daniel Příbyl, jednatel společnosti
Milanem Machátem, na základě plné moci ze dne 8.7.2024
zástupce pro věci technické:
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon: 475 212 266
fax: 475 212 269

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.2.1. čl. 2.4 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.2.
- 2.2.1.1. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 707 037,66 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD vč. dodatku 1	29 564 693,23 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	707 037 66 Kč bez DPH
Cena celkem	30 271 730,89 Kč bez DPH

2.2.1.2 čl. 1.2 zhotovitel stavby – změna zastoupení společnosti dle výpisu z OR typ B, který je nedílnou přílohou dodatku č.2. včetně plné moci pro pana Milana Macháta

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 02

2. Výpis z OR

3. plná moc pro Milana Macháta

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

V Ústí nad Labem dne 18.7.2024

Objednatel:

Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.

Milan Machát
na základě plné moci
IR.Construction s.r.o.

IR.C

IR.Construction s. r. o.
Drážďanská 856 / 74b
Krásné Březno

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2024	
Zhotovitel:		IR.Construction s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 17.07. 2024	
Název akce: DC007290 Děčín, Krásnostudenecká, Lounská, Bilinská, Novoměstská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 02 – příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 01 – ŠC1 výstavba monolitického dna: vzhledem ke skutečnému uložení IS v křižovatce Želenická x Novoměstská není možné vystavět novou šachtu ŠC 1 v poloze dle předpokladu PD. Šachtu je potřeba vystavět v místě stávající šachty ID 43853. Tu je nutné rozbourat a zhotovit nové monolitické dno. IO 02 – Vložení nové revizní šachty ŠC1A: v souvislosti se změnou polohy ŠC1 a umístěním trasy nově budované stoky, C je nutné vložit mezi šachty ŠC1 a ŠC2 novou revizní kanalizační šachtu ŠC1A, která upraví směr stoky dle reality. IO 03 – Provizorní propojení kanalizačních přípojek levá strana: po celou dobu výstavby stoky C je potřeba zachovat funkčnost stávající stoky včetně odtoku domovních kanalizačních přípojek. S postupem výstavby nové stoky a v místě zrušení napojení do původní stoky bude pomocí provizorního potrubí a zabetonováním zajištěn průtok původní stokou. Po kompletním provedení celé stoky C a po přepojení všech přípojek bude původní stoka zalita cementopopílkovou suspenzí dle PD. IO 04 – Rozšíření rýhy mezi šachtami o 10 cm: vzhledem k blízkosti nově vybudované trasy plynu je nutné rýhu výkopu rozšířit o 10 cm k odstranění zbytkového materiálu mezi výkopy nově budované stoky kanalizace a plynu. IO 05 – Vložení šachty ŠC6A: vzhledem k uložení nové trasy plynovodu nebylo možné realizovat úsek ŠC6 – ŠC7 dle PD. Je nutné trasu nově budované stoky upravit tak, aby pokračovala v souběhu s novou trasou vodovodu až do křižovatky Novoměstská x Bilinská, kde je nutné vystavět novou revizní kanalizační šachtu ŠC6A. IO 06 – Sanace a výstavba ŠC7: V souvislosti se změnou trasy mezi ŠC6 a ŠC7 je třeba stávající dno šachty SC7 sanovat pro potřeby provizorního odtoku do ŠC6 a následná úprava odtoku z ŠC7 do nově vložené šachty ŠC6A. IO 07 – Prodloužení výkopu ŠC6A – ŠC7 Zemní práce a materiál nutný k propojení vložené šachty ŠC6A z důvodu úpravy trasy budované stoky C. IO 08 – Rozšíření výkopu z důvodu přepojení BE VEJCE 500/750 – 15 m do doby zrealizování nové ŠC6A, je potřeba zachovat stávající stoku (propoj) mezi ŠC6 a ŠC7, do které vede stávající stoka pokračující dále ulicí Novoměstskou, provizorním potrubím a zároveň po dokončení stoky C vybourat staré BE VEJCE 500/750 v tomto úseku. IO 09 – Obnova povrchů V souvislosti s IO 05, IO 07 a IO 08 je zapotřebí provést obnovu povrchů v místech realizace jednotlivých IO					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem + 707 037,66 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

30 271 730,89 Kč bez DPH

Cena dle SoD 29 564 693,23 Kč bez DPH

ZL 02

707 037,66 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy):

0

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **707 037,66 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 2,49 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 743 492,97 Kč bez DPH, tj. 2,62 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 36 455,31 Kč bez DPH, tj. 0,13 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 321 034,75 Kč bez DPH, tj. 8,18 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 431 448,86 Kč bez DPH, tj. 1,52 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **20**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum **18.4.2024**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.7.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.8.2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 26.7.2024

Datum 30.7.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



PLNÁ MOC

Níže podepsaný

Ing. KAREL SLOŽIL, nar. [REDACTED] 1989
bytem [REDACTED] Praha [REDACTED]

jako jednatel typu B, oprávněný k zastoupení

IR.Construction s.r.o.,

obchodní korporace – společnosti IČO 25041738

se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod zn. C 14364

pověřuji v rozsahu svých jednatelských oprávnění zastoupením společnosti

IR.Construction s.r.o.,

IČO 25041738

MILANA MACHÁTA, nar. [REDACTED] 1963

bytem [REDACTED] Ústí nad Labem

svým zastoupením ve věcech, kdy je dle zakladatelské listiny zapotřebí společného jednání obou
jednatelů společnosti typu B, a to výlučně ohledně právních jednání činěných v období od 9.7.2024
2024 do 2.8. 2024.

Pověření je uděleno jako zvláštní (speciální) pro shora uvedený případ.

Prohlašuji dále, že:

- nejsem omezen ve způsobilosti platně činit právní jednání,
- si jsem vědom důsledků udělení zmocnění,
- nejednám v omylu, v tísní či s jakoukoli vnitřní výhradou,
- pověření je projevem mé svobodné vůle jako statutárního orgánu společnosti a je činěno dobrovolně.

V Ústí nad Labem dne8.7.2024.....

Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Složil_Plná moc jednatel IRC.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 166066926-513020-240711094139. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 11.07.2024 09:42:04. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.07.2024 09:25:42. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5F 61 36, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Karel Složil, 6, IR.Construction s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Ústí nad Labem 3

Datum vyhotovení: 11.07.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Tereza Dlouhá

Otisk úředního razítka:



166066926-513020-240711094139

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 61 36, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Čes