

## Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 2023/00316/OI/OBJ  
Datum vyhotovení 09.03.2023  
ORG akce: 6000101616-101623

### Dodavatel:

ČOS exim, s. r. o.  
Alešova 366/26  
370 01 České Budějovice

IČO: 47237287  
DIČ: CZ47237287

### Odběratel:

Olomoucký kraj  
779 00 Olomouc  
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

### Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení u objednávky 2023/00316/OI/OBJ na akci „Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání“ na zpracování dokumentace změn užívání některých místností a zajištění schválení těchto změn příslušnými stavebními úřady, po získání souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS): Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (KHS OK) a Hasičskými záchrannými stanicemi Olomouckého kraje (HZS OK) pro akci 6000101622: Domov Sněženska Jeseník, p. o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; zajišťuje

ČOS exim, s. r. o. (dále „ČOS“) podal 05.01.2024 na stavební úřad žádost k vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby na Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování ve věci změny v užívání stavby Domov Sněženska Jeseník, p. o. „Dobudování EPS s napojením na CPO“, Jeseník, Moravská 814/2.

Dne 23.04.2024 stavební úřad podle § 127 odst. 4 stavebního zákona rozhodl usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení. V povolení ke změně v užívání stavby musí být stanoveny podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu termínu dokončení, který se změnil z 30.06.2024 na 20.12.2024.

Pro tyto akce zajišťuje objednávku

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem: *Z. P. 24*

Dodavatel:

Odběratel:

vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje