

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz



Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2023/00316/OI/OBJ
Datum vyhotovení	09.03.2023
ORG akce:	6000101616-101623
Dodavatel:	Odběratel:
ČOS exim, s. r. o. Alešova 366/26 370 01 České Budějovice	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 47237287 DIČ CZ47237287	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení u objednávky 2023/00316/OI/OBJ na akci „Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání“ na zpracování dokumentace změn užívání některých místností a zajištění schválení těchto změn příslušnými stavebními úřady, po získání souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS): Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (KHS OK) a Hasičskými záchrannými stanicemi Olomouckého kraje (HZS OK) pro akci 6000101621: Vincetinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; zajišťuje [redacted]

ČOS exim, s. r. o. (dále „ČOS“) podal 06.02.2024 žádost o vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby na Magistrát města Olomouce, oddělení stavebního úřadu, který následně pro nepříslušnost dne 07.02.2024 postoupil žádost věcně a místně příslušnému úřadu, kterým je Městský úřad Šternberk, odbor stavební. Vzhledem ke skutečnosti, že změna užívání je spojena s provedením stavebních úprav, nelze postupovat v souladu s ust. § 127 a násl. stavebního zákona, ale v souladu s ust. § 108 a násl. stavebního zákona - vydání stavebního povolení. S ohledem na tyto skutečnosti bylo ze strany ČOS dne 02.04.2024 požádáno o zpětvzetí žádosti, kdy následně stavební úřad Šternberk dne 03.06.2024 řízení o změně užívání stavby usnesením zastavil. Dne 28.05.2024 byla stavebnímu úřadu odeslána žádost o vydání stavebního povolení (žádost byla stavebnímu úřadu doručena dne 29.05.2024). Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení.

Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu termínu dokončení, který se změnil z 30.06.2024 na 20.12.2024.

Pro tyto akce zajišťuje objednávku [redacted]

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:
Dodavatel:

2.8.24

Odběratel:



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje