

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 4. 2024 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**, se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČ: 25932420, zastoupenou jednatelem společnosti oprávněným k podpisu na základě plné moci ze dne 4. 3. 2024, Ing. Josefem Svobodou

ve věci realizace díla „**Rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	16 686 567,00 Kč
DPH	3 504 179,07 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 190 746,07 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	17 142 771,09 Kč
DPH	3 599 981,93 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 742 753,02 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjímká – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2024 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 5

V Táboře:

1.7.2024

V Chocni:

1.7.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vác
tel./



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -11-
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

Mgr. Jan Benda, MBA
jedenatel

Ing. Josef Svoboda
jedenatel společnosti
oprávněný k podpisu na základě plné moci
ze dne 4. 3. 2024

Změnový list č. 1:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant:

Stavební objekt/část stavby: **Ost-Vybavení stadionu**

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 124 672,- Kč bez DPH
	vícepráce:	494 454,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	369 782,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy: **Položkový rozpočet změny**

Na základě požadavku klienta byl zvolena vyšší třída obvodových mantinelů, než bylo v původní zakázce. Tato nová generace přináší vyšší bezpečnost, flexibilitu v péči (výměna skel, reklam) a neposlední řadě i údržbě pořádku díky oboustrannému zakrytí.

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
10.6.2024

ENERGO CHOCEŇ s.r.o.

Vyplynulo z jednání na zvýšení standardu provedení, bezpečnosti, zjednodušení údržby a provozování zimního stadionu.

Vyjádření projektanta:

(datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím. v.r.

O TECHNOLOGY s.r.o.

Jedná se o dodávku kvalitnějších bezpečnostních prvků mantinelů. Změna přispěje k bezpečnému užívání ledové plochy.

Dozor investora: **Ludmila Votavová**

(datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

Změnový list č. 2:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant: [REDACTED]

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	33 650,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	33 650,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

Položka – doplnění distančního můstku v délce 530 bm, není ve výkazu výměr, vplynulo z realizace, cena celkem vícepráce 33 650,- Kč bez DPH

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

[REDACTED] 26.6.2024 [REDACTED]

Z důvodu rychlosti montáže a kvality provedení konstrukce jsou distanční můstky nezbytné

Vyjádření projektanta:

(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r. [REDACTED]

Souhlasím dilatační můstek nebyl ve výkazu výměr

Dozor investora: **Ludmila Votavová**

(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r. [REDACTED]

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

Změnový list č. 3:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant:

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	25 342,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	25 342,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

Položkový rozpočet změny, doplnění položky č. 63-1 výkazu výměr. Po demontáži stávajících poklopu dle PD, bylo zjištěno, že je nelze zpětně použít k montáži (nevykazují funkčnost).

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

26.6.2024



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic

-25-
420

V projektu jsou uvedeny a jsou nezbytné pro realizaci stavby z hlediska požární bezpečnosti.

Vyjádření projektanta:

(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r.

O TECHNOLOGY

Souhlasí, nové plynotěsné poklopy zajišťují bezpečné užívání objektu a splňují současné bezpečnostní předpisy.

Dozor investora: **Ludmila Votavová**

(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

Změnový list č. 4:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant: [REDACTED]

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	22 638,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	22 638,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

**Položkový rozpočet změny, doplnění položky č. 90-1 výkazu výměr
Navýšení množství vyplynulo z realizace stavby.**

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
[REDACTED] 26.6.2024 [REDACTED]



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -25-

Při provádění došlo k úpravě řešení na základě skutečného stavu konstrukcí. Uvedené doplnění položky je pro funkčnost konstrukce nezbytné.

Vyjádření projektanta:
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r. [REDACTED]

Souhlasím dodávka a montáž úhelníků ve vjezdu pro rolbu. Doplnění na základě skutečného stavu v době realizace

Dozor investora: **Ludmila Votavová**
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**
[REDACTED]

Změnový list č. 5:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant:

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	4 792,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	4 792,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

**Položkový rozpočet změny, doplnění položky č.10-1 výkazu výměr
Navýšení množství vyplynulo z realizace stavby.**

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
[redacted], 26.6.2024



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

Po demontáži stávajícího stropu chlazení, bylo zjištěno, že stávající konstrukce jsou provedeny jinak, než bylo předpokládáno v projektu. Z tohoto důvodu muselo dojít k úpravě řešení.

Vyjádření projektanta:
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Q TECHNOLOGY s.r.o.
Masarykova 968/62A, 252 19 Rudná
IČ: [redacted] 2341
[redacted] ②

Souhlasím, doplnění „I“ nosníků ve stropě čpavkového kanálu vyplynulo ze skutečného stavu v době realizace.

Dozor investora: **Ludmila Votavová**
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

