

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 77.23
P23V00000566

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
VS:

dále jen **objednatel**

a

DEV COMPANY, spol. s r. o.
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1
zastoupený Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem

IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620
Peněžní ústav: ČSOB a.s. Ostrava

Č. účtu: 348234/0300

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2841/RMOB-JIH/2226/53 ze dne 25.07.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0012/2024/INV ze dne 23. 01. 2024

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0012/2024/INV

- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

„Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21%	Cena s DPH
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem	[Kč]	[Kč]
Původní cena díla dle SOD			6 728 910,84	1 413 071,28	8 141 982,12
Dodatek č. 1	0,00	102 120,00	102 120,00	21 445,20	123 565,20
Cena díla celkem včetně dodatků			6 831 030,84	1 434 516,48	8 265 547,32

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 4 kalendářní dny na 80 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 80 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.**

Čl. III. Závěreční ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1– Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
Starosta obvodu

Ing. Marek Vavrečka
jednatel