

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavby

Technický dozor stavby: „Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

zastoupena: Ing. Ivo Černý, ředitel Správy silnic Olomouckého kraje

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] vedoucí TSÚ Jih

[redacted] technik TSÚ SÚ Jih

telefon: [redacted]

DS: ur4k8nn

e-mail: [redacted]

www.ssok.cz

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

Stadora s.r.o.

Se sídlem: Houškova 1166/8, 624 00 Brno

Zápis v OR: oddíl C, vložka 124241 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 11678534

DIČ: CZ11678534

Bankovní spojení: Banka Creditas a. s., č. ú. 103916337/2250

Zastoupený: Ing. Martinem Račanským, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Račanský

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“ nebo „technický dozor“)

Příkazce a příkazník jsou společně dále označováni také jako „**smluvní strany**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek III. OBDOBÍ PLNĚNÍ se doplní o znění:

4. V souvislosti s potřebou prodloužení doby realizace díla (nad 90 kalendářních dní) dochází ke změně doby realizace díla tak, jak je uvedeno níže:

doba realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby 90 kal. dní
předpokládaná realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby potřebná k dokončení této činnosti (předpokládaná doba prodloužení výkonu činnosti TDS se odvíjí od uzavřeného dodatku na prodloužení lhůty realizace díla se zhotovitelem a od skutečné lhůty realizace díla)

19 kal. dní

nová doba realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby	109
kalendářních dní	

2. Článek V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 1 se ruší a nahrazuje se zněním:

Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B, C a bude stanovena jako součet cen za jednotlivé soubory A, B a C.

Náklady spojené s činností **A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací) jsou oceněny jako soubor.**

Náklady spojené s činností **B. Činnosti v průběhu výstavby stavby: budou oceněny jako celková cena za 109 kalendářních dní (předpokládaná doba výstavby dle účinné smlouvy a dodatku č. 1 se zhotovitelem).**

Náklady spojené s činností **C. Činnosti při a po předání dokončené stavby jsou oceněny jako soubor.**

3. Článek V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 2 se ruší a nahrazuje se zněním:

Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti činí:

Činnost A - Odměna celkem za výkon TDS před zahájením stavby	
bez DPH	6.000,00 Kč
21 % DPH	neplátce
Odměna celkem včetně DPH	6.000,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH slovy: šest tisíc korun českých.	

Činnost B - Odměna celkem za výkon TDS po dobu realizace stavby (od předání staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)	
bez DPH /	119.900,00 Kč
21 % DPH	neplátce

Odměna celkem včetně DPH**119.900,00 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: sto devatenáct tisíc devět set korun českých.

Činnost C - Odměna celkem za výkon TDS po převzetí díla (kontrola odstranění případných vad a nedodělků, doklady o zkouškách a revizích případných dokladů ke kolaudaci a geometrických plánů, podání žádosti na kolaudaci, přítomnost při kolaudační prohlídce apod.)

bez DPH / soubor

6.500,00 Kč

21 % DPH

neplátce

Odměna celkem včetně DPH**6.500,00 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: šest tisíc pět set korun českých

Celková odměna celkem za výkon TDS činnost A+B+C

bez DPH

132.400,00 Kč

21 % DPH

neplátce

Odměna celkem včetně DPH**132.400,00 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: sto třicet dva tisíc čtyřista korun českých.

Celková odměna je stanovena na období od zahájení výkonu správce stavby po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v případě, že mu stavba podléhá, popřípadě neurčí-li příkazce jinak.

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

III.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za příkazce:

Vdne (viz elektronický podpis)

Elektronický podpis: 6.8.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý, ředitel

Za příkazníka:

Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Ing. Martin
Račanský

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Račanský
Datum: 2024.08.04
20:11:10 +02'00'

Ing. Martin Račanský
jednatel fy. Stadora s.r.o.