

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele ORM/2105/3/2023

k projektu s názvem:

### „Revitalizace parku u Roškotova divadla“

#### Článek 1 - Smluvní strany

**Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**Město Ústí nad Orlicí**

Ústí nad Orlicí, 562 24, Ústí nad Orlicí, Sychrova 16

p. Petr Hájek - starosta

00279676

CZ00279676

[REDACTED]

p. Petr Hájek - starosta

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. arch. Eva Holásková

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

(dále také „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

**A.B.V. spol. s.r.o.**

Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620

panem Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti

48154067

CZ48154067

[REDACTED]

pan Vladislav, Aliger, jednatel společnosti

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Ing. Stanislav Lněnička

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

(dále také „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

## **Článek 2 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo SOD ORM/2105/3/2023 uzavřené dne 6.10.2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 4.6.2024, která se mění následovně:

**Článek 14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE**, odstavec 14.1 Pokyny objednatele se doplňují o odstavec č. 14.1.5, který zní:

14.1.5 Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. V případě kontroly musí být zhotovitel schopen předložit (po dobu udržitelnosti projektu) relevantní doklady.

Dále se aktualizuje příloha č. 3 dodatku č.1, která je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku.

## **Článek 3 - Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2105/3/2023 uzavřené dne 6.10.2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 4.6.2024 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále.

3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 15.7.2024 pod číslem usnesení 1444/56/RM/2024.

4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy (= Oznámení změny) – která nahrazuje/aktualizuje přílohu č. 3 dodatku č. 1 uzavřeného dne 4.6.2024.

V Ústí nad Orlicí, dne .....

V Ústí nad Orlicí, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Petr Hájek  
Datum: 18.07.2024 14:16:50 +02:00

**Vladislav  
Aliger**

Digitálně podepsal  
Vladislav Aliger  
Datum: 2024.07.26  
14:11:54 +02'00'

\_\_\_\_\_  
p. Petr Hájek – starosta

\_\_\_\_\_  
p. Vladislav Aliger – jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: <b>1</b>	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce: <b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>			
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	<b>55 873 355,12 Kč</b>		
<b>Předmět změny: <u>Režné zdivo z cihel pálených</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Projekt i stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje předepisují vzorkování materiálu přímo na místě. Na stavbě bylo provedeno několik vzorků – zkušebních zdí. Za přítomnosti autorského dozoru a památkářů byl odsouhlasena „zkušební zed“ a tedy přesně nadefinován výběr pálených cihel, spárovacích hmot i způsob zdění. Vybrané vzorky zdiva představují cenové navýšení oproti původnímu zdivu uvažovaném zhotovitelem, které sice odpovídalo specifikaci v soupisu prací a PD, avšak nebylo odsouhlaseno památkáři. Současně v soupise stavebních prací, dodávek a služeb chyběly položky pro řezání cihelného zdiva, rohový obkladový pásek a příplatek za zaoblení zdiva.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Režné zdivo			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: <b>2</b>	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce: <b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>			
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	<b>55 873 355,12 Kč</b>		
<b>Předmět změny: <u>Mlatový povrch</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Z důvodu kvalitnějšího materiálu s následnou delší životností souvrství zpevněných ploch a z důvodu snazší a levnější údržby se investor rozhodl místo hlinitopísčité (vápencové) prosívky použít materiál Parkdecor, což s sebou nese cenové navýšení. Změna materiálu byla schválena zástupcem Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové péče.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Mlatový povrch			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: <b>3</b>	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce: <b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>			
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	<b>55 873 355,12 Kč</b>		
<b>Předmět změny: <u>Fontána</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Navržená konstrukce stěn technologické místnosti dle návrhu projektanta neumožňuje provedení dokonale těsněných prostupů. Bylo nutné zvolit jinou technologii provedení. Místo stěn ze ztraceného bednění s následnou hydroizolační vrstvou byla zvolena technologie železobetonové konstrukce z vodostavebního betonu. V rozpočtu následně chyběly položky související s nutností zřízení podkladní vrstvy pod desku technologické místnosti a položky pro čerpání vody, jejíž hladina se vyskytuje již cca 0,8 m pod povrchem (?) a bez čerpání by docházelo k zatopení výkopu.</p> <p>V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že vytěžený materiál nebude vhodný jako zásyp technologické místnosti a bylo nutné jej vyměnit za materiál, který lze hutnit.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
<p>Oceněný změnový rozpočet – Fontána, pítka – prohloubení šachty, čerpání vody  Oceněný změnový rozpočet – Fontána, pítka – změna provedení podz. šachty pro technologii fontány</p>			





ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 4	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce: <b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>			
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	55 873 355,12 Kč		
<b>Předmět změny: <u>Železobetonové prefabrikáty</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>V projektové dokumentaci byl obecně popsán materiál železobetonových prefabrikovaných prvků, na základě upřesnění, vzorkování a hledání konkrétního technického řešení se došlo k jinému technickému řešení, než původně předpokládala projektová dokumentace, a tedy i zhotovitel v rámci své cenové nabídky. V této podobě byly prefabrikované prvky odsouhlaseny autorským dozorem a památkáři.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Železobetonové prefabrikáty			

Cena méněprací bez DPH:  <b>- 826 990,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>2 615 759,60 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: (součet méně a víceprací v absolutní hodnotě) <b>3 442 749,60 Kč</b>	Cenové navýšení bez DPH:  <b>1 788 769,60 Kč</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 5	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce: <b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>			
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	55 873 355,12 Kč		
<b>Předmět změny: <u>Vrtaná studna</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bylo uvedena chybná výměra pro vrt. Soupis dále neobsahoval položky pro přítomnost hydrogeologa při vrtných pracích, předepsané zkoušky a další úkony, které jsou vyžadovány projektovou dokumentací.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Vrtaná studna			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 6	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce: <b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>			
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	55 873 355,12 Kč		
<b>Předmět změny: WC</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Objednatelem a AD byly vybrány obklady a dlažby ve vyšší cenové relaci, než je uvedeno v položkovém rozpočtu, zejména z důvodu jiného rozměru obkladových prvků, což s sebou nese cenové navýšení.			
Z důvodu efektivnější realizace bylo navrženo jiné statické řešení překladu nad vstupem na WC vč. nezbytného vypracování nového statického posudku.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Obklady a dlažby na WC			
Oceněný změnový rozpočet – Ostatní vícepráce na WC			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 7	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce:	<b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>		
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	55 873 355,12 Kč		
<b>Předmět změny: <u>Půlkruhová opěrná zeď</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Po odkrytí nepůvodní přízdívky kruhové opěrné zdi bylo zjištěno, že původní zeď je v nevyhovujícím stavu a není dostatečně stabilní, proto muselo být použito jiné řešení, než se kterým původně uvažoval projektant v rámci projektové dokumentace. Byla navržena železobetonová opěrná zeď, která zajistí stabilitu přilehlého svahu.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Půlkruhová opěrná zeď			



Cena méněprací bez DPH:  <b>- ,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>642 457,57 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: (součet méně a víceprací v absolutní hodnotě) <b>642 457,57 Kč</b>	Cenové navýšení bez DPH:  <b>642 457,57 Kč</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: <b>8</b>	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 4. 2024		
Název akce:	<b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>		
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	<b>55 873 355,12 Kč</b>		
<b>Předmět změny: <u>Zpevněné plochy se stabilizací</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Z důvodu zjištění špatného technického stavu kanalizačního potrubí bude nutné vybudovat novou kanalizační síť pro odvod vod z divadla a zpevněných ploch. Toto nové vedení bude umístěno pod nově budovanou cestní síť. Na novém kanalizačním vedením budou umístěny šachty. Z důvodu obsluhy a údržby kanalizace je nutné, aby byla cestní síť nad kanalizačním potrubí pojezdová a pro tyto účely je nezbytné do skladby cest přidat stabilizační vrstvu.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Zpevněné plochy se stabilizací			

Cena méněprací bez DPH:  - <b>98 087,50 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>287 430,70 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: (součet méně a víceprací v absolutní hodnotě) <b>385 518,20 Kč</b>	Cenové navýšení bez DPH:  <b>189 343,20 Kč</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: <b>9</b>	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce: <b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>			
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	<b>55 873 355,12 Kč</b>		
<b>Předmět změny: <u>Žulové obruby a zídky</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Bylo zjištěno chybné množství žulových obrub ve soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a chybějící položky pro žulové zídky. Změnový list č. 8 množství uvádí do souladu s projektovou dokumentací.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Žulové obruby a zídky			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: <b>10</b>	
Zhotovitel:	A.B.V. spol. s r. o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Datum:	23. 5. 2024		
Název akce:	<b>Realizace parku u Roškotova divadla</b>		
Odkazy na			
smlouvu o dílo:	ORM/2105/3/2023		
projektovou dokumentaci:	Revitalizace parku u Roškotova divadla, Ing arch. Vladimír Šolc		
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)		
Smluvní cena	<b>55 873 355,12 Kč</b>		
<b>Předmět změny: <u>Odpoččet šachty s monolitickým dnem</u></b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Provozovatel kanalizační sítě požadoval jiný typ napojení potrubí na kanalizační řad, než uvádí projektová dokumentace. Kanalizační šachta byla odečtena.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
Oceněný změnový rozpočet – Odpoččet šachty s monolitickým dnem			

Cena méněprací bez DPH:  - <b>23 053,50 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: (součet méně a víceprací v absolutní hodnotě) <b>23 053,50 Kč</b>	Cenové navýšení bez DPH:  - <b>23 053,50 Kč</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:          Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:          Datum: