

**VODOHOSPODÁŘSKÝ ATELIER**

- projekce
- inženýrská činnost
- konzultace v oboru vodohospodářských staveb

**Office:**  
Merhautova 1066/216, 613 00 Brno  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

IČ: 49 43 72 67

DIČ: CZ 49 43 72 67

**Bankovní spojení:** KB Brno - venkov

**Číslo účtu:** 27 – 8608850237/0100

Výpis z OR vydal Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 12070

Lesy ČR, s.p. – ST – oblast povodí Dyje

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Brno dne

05.06.2024

**Věc : ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU ODEVZDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Dobrý den,

Obracím se na Vás se žádostí o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace dle SoD: SML-00092-2023-952:

**HB Strž Pavlov**

Z důvodů:

- Změny rozsahu dotčení pozemků pro majetkoprávní vypořádání oproti původnímu předpokladu, odsouhlasenému zastupitelstvem obce, a to v návaznosti na jiné technické řešení oproti předpokladu.
- Tato změna vyvolává nutnost nového projednání rozsahu a dalších navazujících souvislostí na zastupitelstvu obce.

Předpokládaný termín odevzdání PD byl stanoven na základě následujících postupů, které jsou omezeny termíny zastupitelstva a dalšími správními lhůtami.

Schválení upraveného záměru majetkoprávního vypořádání zastupitelstvem	05-06/24 proběhlo
Zpracování geometrického plánu (GP) a schválení investorem	30.07.2024
Zpracování znaleckého posudku (zajišťuje investor)	30.08.2024
Projednání prodeje (na podkladu geometrického plánu a znaleckého posudku) v zastupitelstvu obce (předpoklad dalšího zastupitelstva v 9/2024)	30.09.2024
Schválení GP ze strany ČUZK	30.10.2024
Souhrnné vyjádření OŽP k dělení pozemků	15.12.2024
Zajištění souhlasu SÚ s dělením pozemků	30.01.2025
Dopracování PD a odevzdání do dokumentační komise	28.02.2025
Odevzdání PD	31.03.2025

Na základě výše uvedených důvodů tedy žádáme o posun termínu odevzdání projektové dokumentace na 31.03.2025.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkuji.

S pozdravem za VH atelier, spol. s r.o.