

č. smlouvy Objednatele S-2971/00066001/2023
č. smlouvy Zhotovitele 231252079

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
a zplnomocněným zástupcem společnosti
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
č. smlouvy: 231252079

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 26. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/2683 Malobratřice – Kamenice**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Po provedení kontrolních statických zátěžových zkoušek pláně v průběhu stavebních prací byly zjištěny nedostačující parametry její únosnosti. Z toho důvodu Zhotovitel nemůže realizovat stavbu v podobě předpokládané technickou specifikací a zároveň garantovat všechny práva ze Smlouvy, zejména požadovanou únosnost sanovaných okrajů vozovky a poskytnout záruku. Je tak nezbytné provedení víceprací v rozsahu zlepšení aktivní zóny, a to v šíři 150 cm a hloubce 50 cm s výměnou za vhodný materiál se zhutněním. Tato změna má dopad na dobu realizace, která se prodlužuje o 4 týdny.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 10 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....