

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona

**Název zakázky: „Implementace 5G/FRMCS na
železničním koridoru Praha - Č. Třebová – Brno /
Ostrava“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: ePodatelnaasz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2876/2023**

ISPROFIN/ISPROFOND: **3273214901 / 5003520263**

Zhotovitel:

název: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze** spisová značka **B 6088**

zastoupená **Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: **23 119 208**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.08.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona „Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha - Č. Třebová – Brno / Ostrava“, s účinností Smlouvy ke dni 15.08.2023 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla dle Smlouvy: **9 143 500,- Kč**

Důvodem Dodatku č. 2 této Smlouvy je nutnost výrazně zredukovat náklady projektu a zejména následné realizace, kdy v souladu s pokyny MPO a MD dojde k pokrytí 5G signálem na místech, kde je to nejnutnější.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Dochází k **zúžení** předmětu Díla z důvodů nutnosti eliminace nákladů. Projektová dokumentace se nově zaměřuje na tyto základní akce:

- 1.etapa: - Výstavba 5G vysílačů v tunelech Vítkov a Krasíkov
- 2.etapa: Výstavba 5G BTS (základových stanic) v úseku Praha-Č. Třebová-Brno/Ostrava
- Dokrytí vybraných koridorů signálem 5G vyšší úrovně z komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní síť
- Zpracování dokumentace DUSL včetně podání aktualizované žádosti v souladu s výzvou

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **snížení ceny Díla o 3 184 000,- Kč bez DPH (viz tab. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla – odst. 5.2 Smlouvy).**
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č.4 se nově dělí na dílčí etapy 4a. s termínem plnění do 15. 8. 2024 a 4b. s termínem plnění do 15 dnů od předání připomínek k DUSL etapy 1 (tunely) a dílčí etapa č. 5 se nově dělí na dílčí etapu 5a. s termínem plnění do 15. 9. 2024 a dílčí etapu 5b. s termínem plnění do 15 dnů od předání připomínek k DUSL etapy 2 (BTS). Nově vzniká dílčí etapa č. 6 na zpracování aktualizace evropské žádosti o spolufinancování s termínem plnění do 31. 8. 2024.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nezbytného snížení nákladů stavby na pokyn MD a MPO, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené méněpráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 5 a 6 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava předmětu díla:

- 1.etapa: - Výstavba 5G vysílačů v tunelech Vítkov a Krasíkov
- 2.etapa: Výstavba 5G BTS (základových stanic) v úseku Praha-Č. Třebová-Brno/Ostrava
- Dokrytí vybraných koridorů signálem 5G vyšší úrovně z komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě (15 stožárů / BTS)
- Zpracování dokumentace DUSL včetně podání aktualizované žádosti stanovené výzvou

b) Úprava lhůt k provedení díla:

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

mění se ustanovení odstavce 3.2. a nahrazuje se tímto

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etap	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh technického řešení ZP k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami (splněno)

2. dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis žádosti o spolufinancování	Předávací protokol podepsaný oběma stranami (splněno)
3. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis ZP	Předávací protokol podepsaný oběma stranami (splněno)
4. a dílčí etapa	do 15.08.2024	DUSL k připomínkám 1. etapa (tunely)	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. b dílčí etapa	do 15 dnů od předání připomínek	DUSL čistopis 1. etapa (tunely)	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
5. a dílčí etapa	do 15.09.2024	DUSL k připomínkám 2. etapa (BTS)	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
5. b dílčí etapa	do 15 dnů od předání připomínek	DUSL čistopis 2. etapa (BTS)	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
6. dílčí etapa	Nejpozději do 31.8.2024	Zpracování aktualizace žádosti o spolufinancování s FA tabulkami a doplněním v systému ISKP pro 2.etapu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami

c) Úprava ceny a fakturace Díla:

Cena Díla se Dodatkem č. 2 snižuje o 3 184 000,- Kč.

Článek 5 - Cena za provedení díla

mění se ustanovení odstavce 5.1. a nahrazuje se tímto

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH 5 959 500,- Kč

DPH (základní sazba) 1 251 495,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 7 210 995 - Kč

Článek 6 - Platební podmínky

mění se ustanovení odstavce 6.2. a nahrazuje se tímto

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **1. dílčí etapa plnění - bez fakturace**
- Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - fakturace z celkové ceny díla dle odst. 5.2. smlouvy, ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH) (zapláceno)**
- Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - fakturace z celkové ceny díla dle odst. 5.2. smlouvy, ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH) (zapláceno)**
- Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **4a. dílčí etapa plnění - bez fakturace**
- Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **4b. dílčí etapa plnění - fakturace DUSL-Tunely**
a. dle odst. 5.2. smlouvy, **ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)**
- Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **5a. dílčí etapa plnění - bez fakturace**
- Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **5b. dílčí etapa plnění - fakturace DUSL-BTS**

dle odst. 5.2. smlouvy, **ve výši** [redacted] Kč (bez DPH)

h) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **6. dílčí etapa plnění - fakturace Zpracování aktualizace žádosti o spolufinancování s FA tabulkami a doplněním v systému ISKP pro 2.etapu** dle odst. 5.2. smlouvy, **ve výši** [redacted] Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku potvrzuje, že se všem ustanoveními SOD, VTP a ZTP bezvýhradně souhlasí.

V Praze

Za objednatele:

[redacted]
07.08.2024 11:38
Podepsáno elektronicky

[redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za zhotovitele:

[redacted] Podpisa [redacted]
[redacted] Datum: 2024.08.05 11:30:21 +02'00'

Ing. Martin Chrástil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

[redacted] Podpisa Ing. Ivan Pomykáček
DN: cn=ing [redacted]
[redacted] Datum: 2024.08.05 19:03:05 +02'00'

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.