

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2024
ev. č. 579/2024-SML**

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M, DBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

SUPER-KRETE CZECH + CIRMON + SIMOST – most ÚVN Praha

zastoupená Správcem:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

se sídlem: č.p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7317660287/0100

zastoupená: Ing. Martinem Smekalem, EUR ING, jednatelem společnosti

a Společníkem:

Cirmon s.r.o

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

se sídlem: Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 – Koloděje

IČO: 02142147

DIČ: CZ02142147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6394760287/0100

zastoupená: Ing. Eduardem Cirmonem, jednatelem společnosti

a Společníkem:

SIMOST, s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8943

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 46995803

DIČ: CZ46995803

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7268930227/0100

zastoupená: Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na základě společenské smlouvy uzavřené podle ustanovení §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ze dne 13. 2. 2024 mezi výše uvedenými společníky je pověřen správou společných věcí správce SUPER-KRETE CZECH s.r.o. zastoupený jednatelem společnosti Ing. Martinem Smekalem.

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**ÚVN – výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN - realizace**“ (systémové číslo NEN N006/24/V00001229, č. j.: 25936/2023-ÚVN) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 579/2024-SML, jejímž předmětem plnění je vybudování nové spodní stavby pro uložení těžké mostové soupravy a samotná montáž a uložení této mostové soupravy včetně její dopravy do nemocničního areálu objednatele, to vše dle projektové dokumentace vypracované společností Pontex spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO 407 63 439, která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě před uzavřením této smlouvy (dále jen „**projektová dokumentace**“), a to v souladu s oceněným výkazem výměr uvedeným v příloze č. 1 smlouvy a technickou specifikací uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**dílo**“).
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo se vyskytly nepředvídatelné okolnosti (zejm. bylo zjištěno, že přilehlý topol zasahuje rozsáhlým kořenovým valem do nově opravované komunikace a dle odborného vyjádření dendrologa, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné strom odstranit a poté je možné dokončit a předat celé dílo sjednané touto smlouvou ze strany zhotovitele). Pro nezbytné odstranění stromu, které bude provádět na svůj náklad objednatel, je nutné rozhodnutí o povolení ke kácení stromu. Z tohoto důvodu byla shledána potřeba provedení změn, které jsou nezbytné k dokončení díla. Na základě těchto nepředvídatelných zjištění se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za účelem přiměřenému prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 8 týdnů, s ohledem na časový rozsah získání povolení kácení stromu objednateli, který na svůj náklad odstraní, a s ohledem na časovou a technickou náročnost zbývajících prací, které musí zhotovitel dokončit po vlastním odstranění stromu.
4. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedené změny tímto dodatkem rovněž nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a celková cena díla sjednaná v této smlouvě se

nemění.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo spočívající následovně:
2. V důsledku časové náročnosti pro provedení odstranění stromu, které bude na svůj náklad provádět objednatel a současně bránící pro dokončení celého sjednaného díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o dobu nezbytně nutnou k jeho provedení.

Ze shora uvedených důvodů mění smluvní strany ustanovení čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo v odstavci „Termín dokončení a předání díla“, které nově zní:

Termín dokončení a předání díla: do 24 týdnů od předání staveniště.

3. V souvislosti s prodloužením termínu provedení díla se smluvní strany dohodly na nahrazení přílohy č. 4 smlouvy - Časový a finanční harmonogram, novou aktualizovanou verzí, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.
5. Součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Odborné vyjádření společnosti STROMOUREK s.r.o. ze dne 5.6.2024

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

**Václav
Masopust**
Digitálně podepsal
Václav Masopust
Datum: 2024.08.07
09:25:15 +02'00'

**Ing. Martin
Smekal**

Digitálně podepsal Ing. Martin Smekal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25692810,
o=ŠUPER-KRETE CZECH s.r.o., ou=31,
cn=Ing. Martin Smekal, sn=Smekal,
givenName=Martin,
serialNumber=P818536, title=Jednatel
Datum: 2024.07.31 15:57:26 +02'00'

.....
plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA,
LL.M, DBA
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

.....
Ing. Martin Smekal, EUR ING, jednatel
ŠUPER-KRETE CZECH s r.o.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 1

Odborné vyjádření společnosti STROMOUREK s.r.o.

Odborné vyjádření ke stávajícímu stavu stromu

Předmět: topol černý v průběhu stavebních prací a jejich vliv na stabilitu a perspektivu dřeviny v oblasti kořenové zóny

Zadavatel:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6,
169 02

ICO: 61383082

Zpracovatel: STROMOUREK s.r.o.

IČ: 47120371 DIČ: 47120371

www.stromourek.cz



Datum průzkumu: 5.6.2022

Na základě vizuálního hodnocení stavu topolu byly zjištěny následující negativní problematiky stability i perspektivy navazující na plánované stavební práce výkopů. Stavební firma již odkryla zpevněné povrchy v bezprostřední blízkosti báze kmene topolu, kde pod těmito povrchy se nachází kořenový systém, který není v žádném případě možné přerušit ani poškodit výkopovými pracemi, které mají probíhat v bezprostřední blízkosti báze kmene. Z důvodu již probíhající výstavby přemostění není možné pokračovat ve výkopových pracích, na které má navázat další stavební postup.

Přerušením kořenového systému takhle vzrostlého topolu dojde k trvalému poškození dřeviny, k fatálnímu oslabení kořenového systému ve smyslu kritického snížení stability, neboli ukotvení dřeviny v zemi. Momentální stabilita stromu by byla ve fázi potencionálního vývratu již v pod vlastní vahou. Netřeba rozvíjet pozdější infekci kořenů patogeny a jejich následky.

Pokud stavební firma nemá projektovou dokumentaci k ochraně stromů při stavební činnosti a projektová část výstavby je plánována výkopovými pracemi v těsné blízkosti kmene, do kořenové zóny, není možné v pracích pokračovat dokud nebude dřevina pokácena.

Závěrem: Není možné provést výkopové práce z důvodu kritického narušení stability dřeviny. Stavební práce výkopů mohou začít pouze až bude topol černý pokácen. Není možné ani počítat s variantou pěstebního opatření dřeviny, ve smyslu provedení hluboké redukce až sesazovacího řezu (snížení stromu). Dřevina by tak měla perspektivu dočasnou.

Fotodokumentace:





Vypracoval jednatel STROMOUREK s.r.o., certifikovaný evropský arborista [REDACTED]



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

"ÚVN - výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN - realizace"

[illegible]