

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0298/2024
„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
ve věcech smluvních:	Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických:	Ing. Václavem Tomšíčkem, vedoucím odboru investic
a	technických služeb,
	Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
	technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:	PSG Construction a.s.
Zapsán:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, Možka 7535
ve věcech smluvních:	[REDAKCE]
ve věcech technických:	[REDAKCE]
ve věcech stavby:	[REDAKCE] í
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 06.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0298/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum“

2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

Při obhlídce stavby dne 9.4.2024, kdy byly provedeny sondy (vrtý), dále při realizaci bouracích prací "tj. vybourání parapetů stávajících oken míst. č. 100" pro přístavbu, bylo zjištěno, že u zdiva tl. 65-120 cm není jen cihelné zdivo, jak bylo uvažováno v projektu i ve výkazu výměr, ale smíšené (cihly + kamenivo). Z toho důvodu bude nutné použít jinou metodu podřezání "tj. metoda pomocí diamantového lana"

Změna uvedená v předchozím odstavci nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je uzavírána v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě Zhotovitele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, a rovněž z důvodu výrazného zvýšení nákladů Objednatel v případě změny v osobě Zhotovitele. Sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo o další nepředvídané práce, vznikla ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Podrobný popis změn je uveden v příloženém změnovém listu č. 1 a č. 2, který tvoří nedílnou součást (přílohu) tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v článku I. tohoto dodatku se celková smluvní cena navýšuje o částku 716 411,53 Kč bez DPH (866 857,95 včetně DPH). S ohledem na navýšení ceny díla se smluvní strany dohodly na změně a nahrazením článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo novým ujednáním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí: 52 353 321,65 bez DPH.
Slovy: padesát dvamilionů třista padesát tisíc čtrnáct set jedna korun českých šedesát pět haléřů.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.76/2024, bod č. 2595 dne 27.05.2024.

Příloha č. 1: změnový list č. 1, č. 2

dne: 24.06.2024

dne: 09.07.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
[Redacted Signature]

