

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1453/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LS MONT s.r.o.

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 59101

IČO: 282 85 531, DIČ: 28285531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 58634

bank. spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: 187195388/0600

zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 22SM006

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Třešť ON – oprava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1453/2023 u Objednatel) ze dne 28.04.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2023, dodatku č. 2 ze dne 10.11.2023, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2023, dodatku č. 4 ze dne 4.3.2024 a dodatku č. 5 ze dne 28.5.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.14 tohoto znění:

3.14 Předmět smlouvy o dílo se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	6.948.728,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	289.560,11 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	281.944,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3	76.049,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4	109.284,73 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5	103.846,72 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-235.906,95 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3	- 35.228,31 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4	- 26.060,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5	- 23.570,60 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6	- 9.632,67 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>7.479.015,22 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.570.593,20 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	9.049.608,42 Kč

Zhotovitel nesplnil svůj závazek dokončit stavební práce do 19.6.2024. Objednatel převzal Dílo dne 26.6.2024 s vady a nedodělky. Termín odstranění vad a nedodělků je uveden v Zápisě o předání a převzetí Díla. Objednatel v souladu s Obchodními podmínkami uplatní ujednání o smluvních pokutách za prodloužení Zhotovitele s předáním Díla ve stanoveném termínu. V případě nesplnění termínu uvedeném v Zápisě o předání a převzetí Díla je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu.

Objednatelem vystavená faktura za smluvní pokutu nebude započtena s řádnou ani konečnou fakturou za provedené práce.

Objednatel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po odstranění vad a nedodělků a po uhrazení smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení Díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 8.8.2024

Za Zhotovitele 7.8.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

LS MONT s.r.o.
František Lavický
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 639200053
Stavba: Třešť podklady zl

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 632,67
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 632,67	2 022,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 655,53
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 639200053

Stavba: Třešť podklady zl

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 632,67	11 655,53	
MNP 07/24	dodatek č. 6 bez ZL	9 632,67	11 655,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třešť podklady zl

Objekt:

MNP 07/24 - dodatek č. 6 bez ZL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 632,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 632,67	21,00%	2 022,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 655,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třešť podklady zl

Objekt:

MNP 07/24 - dodatek č. 6 bez ZL

Místo:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 632,67

HSV - Práce a dodávky HSV

790,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

790,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 842,67

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 942,67

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třešť podklady zl

Objekt:

MNP 07/24 - dodatek č. 6 bez ZL

Místo:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 632,67

D HSV Práce a dodávky HSV 790,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 790,00

1	K	IS.02	Dodávka a montáž revizních dvířek plastových, 200x200mm, včetně vysekání kapsy a zapravení	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Dodávka a montáž revizních dvířek plastových, 200x200mm, včetně vysekání kapsy a zapravení					
2	K	IS.03	Demontáž a zpeťná montáž stávající cedule, včetně přesunu k uskladnění v rámci objektu	kus	1,000	150,00	150,00	
	PP		Demontáž a zpeťná montáž stávající cedule, včetně přesunu k uskladnění v rámci objektu					
3	K	IS.04	Dodávka a montáž revizních dvířek plastových, 200x200mm, včetně vysekání kapsy a zapravení	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		Dodávka a montáž revizních dvířek plastových, 200x200mm, včetně vysekání kapsy a zapravení					

D PSV Práce a dodávky PSV 8 842,67

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 942,67

4	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,900	578,00	6 300,20	
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"Výkresy 1.PP vodovod a kanalizace NS."					
	VV		0,45+2,3+0,6+4+0,45+3,1		10,900			
	VV		Součet		10,900			
5	K	72127902	Montáž čistícího kusu na odpadní potrubí	kus	1,000	155,00	155,00	
	PP		Montáž čistícího kusu na odpadní potrubí					
6	M	28615604	čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty	kus	1,000	424,00	424,00	
	PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty					
7	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,082	774,00	63,47	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud 1 900,00					
8	K	R217	Thorn FER0Z LED4200-830 OP HF L1200 TW(STD, 1x FERO 1200 39W/3785 lm vč.montáže	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		Thorn FER0Z LED4200-830 OP HF L1200 TW(STD, 1x FERO 1200 39W/3785 lm vč.montáže					
	VV		1"výkres E.2.10-1,2		1,000			
	VV		Součet		1,000			