

Cena dle SOD a dodatku č.1 14 527 763,21 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Bílině dne

Objednatel:

Zhotovitel:

05-08-2024

.....

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jaroslav Hájek
Jednatel společnosti
SVIS – realizace, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814
418 01 Bílina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023/TP037252	
Zhotovitel: SVIS – realizace s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 06/2024	
Název akce: „TP037252 Teplice, Tržní náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy: X					
na rozpočtové podklady: X					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny					
1. Kanalizace stoka A, vodovod řad 1					
<ul style="list-style-type: none"> Z důvodu etapizace stavby a nutnosti zajistit přístup na staveniště a do prostor konání trhů na náměstí osazen na vodovodní řad hydrant s funkcí kalník – vzdušník. Suchovod připojen z druhé strany ulice než předpokládal projekt. Změna profilu potrubí v místě napojení na stávající vodovodní řad – místo DN80 skutečnost DN100, trubní tvarovky - zjištěno sondami v průběhu stavby. Prohloubení rýhy kanalizace o cca 15-20cm v trase stávající stoky z důvodu nutnosti přepojení stávajících přípojek napojených do dna dožilé stoky, napojení přípojek do nové kameninové tvarovky je 16cm nad dnem trubky – změna rozsahu v celé délce stoky (34 m³). V trase kanalizační stoky A zastiženo skalní podloží – teplický křemenný porfyr (paleoryolit), k prohloubení nutno použít bourací kladivo na pásovém rypadle, počátek tělesa zjištěn ve staničení 0,0285, celkový objem vybourané horniny (75 m³). Při hloubení rýh stoky kanalizace a vodovodu zastiženo nevhodný materiál pro zpětný zásyp, (jí bez kostry z kameniva) vytrídění není možné, projekt předpokládal zpětný zásyp v rozsahu 50/50. V průběhu výkopu rýh zjištěny kabely, které nejsou zaznamenány v projektové dokumentaci, nutno provést jejich zajištění. Výkopové práce pod kabely nutno provést ručním způsobem bez použití strojního hloubení. Nezbytné provedení bouracích prací u stávající revizní šachty Š1A (bourání obetonování šachty v rozsahu cca 1,75m³) 					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 646 442,60,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	12 733 509,67,- Kč		(číslem/slovy): -		
ZL 1	646 442,60,- Kč				
Celkem	13 379 952,27- Kč bez DPH				

Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **646 442,60** Kč bez DPH, tj. 5,08 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **0,00** Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **646 442,60** Kč bez DPH, tj. **5,08** % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **0,00** Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: 11.-07-2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 12.-07-2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 12.-07-2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 15.-07-2024

Datum: 16.-07-2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 02/2024/TP037252	
Zhotovitel: SVIS – realizace s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 06/2024		
Název akce: TP037252 “Teplice, Tržní náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu”						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy: X						
na rozpočtové podklady: X						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny						
1. Kanalizace stoka B, vodovod řad 2						
<ul style="list-style-type: none"> Rozšíření rýhy je na vodovodním řadu 2 ve staničení 0,00 km-0,80 km z důvodu rozdílné skladby podkladních vrstev na komunikaci oproti PD. Dle PD je odhadovaná stávající skladba komunikace v ulici 28. října z AB krytu a kamenné dlažby s pískovým ložem. Při hloubení rýhy zjištěno, že se pod kamennou dlažbou nachází vrstva betonu tl. 200 mm, kterou je nutné odstranit. Při odstraňování betonu dojde k rozšíření rýhy o 0,60 m a tím k navýšení původního objemu odtěžených hornin a zásypového materiálu, celková délka rozšířené rýhy 80 m Na základě požadavku provozovatele vodovodu SČVK a. s. dojde k navýšení počtu hydrantů podzemních DN 80. Dle PD je součástí rekonstrukce vodovodu zrušení stávajících 2 kusů hydrantů s výměnou za nové. Na základě požadavku provozovatele budou na určená místa na vodovodních řadech 1 a 2 umístěny další 2 kusy hydrantů podzemních DN 80. Celkový počet dodaných hydrantů podzemních DN 80 bude 4 ks. Při realizaci rekonstrukce vodovodního řadu 2 nutno v jámě pro napojení provizorního vodovodu ve staničení 0,00 km ručně rozbourat beton (obetonování plynovodu). Při realizaci napojení stoky B přes šachtu Š1B na stávající kanalizační potrubí BET DN 900 zjištěno masivní obetonování tohoto potrubí. Pro napojení stávajícího kanalizačního potrubí BET DN 900 do šachty Š1B nutné obetonování potrubí ručně odbourat. 						
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 249 453,20,- Kč bez DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	12 733 509,67,- Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): -		
ZL 1	646 442,60,- Kč					
ZL 2	249 453,20,- Kč					
Celkem DPH	13 629 405,47,- Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 249 453,20 Kč bez DPH , tj. 1,96 % nabídkové ceny.						

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **0,00** Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **895 895,80** Kč bez DPH, tj. 7,04 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **0,00** Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: 11-07-2024

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 12-07-2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: Datum: 12-07-2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 15-07-2024

Podpis: Datum: 16-07-2024

(dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2024/TP037252	
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 06/2024	
Název akce: TP037252 "Teplice, Tržní náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu"					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně	
Odkazy na specifikaci:					
	na výkresy:	X			
	na rozpočtové podklady:	X			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
1. Kanalizace stoka B, vodovod řad 2 – Tržní náměstí a ul. 28. října – obnova povrchu pozemní místní komunikace					
<ul style="list-style-type: none"> Při realizaci výkopu rýhy v ulici 28.října byla zjištěna rozdílná skladba podkladních vrstev na komunikaci oproti PD. Dle PD je odhadovaná stávající skladba komunikace v ulici 28. října z AB krytu a kamenné dlažby s pískovým ložem. Při hloubení rýhy bylo zjištěno, že se pod kamennou dlažbou nachází vrstva betonu tl. 200 mm, kterou bylo nutné odstranit. Při odstraňování betonu došlo k rozšíření rýhy a narušení AB krytu. Z tohoto důvodu bude nutné provést vyspravení podkladních vrstev komunikace ze štěrkodrti, asphaltového betonu včetně vrchní obrusné vrstvy z nemodifikovaného asfaltu i v prostoru rozšíření rýhy a narušeného AB krytu. Změna způsobu napojení na stávající vodovod řad 2 a mimoúrovňové křížení stávající kanalizační stoky a vodovodního řadu 2 provedením etáže v ul. Nádražní. 					
2. Změna termínu dokončení díla.					
Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla je změna rozsahu a způsobu obnovy pozemní komunikace z důvodu zjištění nestandardních konstrukčních vrstev ve stávající komunikaci v majetku Města. Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 31.8.2024 .					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 898 357,74,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	12 733 509,67,- Kč		(číslem/slovy): do 31.8.2024		
ZL 1	646 442,60,- Kč		72 dní (sedmdesát dva dní)		
ZL 2	249 453,20,- Kč				
ZL 3	898 357,74,- Kč				
Celkem	14 527 763,21,- Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 631 107,13 Kč bez DPH , tj. 12,8 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 732 749,39 Kč bez DPH , tj. 5,7 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **2 527 002,93** Kč bez DPH, tj. 19,8 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **732 748,39** Kč bez DPH, tj. 5,7 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: 11 -07- 2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (25,6) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 12 -07- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: Datum: 12 -07- 2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 15 -07- 2024

Datum: 16 -07- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.