

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)		ZL č. 1_SoD č. 0074/00873683/2024/ VZMR ze dne 12.4.2024	
Zhotovitel:	DEKO MONT, s.r.o. Starobělská 889/20, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 25816136		
Změnový list vystavil:	Tadeáš Fousek		
Název akce:	Rekonstrukce vybraných sociálních zařízení – Domov Hačka		
Datum:	25.6.2024		
Předmět změny:			
<p>Při provádění napojení kanalizace zhotovitel zjistil porušení ležaté kanalizace, kterou bylo částečně vyměnit. Došlo ke kontrole prostřednictvím komplexních kamerových zkoušek, tak aby byla zjištěna funkčnost potrubí pod budovou.</p> <p>Po vybourání příček a obkladů byly zjištěny výrazné nerovnosti původních stěn, které bylo nutno postupným vrstvením zdiva dorovnat. Rozšíření předmětu díla dle SoD ze dne 12.4.2024 má dopad do termínů plnění dle SoD a také do celkové ceny díla).</p>			
Popis a zdůvodnění:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zhotovitel předkládá cenovou nabídku na realizaci předmětu změny. 2. Rozsah činností spojených s naplněním předmětu změny – Vícepráce (83.403,93 Kč bez DPH): <ol style="list-style-type: none"> a. Provedení kamerových zkoušek vnitřní kanalizace b. Komplexní výměna poškozených částí kanalizace – viz. rozpočet ze dne 17.6.2024 c. Vyrovnání povrchů pomocí zdící malty a lepidla – viz. rozpočet ze dne 17.6.2024 3. Rozsah činností spojených s předmětem změny – Méněpráce: <ol style="list-style-type: none"> a. Snížení počtu topných těles o 1 ks (4.628,97 - Kč bez DPH, včetně příslušenství) 4. Cenová nabídka na realizaci díla: bez DPH: 78.774,96 Kč DPH 12 %: 9.452,99 Kč s DPH 12 %: 88.227,95 Kč 			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 4.628,97 - Kč		83.403,93 - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
78.774,96 - Kč		Po dohodě s investorem – nejpozději do 15.8.2024	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25.6.2024		Datum: 25.6.2024	
Za autorský dozor odsouhlasil: -		Za investora / TDI odsouhlasil: -	