

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Splašková a dešťová kanalizace ul. Chropyňská, Kroměříž“

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871																																															
Zhotovitel:					ČAK CZ, s.r.o., IČ: 25515608																																															
Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvání ve dnech	Zahájení prací	Ukončení prací	2024												2025																																			
					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																								
Spašková a dešťová kanalizace ul. Chropynská, Kroměříž		365	02.09.2024	01.09.2025																																																
1	Předání staveniště	1	02.09.2024	02.09.2024	Možné přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období																																															
2	Zařízení staveniště, vytvoření stavby a inž. sítí, příprava	29	02.09.2024	30.09.2024																																																
3	IO 01.1 - Spašková kanalizace a výtlak	153	01.03.2025	31.07.2025																																																
4	IO 01.2 - ČS stavební část a zpevněné plochy	243	01.10.2024	31.05.2025																																																
5	IO 01.3 - ČS strojnětechnologická část	46	01.03.2025	15.04.2025																																																
6	IO 02 - Dešťová kanalizace	153	01.03.2025	31.07.2025																																																
7	IO 03 - Vnější silnoproudé rozvody ČS	151	01.11.2024	31.03.2025																																																
8	IO 04 - Kanalizační přípojky - veřejná část	154	15.03.2025	15.08.2025																																																
9	IO 05 - Přeložka vodovodu	14	01.03.2025	14.03.2025																																																
10	VRN	365	02.09.2024	01.09.2025																																																
11	Úklid stavby, příprava na předání díla	16	16.08.2025	31.08.2025																																																
12	Předání provedeného díla	1	01.09.2025	01.09.2025																																																
Měsíc					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																								
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH													50 000	500 000	500 000	50 000	50 000	50 000	4 400 000	3 600 000	3 600 000	3 300 000	3 800 000	899 999,94																												
Roční finanční plán v Kč bez DPH					1 100 000,00												19 699 999,94																																			
Celková cena stavby v Kč bez DPH					20 799 999,94																																															