

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.6.2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 131-2575450247/0100
Zastoupený: [redacted] vedoucím odboru strategického rozvoje a investic

Kontaktní osoba: [redacted] /ř \ referentka odboru strategického rozvoje a investic
Kontakt: tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: PWB stavby s.r.o.
Sídlo: Ocelková 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČO: 01434837
DIČ: CZ01434837
Bankovní spojení: 2271116610/8040
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 282836
Zastoupený: Václavem Práškem
Kontaktní osoba: Václav Prášek
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Stavební úpravy části stavby č.p. 1141 ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu pro dokončení a předání díla.
2. Odůvodnění:
 - 2.1. Při zahájení realizace stavby byly zjištěny nesrovnalosti v projektové dokumentaci spočívající v umístění hlavních uzávěrů na přívodu teplé a studené vody. Při uzavření předpokládaného přívodu studené a teplé vody nedošlo k zastavení vody v části objektu dotčeného stavbou. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit plánované bourací práce a práce související s odpojením všech stávajících přívodů vody, které jsou z části vedeny v plastovém potrubí a z části v železném potrubí. Práce spojené s rozklíčováním funkčních přívodů vody a jejich přípojných míst vedly k pozdějšímu zahájení realizace stavby.
 - 2.2. Pro zahájení prací na elektroinstalaci je nutné odpojit elektroměrový rozvaděč. Dodavatel elektrické energie EG.D, a.s., před jeho odpojením vznesl požadavek na přeložení elektroměrového rozvaděče z vnitřního řešeného prostoru stavby do společných prostor objektu - do chodby. V návaznosti na původní řešení rozvodů elektroinstalace, kdy předmětný elektroměrový rozvaděč byl průběžný, vede neměřená část kabeláže k dalším elektroměrovým rozvaděčům v objektu. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné přesunout i ostatní elektroměry ze 2. NP do jednoho společného rozvaděče, jehož místo bude v chodbě ve společném prostoru objektu v 1. NP, kde bude probíhat měření pro dotčené subjekty v této části stavby. Práce spojené s přemístěním rozvaděčů vedou k prodloužení realizace zakázky.
3. Odst. 29 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:

Termín pro dokončení a předání Díla: do 31.10.2024.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka


Smlouva byla uzavřena v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, města Žďár nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023. K uzavření tohoto dodatku smlouvy je oprávněn vedoucím útvaru.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: dle elektronického podpisu



Datum: 2024.08.07 19:21:18 +02'00'

Objednatel
Ing. Jan Prokop
vedoucí odboru strategického rozvoje
a investic



Datum: 2024.08.09
09:39:30 +02'00'

Zhotovitel
Václav Prášek
jednatel PWB stavby s.r.o.