

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420		
Investor:	Regionální knihovna Teplice, p.o. Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216	Datum: 3.7.2024	
Název akce: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 6.1 Elektroinstalace – slaboproud, ZL 6.2 Elektroinstalace – silnoproud - rozvaděče, 6.3 Další změny, 6.4 ZTI a ÚT, 6.5 Povrchová úprava viditelných částí krovu			
Popis a zdůvodnění změny:			
<u>6.1 Elektroinstalace – slaboproud:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet slaboproudých rozvaděčů ve 2.NP. Odpočet dodávky dataprojektoru, projekčního plátna a stropního držáku projektoru. <i>Vícepráce:</i> Přepojení slaboproudých rozvodů z 2.NP a ostatních částí objektu přímo do 3.NP (serverovna). Zvýšení počtu internetových zásuvek. Provedení kabeláže pro Wifi. Přípočet slaboproudé kabeláže – ve VV chyběla část tras.			
<u>6.2 Elektroinstalace – silnoproud - rozvaděče:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet nevhodného řešení výměny dvířek rozvaděčů RE, R2, R3, za protipožární dvířka, která by výrazně zasahovala do prostoru chodeb. <i>Vícepráce:</i> Výměna celých rozvaděčů RE, R2 a R3 za nové protipožární rozvaděče vč. přepojení vybavení a zednických úprav. Provedení chráničky mezi 1.NP a 3.NP – příprava pro budoucí vedení kabeláže. Montáž svítidel dodaných investorem.			
<u>6.3 Další změny:</u> <i>Vícepráce:</i> Doplnění roznášecích podložek pod nohy rekuperační jednotky. Montáž dvířek do otvorů v nepoužívaných komínových tělesech ve 2.NP. Úprava a prodloužení zábradlí do 1.PP (použití původního zábradlí ze schodiště do 3.NP) dle upravených požadavků PÚ. Doplnění požární lávky vč. uchycení k falcované krytině z důvodu změny polohy výlezového otvoru. Provedení kotvy do krovu – příprava pro zavěšení křesla. Dodávka a montáž 3ks skříněk pod umyvadla.			
<u>6.4 ZTI a ÚT:</u> <i>Méněpráce:</i> Zrušení 1ks umyvadla ve 2.NP. Odpočet dalších umyvadel a baterií – změna typu zařizovacích předmětů. <i>Vícepráce:</i> Přípočet umyvadel a baterií - změna typu zařizovacích předmětů. Prodloužení trasy odvodu kondenzátu z VZT – nutné z důvodu kolize s krovem. Doplnění dalších tvarovek a dalších prvků do rozvodů vodovodu, kanalizace, plynu a topení, které vyplynuly ze skutečných potřeb stavby a zachování provozu.			

6.5 Povrchová úprava viditelných částí krovu:

Méněpráce: Odpočet přípravy krovů a části protipožárního nátěru, který se nebude realizovat. Bylo provedeno zaměření krovu, který bude viditelný po provedení sádrokartonových podhledů krovu.

Vícepráce: Provedení protipožárního sádrokartonového obložení viditelných prvků krovu – v místech dle požadavku objednatele. Provedení přípravy krovu pod lazurovací a protipožární nátěr krovu. Provedení lazurovacího nátěru za účelem sjednocení barevnosti prvků krovu. Dřevěné obložení spodních částí sloupků krovu

Počet připojených listů specifikací:

14

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: **Regionální knihovna Teplice, p.o.**

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků.

Stanovisko projektanta stavby:

AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Jonáš	
Datum:	3.7.2024	
Předmět změny: ZL 6.1 Elektroinstalace – slaboproud, ZL 6.2 Elektroinstalace – silnoproud - rozvaděče, 6.3 Další změny, 6.4 ZTI a ÚT, 6.5 Povrchová úprava viditelných částí krovu Popis a zdůvodnění změny: <u>6.1 Elektroinstalace – slaboproud:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet slaboproudých rozvaděčů ve 2.NP. Odpočet dodávky dataprojektoru, projekčního plátna a stropního držáku projektoru. <i>Vícepráce:</i> Přepojení slaboproudých rozvodů z 2.NP a ostatních částí objektu přímo do 3.NP (serverovna). Zvýšení počtu internetových zásuvek. Provedení kabeláže pro Wifi. Přípočet slaboproudé kabeláže – ve VV chyběla část tras. <u>6.2 Elektroinstalace – silnoproud - rozvaděče:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet nevhodného řešení výměny dvířek rozvaděčů RE, R2, R3, za protipožární dvířka, která by výrazně zasahovala do prostoru chodeb. <i>Vícepráce:</i> Výměna celých rozvaděčů RE, R2 a R3 za nové protipožární rozvaděče vč. přepojení vybavení a zednických úprav. Provedení chráničky mezi 1.NP a 3.NP – příprava pro budoucí vedení kabeláže. Montáž svítidel dodaných investorem. <u>6.3 Další změny:</u> <i>Vícepráce:</i> Doplnění roznášecích podložek pod nohy rekuperační jednotky. Montáž dvířek do otvorů v nepoužívaných komínových tělesech ve 2.NP. Úprava a prodloužení zábradlí do 1.PP (použití původního zábradlí ze schodiště do 3.NP) dle upravených požadavků PÚ. Doplnění požární lávky vč. uchycení k falcované krytině z důvodu změny polohy výlezového otvoru. Provedení kotvy do krovu – příprava pro zavěšení křesla. Dodávka a montáž 3ks skříněk pod umyvadla. <u>6.4 ZTI a ÚT:</u> <i>Méněpráce:</i> Zrušení 1ks umyvadla ve 2.NP. Odpočet dalších umyvadel a baterií – změna typu zařizovacích předmětů. <i>Vícepráce:</i> Přípočet umyvadel a baterií - změna typu zařizovacích předmětů. Prodloužení trasy odvodu kondenzátu z VZT – nutné z důvodu kolize s krovu. Doplnění dalších tvarovek a dalších prvků do rozvodů vodovodu, kanalizace, plynu a topení, které vyplynuly ze skutečných potřeb stavby a zachování provozu. <u>6.5 Povrchová úprava viditelných částí krovu:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet přípravy krovů a části protipožárního nátěru, který se nebude realizovat. Bylo provedeno zaměření krovu, který bude viditelný po provedení sádrokartonových podhledů krovu. <i>Vícepráce:</i> Provedení protipožárního sádrokartonového obložení viditelných prvků krovu – v místech dle požadavku objednatele. Provedení přípravy krovu pod lazurovací a protipožární nátěr krovu. Provedení lazurovacího nátěru za účelem sjednocení barevnosti prvků krovu. Dřevěné obložení spodních částí sloupků krovu.		
Počet připojených listů specifikací: 14	Počet připojených výkresů a výpočtů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 190 159,88 Kč	594 025,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	