

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení

č. účtu

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Adamem Příbylem, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci),

Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci).

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, datum zápisu 07.11.1991

bankovní spojení:

č. účtu: 1

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd,**
1. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (12.08.2024)

Doba pro dokončení Stavby (= prací)		14 týdnů od termínu určeného zadavatelem (17.11.2024)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (29.12.2024)
Doba realizace Díla		14 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Adam Příbyl, DiS.
vedoucí provozu Východ,
úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., oblasti Čechy
– střed
(na základě plné moci)

Zhotovitel
Martin Cablk
ekonom provozu Východ,
úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., oblasti Čechy
– střed
(na základě plné moci)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33166
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.06.2024

1

Název stavby :

II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, I. Etapa

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 24668613, Ing. Miroslav Větrovský

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č.1 se týká změny harmonogramu prací - termínu zahájení stavebních prací. Po předmětu smlouvy (komunikaci II/501) v této době vede objízdná trasa pro stavby ŘSD (obchvat Nové Paky a R35 u Hořic). Předmět smlouvy nelze provádět bez úplné uzavírky, kterou silniční správní řád povolí až po dokončení stavebních prací na R35 u Hořic. Reálný předpoklad zahájení stavebních prací na předmětu smlouvy je od 12.8.2024.

Z tohoto důvodu je nutné posunout termín zahájení stavebních prací na předmětu smlouvy na 12.8.2024 (33. týden). Doba realizace zůstává v délce 14 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1. Upravený harmonogram stavby

2.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
16 740 701,65 Kč	16 740 701,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 740 701,64 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	PORR a.s.	Adam Příbyl, DiS.		
Projektant (autorský dozor) :		nerelevantní		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Bulíček		

