

## DODATEK Č. 2

### K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

uzavřené dne 3. 6. 2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem  
ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava  
bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným: [REDAKCE] předsedou představenstva  
bankovní spojení: [REDAKCE], Nuselská 94, pobočka Praha 4, číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)**  
(název dílčí veřejné zakázky: I/67 Karviná – obchvat, aktualizace DSP+IČ,  
č. smlouvy objednatele: 16PT-000344/15, č. smlouvy zhotovitele: 15-298),  
kterým dochází ke změně doby plnění.

Vzhledem k povinnosti stavebníka zajistit nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí v souladu s novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, se zástupci obou smluvních stran dohodli na změně termínů odevzdání díla takto:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

Původní termín odevzdání díla:

*„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*ukončení prací: koncept DSP vč. ZTKP a SP – 30. 11. 2015*

*čistopis DSP vč. ZTKP, SP a GP – do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek  
objednatele ke konceptu*

*výkon IČ a odevzdání pravomocných stavebních povolení – do 15 měsíců od odevzdání  
čistopisu SP.“*

Nový termín odevzdání díla:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

ukončení prací: *koncept DSP vč. ZTKP a SP – 30. 11. 2015*

*čistopis DSP vč. ZTKP, SP a GP – do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek  
objednatele ke konceptu*

*výkon IČ a odevzdání pravomocných stavebních povolení – do 6 měsíců od vydání  
stanoviska EIA.“*

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, včetně ceny za dílo a platebních podmínek, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.

Tento Dodatek č. 2 má dvě strany textu.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Dne: *14. 7. 2014*

Dne: *26. 06. 2017*

Za objednatele:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:  
PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: *ředitel* Správy Ostrava

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: *předseda* představenstva