

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Sídlo: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložce 41039
Zastoupen: **Jaroslavem Rosypalem**, jednatelem společnosti
IČO: 26875080
DIČ: CZ26875080
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 3. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 11791/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 03-02/2017-JR na akci „**Udánecký potok, Moravská Třebová – Udánky – nánosy, opevnění**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Během provádění stavby byl zjištěn rozpor skutečného stavu oproti projektové dokumentaci.
Z tohoto důvodu byly projednány změny v následujícím rozsahu:
 - **Změna č. 1:** Projektová dokumentace předepisovala směrové kácení porostů, a to z důvodu nezbytného zajištění přístupů pro provádění stavby. Při přípravě stavby - při bližším ohledání místa provádění bylo zjištěno, že kácení stromů musí být s ohledem na stísněné podmínky (stromy se nacházely mezi vedením VN a nad střechemi přilehlých objektů fy HEDVA) a na bezpečnost provedeno způsobem bez postupného a v některých případech s postupným spouštěním koruny stromů . Navíc bylo zjištěno, že v rámci stavby je nezbytné pokácet o jeden strom více, než předepisovala projektová dokumentace, a to z důvodu zajištění přístupu. Ke změně č. 1 byl zpracován **změnový list č. 1**.

- **Změna č. 2:** Dle projektové dokumentace bylo předepsáno odtěžení nánosů v celkovém množství 682,9 m³. Při provádění stavby, v rámci povinnosti zhotovitele dle smlouvy o dílo spočívající v předkládání dokladů, deklarujících skutečně odtěženého množství nánosů, bylo prokázáno, že ve skutečnosti došlo k odtěžení 871,2 m³. S navýšením množství odtěžených nánosů souvisí i navýšení položek na vodorovné přemístění a poplatek za skládku. Ke změně č. 2 byl zpracován **změnový list č. 2**.
- 3. Na základě změny rozsahu prací, spočívající v novém technickém řešení (změna č.1) a navýšení množství vytěženého sedimentu (změna č.2), zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla.
- 4. S ohledem na stávající a předpokládané klimatické podmínky není vhodné provádět náhradní výsadbu, jakožto součást díla, ve smlouvou stanovených termínech. Proto byla i na základě podnětu a doporučení odboru životního prostředí v Moravské Třebové projednána úprava termínů k provedení díla, spočívající v posunutí provádění náhradní výsadby do podzimních měsíců, ve kterých lze očekávat vhodnější podmínky k provedení náhradní výsadby a zároveň i pro následné ujetí a zdravý růst vegetace. Toto nemá vliv na provedení všech ostatních prací ve smlouvou stanovených termínech

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V článku **II. Předmět smlouvy** se odst. 9 doplňuje o další bod

*- na základě nevhodných klimatických podmínek pro náhradní výsadbu a podnětu odboru životního prostředí v Moravské Třebové, který doporučuje náhradní výsadbu posunout do podzimních měsíců, se stanovuje termín provedení a následného předání náhradní výsadby, a to **od 15. 10. 2017 do 31. 10. 2017**. Do doby převzetí náhradní výsadby bude zhotoviteli účtováno zádržné ve výši 50 000 Kč, které bude proplaceno po protokolárním převzetí náhradní výsadby. Převzetí ostatních prací bude řešeno dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.*

V článku **III. Doba a místo plnění díla** se v odst. 1 doplňuje nová věta

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech stanovených v tomto odstavci s výjimkou provedení náhradní výsadby, jejíž termín je stanoven v čl. II. odst.9.

V článku **IV. Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

*Celková cena díla bez DPH: **2 124 325,-Kč***

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č.1 a č.2.

V Brně dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
JR stavby CZ, s.r.o.
Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti