



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510001165

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008627

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

statutární město Plzeň

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 Plzeň

zastoupené: v souladu s čl. 30 odst. 20 Statutu města Plzně

Správou veřejného statku města Plzně, p.o.

Klatovská tř. 10 a 12, PSČ 301 00 Plzeň

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: Pr 692

IČO: 40526551 DIČ: CZ40526551

Statutární orgán: Ing. Milan Sterly, ředitel

e-mail: [redacted]

datová schránka: 2hnk7u2

kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.02.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18050 Radčice v úseku kříž. Křimice – Jarní“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se strany dohodly na tomto dodatku. Po odfrézování starého povrchu a odstranění konstrukčních vrstev silnice III/18050 byla pomocí statických zátěžových zkoušek zjištěna nesoudržnost a neúnosnost materiálu zemní pláně. Z tohoto důvodu je nutné provést sanování aktivní zóny zemní pláně, a proto není možné dodržet stanovený termín předání dokončeného díla.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.09.2024.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny): nejpozději do 30.08.2024 a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatel.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí – extravilán, SO 102 Oprava živičného povrchu - intravilán. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 114 362,02 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena díla dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 6 436 726,80 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **1 114 362,02 Kč** bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena díla po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 7 551 088,82 Kč

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 včetně podílu na společných částech dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 5 953 696,14 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 114 362,02 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 včetně podílu na společných částech po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 7 068 058,16 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby**
- **rozdílové výkazy výměr**
- **změnový list č. 1, 2**

objednatel č. 1:


zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Statutární město Plzeň
v.z. Správa veřejného statku města Plzně, p.o.
Ing. Milan Sterly
ředitel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 31.07.2024 

Změnový list č. 1, 2

Předmět díla:	III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní			
Objekt:	SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán, SO 102 Oprava živičného povrchu - intravilán			
Objednatel:	Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň Objednatel č.2 - Správa veřejného statku města Plzně p.o., Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774			
TDS:	DS engineering PLUS a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5			
Projektant:	██████████, Příkosice 151, 338 43 Příkosice			
Popis změny:	<p>Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán - SÚSPK - Po odřezování starého povrchu a odstranění konstrukčních vrstev silnice ve st. 0,200 - 0,300km byla pomocí statických zátěžových zkoušek (po zhutnění vibr. válcem) zjištěna nesoudržnost a neúnosnost materiálu zemní pláně. Z tohoto důvodu bylo nutné provést sanování aktivní zóny zemní pláně a to odebráním nesoudržného materiálu v tl. 800mm, nahrazeno lomovým kamenem v tl. 500mm s překrytím geotextilií a další vrstvou ŠD 0/125 tl. 300mm s následným zhutněním. Tyto skutečnosti byly zjištěny až v průběhu vlastních stavebních prací, nezbytné pro řádné dokončení díla (vícepráce).</p> <p>Změna č.2 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 102 Oprava živičného povrchu - intravilán - SÚSPK - Ve st. 0,300 - 0,600km vznikla nutnost osazení nových kanalizačních litinových poklopů a výměna vodovodních hrnecků dle požadavku VODÁRNA Plzeň a.s., které byly po odstranění asfaltových vrstev v havarijním stavu (vícepráce).</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě		
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 6 § 222 zák. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, zápisy z KD, upřesňující PD, skutečnost na stavbě		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 114 362,02 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	234 016,02 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 348 378,04 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 436 726,80 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 436 726,80 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č.1	5 953 696,14 Kč		
	Cena díla po Dodatku č.1 bez DPH pro objednatele č.1	7 068 058,16 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č.2	483 030,66 Kč		
	Cena díla po Dodatku č.1 bez DPH pro objednatele č.2	483 030,66 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 551 088,82 Kč			
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	9 136 817,47 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 114 362,02 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 114 362,02 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano, posun termínu dokončení díla		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ██████████	31.07.2024	██████████	
	TDS: ██████████	31.07.2024	██████████	
	Projektant: ██████████	31.07.2024	██████████	
	Objednatel č.1: ██████████	31.07.2024	██████████	
Objednatel č.2: ██████████	31.07.2024	██████████		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, 2			

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1										
Název díla: III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jamí						SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán										
				0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 Celková oprava vč. výměny konstrukcí - extravilán										
5	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT	m2	2 698,410	3 973,41	1 275,000	25,50	68 809,46	101 321,96	32 512,50
6	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	m3	778,923	1 276,42	497,500	38,88	30 284,53	49 627,33	19 342,80
7	C-102701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKI DO 10000M 1-4	m3	458,730	956,23	497,500	98,00	44 955,54	93 710,54	48 755,00
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	m3	458,730	956,23	497,500	18,00	8 257,14	17 212,14	8 955,00
37	C-990225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZVICNY	t	3 258,411	4 302,14	1 045,728	59,00	162 128,23	253 826,18	61 697,95
X1	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapežené v homině třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	497,500	497,500	240,00	0,00	119 400,00	119 400,00
X2	171151112	Uložení sypaniny z homin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných strojně	m3	0,000	497,500	497,500	203,00	0,00	100 992,50	100 992,50
X3	58344229	šतरkodif frakce 0/125	t	0,000	441,000	441,000	511,00	0,00	225 351,00	225 351,00
X4	58380852	kámen lomový neupravený	t	0,000	803,750	803,750	683,00	0,00	400 286,25	400 286,25
X5	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	0,000	700,000	700,000	28,20	0,00	19 740,00	19 740,00
X6	89311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	0,000	735,000	735,000	59,40	0,00	43 659,00	43 659,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 080 692,00
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										1 080 692,00

Rozpočet č.2 ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/18050 Radčice v úsaku křiž. Křimice - Jarní

SO 102 Oprava živičného povrchu - intravilán

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt SO 102 Oprava živičného povrchu - intravilán										
				0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt SO 102 Oprava živičného povrchu - intravilán										
X1	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	ks	0,000	4,00	4,000	1 510,00	0,00	6 040,00	6 040,00
X2	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	ks	0,000	5,00	5,000	1 540,00	0,00	7 700,00	7 700,00
X3	42291453	poklop uliční litinový samonivelační přípojkový	ks	0,000	4,000	4,000	1 970,00	0,00	7 880,00	7 880,00
X4	42291454	poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový	ks	0,000	5,000	5,000	2 410,00	0,00	12 050,00	12 050,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										33 670,00
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										33 670,00

ROBSTAV k.s.



Sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha IČ: 274 30 774 DIČ: CZ27430774

Kontaktní a zaslací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162, Plzeň
[REDACTED]

V Dobřanech dne 18.07.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace stavby "III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní"

Vážení,

obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o prodloužení termínu plnění na výše uvedené akci.
Na tuto akci byla uzavřena smlouva o dílo dne 26.02.2024

Při realizaci stavby došlo k určitému zdržení, které nemohl zhotovitel ovlivnit. Po odkrytí pláně bylo pomocí statické zátěžové zkoušky zjištěno, že je plán neúnosná a je nutné sanování aktivní zóny.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné sanování aktivní zóny spočívat ve výměně zeminy za kamenivo v mocnosti 0,3m-0,8m jedná se o velký objem zemních prací nad rámec SOD.

Z výše uvedených důvodů, žádáme o prodloužení termínu realizace do 30. 08. 2024

Za kladné vyjádření předem děkuji.

ROBSTAV k.s.

143

S pozdravem

ROBSTAV k.s.
Václav Kozák