

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 - Dopravní značení a DIO během výstavby Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 180.2 - Dopravní značení a DIO během výstavby - řízení provozu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 180.2/001	Číslo ZBV: 14.4
---	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11/4/2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PORR a.s.

Popis Změny:

Na základě požadavku dotčených orgánů, následného stanovení a rozhodnutí bylo nutné přepracovat projekt DIO, což mělo za následek zvýšení množství dopravních značek a tedy i dopad na celkové nacenění tohoto SO.

Z důvodu nemožnosti práce na jiných objektech z důvodu kolize s plynovodem dojde k prodloužení termínu do 15.12.2022. Tj. prodloužení o 89 dní. Z důvodu prodloužení stavby je tak potřeba prodloužit i DIO a zabezpečit dopravní značení po celou dobu výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-218 577,60	653 773,70	435 196,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Digitální podpis
Datum: 2024.07.09 09:07:09

Supervize

datum

podpis

Pověřená osoba

datum

podpis

Digitální podpis
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.07.2024 09:07:09

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitální podpis
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
24.07.2024 07:55:20

Zhotovitel

datum

podpis

Digitální podpis
Datum: 2024.07.09 15:21:20
+02'00'

Evidenční číslo a název Stavby:
500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 180 - Dopravní značení a DIO během výstavby
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 180.2 - Dopravní značení a DIO během výstavby - řízení provozu

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 180.2/001

Číslo ZBV:

14.4

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel:
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Finanční rekapitulace ZBV č. 14

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	-218 577,60	653 773,70	435 196,10

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: Josef Křenek

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor)

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor: .

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.02
23:21:39 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.19
09:09:35 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.18
10:54:17 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2024 09:06:08

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
24.07.2024 07:54:53

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 14.4

Evidenční číslo a název Stavby:

500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 180 - Dopravní značení a DIO během výstavby

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 180.2 - Dopravní značení a DIO během výstavby - řízení provozu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4[illegible]

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 14.4

Evidenční číslo a název Stavby:
500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 180 - Dopravní značení a DIO během výstavby
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 180.2 - Dopravní značení a DIO během výstavby - řízení provozu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM											
17	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ											
18	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ											
19	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM											
20	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ											
21	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ											
22	R00001	PŘEPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DIO. VČETNĚ VEŠKERÉ LEGISLATIVY											
Celkem								218 577,60	-218 577,60	653 773,70	653 773,70	435 196,10	199,10

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: