

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č 2023/004199, č.z. 23TUOIN01

Stavební akce:	Nástavba MŠ Plzeň - Křimice
----------------	-----------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 04
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 - SDK, truhlářské konstrukce
Název / označení změny:	Změna SDK příček, okno, řezání stropu pro JV
Podklad pro změnu:	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.01/00/22_020/0002589

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem této změny jsou nově zjištěné skutečnosti odhalené při provádění bouracích prací a obnažení stávajících konstrukcí. Změna navazuje na ZL 03, ve kterém se z důvodu stavu a únosnosti stávajících stropních panelů muselo přistoupit k menšímu přitěžování novými skladbami podlah, a řeší úpravu skladby některých SDK příček tak, aby byly co nejjednodušší. V rámci změny tak dochází u příček opláštěných dvěma SDK deskami k náhradě za opláštění jednou SDK deskou s požární odolností. Toto řešení plní jak požadavky na požární odolnost EI15, tak i akustické požadavky. Dále tato změna řeší nesoulad mezi PD a smluvním soupisem prací a doplňuje do soupisu prací chybějící okno F02 a řezání stropních panelů pro montáž jídelního výtahu z kuchyně do 2.NP.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		36 557,85 Kč	bez DPH
připočty celkem:		166 398,97 Kč	bez DPH
odpočty celkem:	-	129 841,12 Kč	bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací, výkres SDK příček

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - HANSTAV s.r.o.		10.04.2024	
projektant /AD/ -		10.04.2024	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.04.2024	
- TDS		10.04.2024	
- cenová kontrola		10.04.2024	
ÚKEP		10.04.2024	