

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Administrativní budova Správy železnic Eden“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1269/2021/PAL**

ISPROFIN / SUB.ISPROFIN: **5113520050 / 3273214901**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

L.Z.-ATELIER, s.r.o.

se sídlem Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - Vršovice

IČO: 62412345 DIČ: CZ62412345

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34299

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená Ing. arch. Lubomírem Zemanem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

L.Z.-ATELIER, s.r.o., Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - Vršovice (dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **4-LZ/2021**
(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále též jako „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 3. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Administrativní budova Správy železnic Eden“, ve znění jejích dodatku č. 1 a 2, s účinností od 19. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“).

původní cena Díla 9 024 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1.....9 724 000,00 Kč
Cena Díla dle SOD, D1 a D2:.....**10 944 000,00 Kč**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava rozsahu předmětu Díla a ceny Díla. Předmět Díla byl rozšířen o níže uvedené položky, přičemž cena Díla byla Dodatkem č. 3 navýšena o **134.250, - Kč**:

- Zpracování ekonomického hodnocení ZP metodou CBA – analýza nákladů a přínosů za účelem optimalizace rozsahu řešené infrastruktury a snížení nákladů stavby ([REDACTED] v sazbě [REDACTED], tj. cena celkem: [REDACTED] Kč).
- Navýšení rozsahu inženýrské činnosti – pomoc při jednáních s úřady a dotčenými orgány ([REDACTED] hodin v sazbě [REDACTED]/hod., tj. cena celkem [REDACTED], - Kč).

Úprava termínů plnění u jednotlivých dílčích etap Díla. Termín plnění 10. DE se posunuje na 1. 7. 2022 (k odevzdání dílčích prací 10. dílčí etapy došlo 1. 7. 2022, přičemž zpoždění odevzdání nebylo zaviněné stranou zhotovitele, neboť ten dostal pokyn, že s celkovým dokončením ZP je nutné vyčkat na schválení aktualizace Koncepce administrativních budov SŽ ze strany MD ČR). Dílčí etapa č. 11. se nově dělí na dílčí etapu č. 11a. (nově vytvořená dílčí etapa) a dílčí etapu č. 11b. (původní 11. dílčí etapa). Vícepráce z tohoto dodatku se v harmonogramu prací řadí do nově vytvořené 11a. dílčí etapy.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká Zpracování ekonomického hodnocení ZP metodou CBA a navýšení rozsahu inženýrské činnosti, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 134.250, - Kč, a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 1,49 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,49 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy a příloh č. 1 a 4 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o

- Vypracování ekonomického hodnocení ZP metodou CBA – analýza nákladů a přínosů za účelem optimalizace rozsahu řešené infrastruktury a snížení nákladů stavby (■■■■ hodin v sazbě ■■■■ Kč/hod., tj. cena celkem: ■■■■, - Kč).
- Navýšení rozsahu inženýrské činnosti – pomoc při jednáních s úřady a dotčenými orgány (■■■■ hodin v sazbě ■■■■ Kč/hod., tj. cena celkem ■■■■, - Kč).

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 134.250, - Kč.**

2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	11.078.250,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	2.326.432,50 -Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	13.404.682,50- Kč

c) Úprava Harmonogramu plnění je dohodnuta takto:

Termín plnění 10. DE se posunuje na 1. 7. 2022 (k odevzdání dílčích prací 10. dílčí etapy došlo 1. 7. 2022, přičemž zpoždění odevzdání nebylo zaviněné stranou zhotovitele, neboť ten dostal pokyn, že s celkovým dokončením ZP je nutné vyčkat na schválení aktualizace Koncepte administrativních budov SŽ ze strany MD ČR). Dílčí etapa č. 11. se nově dělí na dílčí etapu č. 11a. (nově vytvořená dílčí etapa) a dílčí etapu č. 11b. (původní 11. dílčí etapa). Vícepráce z tohoto dodatku se v harmonogramu prací řadí do nově vytvořené 11a. dílčí etapy.

d) Úprava čl. 5 – Závěrečná ustanovení:

- ruší se čl. 5, odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15	Příloha č. 1	Specifikace Díla - znění platné ke dni účinnosti dodatku č. 3
	Příloha č. 2	Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/15/21“ „OP/DUSP+PDPS/6/21“
	Příloha č. 3	Technické podmínky a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) b) Všeobecné technické podmínky c) Zvláštní technické podmínky ze dne 14.12.2020
	Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla – znění platné ke dni účinnosti dodatku č. 3
	Příloha č. 5	Harmonogram plnění – znění platné ke dni účinnosti dodatku č. 3
	Příloha č. 6	Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 8	Související dokumenty
Příloha č. 9	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1: Kalkulace vícepráce dle Dodatku
 - příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
 - příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
 - příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za Objednatele:

V Praze



[Redacted]

12.08.2024 13:29

Podepsáno elektronicky

[Redacted]

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

[Redacted]

Digitálně podepsal [Redacted]

Datum: 2024.07.26 14:57:33
+02'00'

Ing. arch. Lubomír Zeman
jednatel
LZ-Atelier, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – KALKULACE VÍCEPRÁCE

Úprava rozsahu předmětu Díla a ceny Díla. Předmět Díla byl rozšířen o níže uvedené položky, přičemž cena Díla byla Dodatkem č. 3 navýšena o **134.250, - Kč**:

1. Vypracování ekonomického hodnocení ZP metodou CBA – analýza nákladů a přínosů za účelem optimalizace rozsahu řešené infrastruktury a snížení nákladů stavby ([REDACTED]).
2. Navýšení rozsahu inženýrské činnosti – pomoc při jednáních s úřady a dotčenými orgány ([REDACTED]).

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY) – SPECIFIKACE DÍLA

Specifikace Díla dle dodatku č. 3:

Rozšíření předmětu Díla o:

- Zpracování ekonomického hodnocení ZP metodou CBA – analýza nákladů a přínosů za účelem optimalizace rozsahu řešené infrastruktury a snížení nákladů stavby ([REDACTED]).
- Navýšení rozsahu inženýrské činnosti – pomoc při jednáních s úřady a dotčenými orgány ([REDACTED]).

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)
Rozpis Ceny Díla

Cena za koncepční řešení objektu A a B a za sejmutí stavební uzávěry:

1. SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ SEJMUTÍ STAVEBNÍ UZÁVĚRY A STUDIE – KONCEPČNÍ A OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU B a C

Položka a	Popis	Měrná jednotka a	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Studie objektu B a C – objemové a koncepční řešení objektů	hod	■	■	■
2.	Studie objektu B a C – kompletní funkční využití, vizualizace a 3D hmotné řešení	hod	■	■	■
3.	Sejmutí stavební uzávěry v území rozsahu objektu A	hod	■	■	■
Celkem za zpracování koncepčního řešení:					■

2. SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ:

Položka a	Popis	Měrná jednotka a	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Návrhu koncepčního řešení daného území – návrh celého území dle zjištěných informací	hod	■	■	■
2	Projednání návrhu koncepčního řešení s dotčenými orgány, MČ Prahy 10, IPR a Dopravním podnikem hl. m. Prahy	hod	■	■	■
3	Zpracování finální studie, která bude sloužit jako podklad pro metropolitní plán a vymezí zásady řešení daného území tak, aby se mohl realizovat plánovaný záměr projektu	hod	■	■	■
4	Zpracování návrhu komplexního funkčního využití daného území ve spolupráci se SŽ na základě vymezení nového rozsahu území pro záměr SŽ	komplet	■	■	■
5	Vizualizace a 3D model řešeného území	hod	■	■	■
Celkem za zpracování koncepčního řešení					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování ZP (v rozsahu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	█	█	█
2	Zpracování ekonomického hodnocení ZP dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ (11/2017)	hod	█	█	█
3	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
4	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
5	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) - příloha dokumentace část G	hod	█	█	█
6	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti - příloha dokumentace část H	hod	█ █	█	█ █ █
7	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č 11/2006 v platném znění a dle požadavku VZP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
8	Definitivní odevzdání ZP, DUSP a PDPS dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	█	█
9	Definitivní odevzdání ZP, DUSP a PDPS dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	█	█
Celkem za základní služby					█ █

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Geodetické práce	hod	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně-technický průzkum		■	■	■
12	Doprovodná dokumentace Záměru projektu dle ZTP	hod	■	■	■
13	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí – fáze záměru projektu dle specifikace ZTP	hod	■	■	■
14	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí – fáze DUSP+PDPS dle ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP, vč. požadovaných příloh (v případě požadavku na zpracování)	hod	■	■	■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
19	Propagace	hod	■	■	■
21	Zpracování ekonomického hodnocení ZP metodou CBA	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

6 CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
11 078 250,00 Kč	2 326 432,50 Kč	13 404 682,50 Kč
z toho:		
Cena za sejmutí stavební uzávěry a studie – koncepční a objemové řešení objektu B a C		
██████████	██████████	██████████
Cena za koncepční řešení daného území		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování ZP:		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování DUSP, PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování koncepčního řešení daného území, rozšíření studie o objekt B a C, zprostředkování sejmutí stavební uzávěry pro objekt A, ZP, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. – 2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3.- 5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████

7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████	██████
10. Dílčí etapa	██████	██████
11a. Dílčí etapa	██████████	██████████
11b. Dílčí etapa	██████████	██████████
12. Dílčí etapa	██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████	██████████
14. Dílčí etapa	██████████	██████████
15. Dílčí etapa	██████████	██████████
16. Dílčí etapa	██████████	██████████
17. Dílčí etapa	██████████	██████████
18. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem	11 078 250,00 Kč	13 404 682,50 Kč

Zadavatel si vyhrazuje právo ve 12. Dílčí etapě Dílčí etapy 12. – 18. zrušit, a to bez nároku na náhradu. Na toto zrušení položek Smlouvy se bude pohlížet jako na vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. **Zhotovitel nezačne práci na položkách obsažených v Dílčích etapách 12. – 18. bez písemného pokynu Zadavatele.**

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Podpis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy		
1.Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy	Návrh koncepčního řešení daného území	Předávací protokol (pro část Díla)
2.Dílčí etapa	do 1,5 měsíce od odevzdání Návrhu koncepčního řešení daného území	Projednání návrhu koncepčního řešení s dotčenými orgány, MČ Prahy 10, IPR	Předávací protokol (pro část Díla)
3.Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č. 1 Smlouvy	Zpracování finální studie	Předávací protokol (pro část Díla)
4.Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č. 1 Smlouvy	Návrh komplexního funkčního využití daného území	Předávací protokol (pro část Díla)
5.Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy	Zhotovení vizualizace a 3D modelu řešeného území	Předávací protokol (pro část Díla)
6.Dílčí etapa	do 2 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Studie objektu B a C – objemové a koncepční řešení objektů	Předávací protokol (pro část Díla)
7.Dílčí etapa	do 4 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Studie objektu B a C – komplexní funkční využití, vizualizace a 3D hmotové řešení.	Předávací protokol (pro část Díla)
8.Dílčí etapa	do 8 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Sejmutí stavební uzávěry v území rozsahu objektu A	Předávací protokol (pro část Díla)
9.Dílčí etapa	nejdříve do 4 měsíců od odevzdání studie koncepčního a funkčního využití daného území – díl. etapa 1-5	Záměr projektu k připomínkám	Předávací protokol (pro část Díla)
10.Dílčí etapa	nejdříve do 6 měsíců od odevzdání studie koncepčního a funkčního využití daného území – dílčí etapa 1-5	Záměr projektu se zpracovanými připomínkami, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k podání na MD	Předávací protokol (pro část Díla)

11a. Dílčí etapa	Do 15 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3	Předložení dokladů k dílčím pracím uvedeným v preambuli Dodatku č. 3	Předávací protokol (pro část Díla)
11b. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od schválení ZP v CKMD.	Předložení čístopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami z CKMD.	Předávací protokol (pro část Díla)
12. Dílčí etapa	Do 5 měs. od schválení ZP v CK MD	Návrh DUSP k připomínkám včetně vizualizací	Předávací protokol (pro část Díla)
13. Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD (předpoklad do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Čístopis DUSP se zapracovanými připomínkami, s dokladovou částí, včetně čístopisu vizualizací	Předávací protokol (pro část Díla)
14. Dílčí etapa	do 8 měs. od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Společné povolení stavby	Předávací protokol (pro část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli.
15. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od ukončení 6. Dílčí etapy	Nabytí právní moci Společného povolení stavby	Předávací protokol včetně Společného povolení stavby s nabytím právní moci
16. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh PDPS k připomínkám, náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu ve struktuře dle VTP	Předávací protokol (pro část Díla)
17. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čístopis PDPS se zapracovanými připomínkami, s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla bez autorského dozoru
18. Dílčí etapa (Termín dokončení Díla)	Předpoklad délky trvání 14 měsíců (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby + 1 měsíc po dokončení stavby)	Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta