





**„Rekonstrukce venkovních sportovišť I. etapa,  
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. VR 36/2020**





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**1.2. Zhotovitel:** **Z&D stavební společnost, spol. s r. o.**  
Sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti  
IČO: 452 44 618  
DIČ: CZ45244618  
Zápis v obchodním rejstříku: C 6441 vedený u Městského soudu v Praze  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

**uzavírají tento dodatek:**

**Čl. II.  
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 31.7.2024, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.  
ZMĚNA CENY**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.868.608,00 Kč
Cena víceprací	624.310,72 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>- 636.864,62 Kč</u>
<b>Celková cena</b>	<b>5.856.054,10 Kč</b>

(slovy: pět milionů osm set padesát šest tisíc padesát čtyři korun českých a deset haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.


**Čl. IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 05. 08. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Správce rozpočtu

Z & D stav. spol. s.r.o.  
K Rybníčku 13  
190 15 Praha 9-Satalice  
DIČ: CZ45244618

**„Rekonstrukce venkovních sportovišť – I.etapa, ZŠ Ústavní,  
Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

MÉNĚPRÁCE	- 636 864,62 Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE	624 310,72 Kč bez DPH
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>- 12 553,90 bez DPH Kč</b>



Z & D stav. spol. s.r.o.  
K Rybníčku 13  
190 15 Praha 9-Satalice  
DIČ: CZ45244618

TDX



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce  
**MÉNĚPRÁCE**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r.o.** IČO: 45244618  
 K rybníčku 13 DIČ: CZ45244618  
 190 15 Praha 9 - Satalice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-134 465,95
PSV	-502 398,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-636 864,62</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-636 864,62 CZK
Základní DPH	21 %	-133 741,00 CZK

Zaokrouhlení 0,62 CZK

**Cena celkem s DPH -770 605,00 CZK**

v *Práze* dne 31.07.2024

**Z & D stav. spol. s r.o.**  
 Rybníčku 13  
 190 15 Praha 9-Satalice  
 IČ: CZ45244618

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

SE  
 pro  
 MC  
 U Syr  
 KO  
 tku  
 kce  
 AB  
 17

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 04</b>	<b>Družina-sportovní hřiště</b>	0	-226 081	-47 477	-273 558	35
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	-226 081	-47 477	-273 558	35
<b>SO 06</b>	<b>Komunikace</b>	0	-65 129	-13 677	-78 807	10
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	-65 129	-13 677	-78 807	10
<b>SO 01A</b>	<b>Vsakovací objekt</b>	0	-345 654	-72 587	-418 241	54
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	-345 654	-72 587	-418 241	54
Celkem za stavbu		0	-636 865	-133 742	-770 606	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-4 048,53	1
46	Zpevněné plochy	HSV			-76 653,52	12
90	Oplocení	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-53 763,90	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
720	D.1.4.a - Zdravotechnika	PSV			-498 517,81	78
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			-3 880,86	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-636 864,62	100

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce**  
**VÍCEPRÁCE**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r.o.** IČO: **45244618**  
**K rybníčku 13** DIČ: **CZ45244618**  
**190 15 Praha 9 - Satalice**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	612 222,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 088,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>624 310,72</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	624 310,72 CZK
Základní DPH	21 %	131 105,00 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

**Cena celkem s DPH 755 416,00 CZK**

v       *Perp*       dne       31.07.2024      

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

stav. spol. s r.o.  
 K Rybníčku 13  
 5 Praha 9-Satalice  
 IČ: CZ45244618

\_\_\_\_\_  
 YDI

\_\_\_\_\_  
 Objednatel

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 04</b>	<b>Družina-sportovní hřiště</b>	0	<b>624 311</b>	<b>131 105</b>	<b>755 416</b>	<b>100</b>
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	624 311	131 105	755 416	100
<b>SO 06</b>	<b>Komunikace</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	0	0	0	0
<b>SO 01A</b>	<b>Vsakovací objekt</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	624 311	131 105	755 416	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			147 021,58	24
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			171 440,20	27
90	Oplocení	HSV			20 106,13	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
720	D.1.4.a - Zdravotechnika	PSV			0,00	0
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			273 654,81	44
VN	Vedlejší náklady	VN			12 088,00	2
Cena celkem					624 310,72	100