

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2023-0757

Stavební úpravy –

bytové domy č.p. 364, 366, 467, 468, 565, 566, 567, ul. Nerudova v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MIJO – STAV stavby s.r.o.

Českobratrská 2227/7,702 00 Ostrava 2

Miroslavem Jarošem, jednatel

Miroslav Jaroš

Marcel Sokol

27833551

CZ27833551

ČSOB a.s.

219505804/0300

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2023-0757 ze dne 05.01.2024 a dodatek č. 1 s č. 2023-0757-1 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 1 646 425,13 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnovém listě č. 2 pro dodatek č. 2.

- **Mění se doba plnění díla v odstavci III. Doba plnění a místo plnění, bod 3.1. následovně:**

Dle dodatku č. 1 SOD 2023-0757-1 je termín dokončení a předání díla stanoven do 22 týdnů ode dne předání staveniště.

Nyní se tato doba prodlužuje o 30 kalendářních dnů a termín dokončení díla se posouvá na termín 4.10.2024.

- **Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD + dod.č.1 celkem	12 376 088,30
Cena dodatku č.2	1 646 425,13
Cena dle SOD + dod.č.1 a 2 celkem	14 022 513,43

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2023-0757 ze dne 05.01.2024 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

za zhotovitele:
Miroslav Jaroš
jednatel společnosti