



TSKRP0052MLJ

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo  
„PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088“**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/11

číslo smlouvy dodavatele:

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek  
Petr Kalous, ved. odd. 2300  
Jana Holasová, TDI

**2. Dodavatel: sinpps s.r.o.**

A. Staška 34, 140 00 Praha 4

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

č.ú.: 85147369/0800

zastoupena: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel
- ve věcech technických: Jan Fiala, ing. Olga Volicerová

**II.  
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2016 „PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívající v rozšíření předmětu díla i o protější BUS zastávku ve směru z centra. Důvodem je nutná koordinace s akcí RTT Nádražní – investor Dopravní podnik hl.m.Prahy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Položkový rozpočet víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### **III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)**

1. Hlavička článku II. Smlouvy se mění následovně:

**PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088 (obě zastávky)  
Vypracování nutných podkladů, průzkumů, projektové dokumentace ve stupni DSP pro  
stavební povolení**

### **IV. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)**

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH	<b>204 952,50 Kč</b>
DPH 21%	43 040,03 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	247 992,53 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	<b>192 180 Kč</b>
DPH 21%	40 357,80 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 včetně DPH	232 537,80 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	<b>397 132,50 Kč</b>
DPH 21%	83 397,83 Kč
Cena celkem vč. dodatku č.2 včetně DPH	480 530,33 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. zůstávají beze změny.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne: 30.3.2017

Za

pov

zace