

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO a SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 8. 9. 2016 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jiří Maděrka, oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel.: 585 508 835, 724 062 405, e-mail: j.maderka@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OK PYRUS, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31007, dne 22. 6. 1998

Se sídlem: Husovická 884/4, Husovice, 614 00 Brno

IČ: 25532464

DIČ: CZ25532464

Zastoupený: Ing. Otakarem Koudelkou, CSc., jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. David Fajfr

telefon: 608 635 055

e-mail: david.fajfr@okpyrus.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č.2016/03839/OVZI/DSM ze dne 8. 9. 2016.

ČÁST A.

Dne 8. 9. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/03839/OVZI/DSM, podle které se zhotovitel zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, která bude sloužit i pro provádění stavby (DSP+DPS), dále ve zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a doměření včetně vykonání inženýrské činnosti k získání stavebního povolení na realizaci navržené stavby: "Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO".
(dále jen „Smlouva o dílo a smlouva příkazní“).

ČÁST B.

Z důvodu velkého počtu požadavků Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci, na úpravy dokumentace DSP + DPS, nebylo zatím možno získat jeho souhlasné vyjádření a související závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče. Tyto požadavky je nezbytné do DSP+DPS zapracovat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě doby provádění díla.

Čl. IV. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ


- | | |
|---|-----------------|
| 1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující: | |
| a) Termín předání 1 vyhotovení DSP+DPS
vč. všech potřebných podkladů a průzkumů: | do 15. 12. 2016 |
| b) Termín předání pravomocného SP: | do 31. 7. 2017 |
| c) Termín předání aktualizované DSP+DPS vč. CD
se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení | do 31. 5. 2017 |

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 5. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje



V Brně dne:

5. 7. 2017

Zhotovitel:



S.S.F.O.
4 00 Brno
CZ25552463
v Brně
21007

Ing.