



MHMPXPOS04B7

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00208716

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VW WACHAL A.S.

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007659/2022

číslo smlouvy zhotovitele: [230 020]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým,
zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):

BUNG CZ s.r.o

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00, Praha 10 – Strašnice
IČO: 27454576
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

VW WACHAL a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2976
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 1481817349/0800
zastoupená: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy

uzavřené dne 16. 12. 2022 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „Smlouva“

PREAMBULE

1. V průběhu realizace stavby č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy, vznikla potřeba provedení odkladných a neodkladných změn specifikovaných v návrzích neodkladných změn a specifikacích odkladných změn:
odkladné změny č. 010, 018, 020, 024, 026, 033, 034, 036, 045, 046, 048 a 056
a neodkladné změny č. 007, 008, 009, 011, 012, 013, 016, 017, 019, 021, 025, 027, 029, 032, 035 a 047. Tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné, byly současně nepředvídatelné a zároveň mají vliv na lhůtu pro dokončení Díla.
2. Postupem dle článku 4. ZMĚNA DÍLA Smlouvy došlo ze strany Objednatele ke schválení změn neodkladných. Změny odkladné budou schváleny tímto Dodatkem.
3. V souladu s bodem 4.12. Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku jsou změny neodkladné odsouhlasené v návrzích neodkladných změn a změny odkladné, specifikované specifikacemi odkladných změn, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, a změny č. 011, 025 a 027 mají vliv na lhůtu pro dokončení díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v důsledku čehož došlo:

Finanční přehled změn (bez DPH)

Neodkladná změna	vícepráce	méněpráce	celkem
Neodkladná změna č. 007	65 823,67 Kč	244 011,32 Kč	-178 187,65 Kč
Neodkladná změna č. 008	252 763,36 Kč	16 099,70 Kč	236 663,66 Kč
Neodkladná změna č. 009	106 334,08 Kč	-	106 334,08 Kč
Odkladná změna č. 010	16 531,50 Kč	2 501,63 Kč	14 029,87 Kč
Neodkladná změna č. 011	869 873,01 Kč	-	869 873,01 Kč

Neodkladná změna č. 012	405 002,48 Kč	-	405 002,48 Kč
Neodkladná změna č. 013	397 319,00 Kč	-	397 319,00 Kč
Neodkladná změna č. 016	1 993 812,08 Kč	319 086,66 Kč	1 674 725,42 Kč
Neodkladná změna č. 017	74 404,68 Kč	-	74 404,68 Kč
Odkladná změna č. 018	7 101,01 Kč	-	7 101,01 Kč
Neodkladná změna č. 019	266 091,25 Kč	33 184,26 Kč	232 906,99 Kč
Odkladná změna č. 020	85 181,48 Kč	113 627,12 Kč	- 28 445,64 Kč
Neodkladná změna č. 021	168 370,60 Kč	-	168 370,60 Kč
Odkladná změna č. 024	430 784,51 Kč	-	430 784,51 Kč
Neodkladná změna č. 025	98 180,49 Kč	-	98 180,49 Kč
Odkladná změna č. 026	44 593,04 Kč	936,42 Kč	43 656,62 Kč
Neodkladná změna č. 027	26 479,94 Kč	-	26 479,94 Kč
Neodkladná změna č. 029	23 272,70 Kč	-	23 272,70 Kč
Neodkladná změna č. 032	98 410,82 Kč	-	98 410,82 Kč
Odkladná změna č. 033	26 138,70 Kč	-	26 138,70 Kč
Odkladná změna č. 034	26 093,73 Kč	-	26 093,73 Kč
Neodkladná změna č. 035	232 890,38 Kč	-	232 890,38 Kč
Odkladná změna č. 036	17 255,85 Kč	-	17 255,85 Kč
Odkladná změna č. 045	828 992,60 Kč	-	828 992,60 Kč
Odkladná změna č. 046	20 477,93 Kč	-	20 477,93 Kč
Neodkladná změna č. 047	526 833,39 Kč	-	526 833,39 Kč
Odkladná změna č. 048	80 125,31 Kč	-	80 125,31 Kč
Odkladná změna č. 056	208 739,59 Kč	-	208 739,59 Kč
Souhrn celkem	7 397 877,18 Kč	729 447,11 Kč	6 668 430,07 Kč

2. Dodatkem se upravuje část **IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD a Dodatku č.1	317 682 392,86 Kč	66 713 302,49 Kč	384 395 695,35 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	6 668 430,07 Kč	1 400 370,31 Kč	8 068 800,38 Kč
Z toho vícepráce dle Dodatku č. 2	7 397 877,18 Kč	1 553 554,22 Kč	8 951 431,40 Kč
Z toho méněpráce dle Dodatku č. 2	729 447,11 Kč	153 183,91 Kč	882 631,02 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2	324 350 822,93 Kč	68 113 672,82 Kč	392 464 495,75 Kč

3. Dodatkem se upravuje část **V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

odst. 8.3. Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1.1. Lhůta pro dokončení Díla byla upravena návrhy neodkladných změn č. 011, 025 a 027, které jí prodlužují o 51 dní, tj. do 19 měsíců a 20 dnů ode dne zahájení realizace Díla.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
5. Pravomoc k uzavření Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2537, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 6. 11. 2023.

6. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1. Návrhy změn – Neodkladná změna č. 007, 008, 009, 011, 012, 013, 016, 017, 019, 021, 025, 027, 029, 032, 035 A 047 a specifikace Odkladných změn č. 010, 018, 020, 024, 026, 033, 034, 036, 045, 046, 048 a 056

příloha č. 2. Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

příloha č. 3. Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze

V Praze

za Objednatele:

za Zhotovitele:


.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu
pro sekci rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

.....
Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva
VW WACHAL a.s.

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 007

Návrh neodkladné změny č.007

KZ 01, příčka 2.NP SO.01

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	06.09.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Zrušení příčky, kterým dojde ke spojení kanceláře 01.2.08 a skladu 01.2.07, dále zrušení prosklené stěny do chodby a nahrazení vyzdívkou s ponecháním průvřaku dle PD. Dále dochází k záměně otopného tělesa ve skladu za podlahové topení.

Důvod ke změně :

Klientská změna - požadavek budoucího uživatele.

Důvod ke změně:

Klientská změna

Dopad na termín realizace:

NĚ

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	65 823,67 Kč
	DPH 21 %	13 822,97 Kč
	Cena celkem vč. DPH	79 646,64 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-244 011,32 Kč
	DPH 21 %	-51 242,38 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-295 253,70 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	-178 187,65 Kč
	DPH 21 %	-37 419,41 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-215 607,06 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.


Zhotovitel	Ivo	[Redacted Signature]	11.10.23
Objednatel	Ing.		13.11.23
Projektant	Ing. Ode		12.10.2023
TDS	Ing.		12.10.2023

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 007

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.007

KZ 01, příčka 2.NP SO.01

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	06.09.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Zrušení příčky, kterým dojde ke spojení kanceláře 01.2.08 a skladu 01.2.07, dále zrušení prosklené stěny do chodby a nahrazení vyzdívkou s ponecháním průvlaku dle PD. Dále dochází k záměně otopného tělesa ve skladu za podlahové topení.

Důvod ke změně :

Klientská změna - požadavek budoucího uživatele.

Důvod ke změně:	Klientská změna
-----------------	-----------------

Dopad na termín realizace:	NE
----------------------------	----

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	65 823,67 Kč
	DPH 21 %	13 822,97 Kč
	Cena celkem vč. DPH	79 646,64 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-244 011,32 Kč
	DPH 21 %	-51 242,38 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-295 253,70 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	-178 187,65 Kč
	DPH 21 %	-37 419,41 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-215 607,06 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhovanou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.2024
TDS		Datum :	1.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, požadavek na změnu

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
ZL007	KZ č. 1 - příčka 2. NP SO 01	

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2a-architects s.r.o., Karunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BLUNG CZ s.r.o., V oklínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtovatel:	Ľuboš Pírma

Za zhotovitel:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Cellkem (bez DPH)	-178 187,65 Kč
		DPH	-37 419,41 Kč
		DPH 21 %	-37 419,41 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-215 607,06 Kč

Poznámka:

Razítka a podpis

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL007: KZ č. 1 - příčka 2, NP SO 01

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL007: KZ č. 1 - příčka 2, NP SO 01	- 178 187,65	- 37 419,41	- 215 607,06
S: Stavba	- 178 187,65	- 37 419,41	- 215 607,06
01: SO 01 Hlavní budova	- 178 187,65	- 37 419,41	- 215 607,06
01.1: SO 01.A: architektonická a statická část	- 178 187,65	- 37 419,41	- 215 607,06
3: Svislé a kompletní konstrukce	18 704,97	3 928,04	22 633,01
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 695,73	566,10	3 261,84
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 082,21	647,26	3 729,47
763: Konstrukce suché výstavby(kluzné napojení u přiček a stropů dle předpisů výrobce)	- 12 129,20	- 2 547,13	- 14 676,34
767: Konstrukce zámečnické	- 186 305,00	- 39 124,05	- 225 429,05
776: Podlahy povlakové	- 4 242,43	- 890,91	- 5 133,34
784: Dokončovací práce - malby a tapety	6,07	1,27	7,35
Celkem (bez DPH)	- 178 187,65		
DPH	- 37 419,41		
DPH 21 % ze základny: -178 188	- 37 419,41		
Celkem (včetně DPH)			- 215 607,06

Zakázka: Stavba č. 45109 Zehrnánská stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL007; KZ č. 1 - příčka 2. NP SO 01


Typ: Změnový list

Por	Kód	Popis	MJ	Výměr	Info. cena	Cena
		ZL007: KZ č. 1 - příčka 2. NP SO 01. 5: Stavba 01: SO 01 Hlavní budova 02: 1: SO 01 Architektonická a stavební část 3: Světlo a kompletní konstrukce				- 178 187,65 - 178 187,65 - 178 187,65 - 178 187,65
37	311235151	Zdvojení jednotlivých z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zděva 300 mm z dvoje jednotlivých z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zděva 300 mm	M2			
110	612321321	6: Úpravy plovch u, podlahy a ocelových výplní Omítka výsepozemníkové vnějších ploch nanášená strojně jednotlivě, tloušťky do 10 mm hladká vnitřních konstrukcí stěn Omítka výsepozemníková vnitřních ploch nanášená strojně jednotlivě, tloušťky do 10 mm hladká vnitřních konstrukcí stěn	M2			
1	735511008	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celková výška 50 až 53 mm Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celková výška 50 až 53 mm	M2			
2	28516310	deska systémová pro podlahové topení celkové v 50-53mm s izolací v 30mm deska systémová pro podlahové topení celkové v 50-53mm s izolací v 30mm	M2			
3	19692650	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 15 tl. stěny 1,0mm trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 15 tl. stěny 1,0mm	M			
40	735159110	Montáž otopných těles panelových jednozářných, stavební délky do 1500 mm Montáž otopných těles panelových jednozářných, stavební délky do 1500 mm	KMS			
41	735152274	Otopná tělesa panelová VK jednosložková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přístavní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W Otopná tělesa panelová VK jednosložková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přístavní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W	KLIS			
3	76312146581	763: Konstrukce suché výstavby (kluzná napětí a příčka a terasy dle předpisů výrobce) Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 U, 2 x 1 Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 U, 2 x 12,5 mm bez izolaci, E1 45, stěna tl. 75 mm, profil 50	M2			
2	763121734	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrace nátěr Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrace nátěr	M2			
3	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů LW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, PRK ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, E1 40, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 55 dB	M2			
4	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrace nátěr (oboustranný) Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrace nátěr (oboustranný)	M2			
566	767630836	767: Konstrukce zámočnická Prosklená stěna s dveřmi s protipožární ochranou kompletizovaná, kompl. pro D=M dle podrobného popisu v tabulce ozn. P5.08 Prosklená stěna s dveřmi s protipožární ochranou kompletizovaná, kompl. pro D=M dle podrobného popisu v tabulce ozn. P5.08	KMS			
1	7765211181	776: Podlahy vinylové Montáž podlahovin vinylové na stěnu lepením pásů dle odborné firmy vč syst. prvků a stavební chemie a přípravy, svařovací šňůry tl. 2 mm Montáž podlahovin vinylové na stěnu lepením pásů dle odborné firmy vč syst. prvků a stavební chemie a přípravy, svařovací šňůry tl. 2 mm	M2			
2	28412803	Krytina vinylová na stěny tl. 2 mm krytina vinylová na stěny tl. 2 mm	M2			
3	7765211181	Montáž podlahovin vinylové na stěnu lepením pásů dle odborné firmy vč syst. prvků a stavební chemie a přípravy, svařovací šňůry tl. 2 mm Montáž podlahovin vinylové na stěnu lepením pásů dle odborné firmy vč syst. prvků a stavební chemie a přípravy, svařovací šňůry tl. 2 mm	M2			
4	28412803	Krytina vinylová na stěny tl. 2 mm krytina vinylová na stěny tl. 2 mm	M2			
1	7794101101	784: Dekorační práce - malby a tapety Penetrace podkladu jednonásobně základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobně základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2			
2	780211131	Malby z malby směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m Malby z malby směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	M2			
3	784711131	Malby z malby směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m Malby z malby směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	M2			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 008

Návrh neodkladné změny č.008

Doplnění výtahové kabiny

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	13.07.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Oproti původní PD doplněna výtahová kabina pro invalidní plošinu. V původní PD uvažována pouze invalidní plošina. Z důvodu bezpečné přepravy osob a materiálu požaduje budoucí uživatel doplnění výtahové kabiny. Dále bylo nutné rozšíření výtahové šachty a přilehlé stoupačky do prostoru původního skladu v 1.NP a kuchyňky ve 2.NP

Důvod ke změně :

V původní PD uvažována pouze invalidní plošina ve výtahové šachtě. Z důvodu bezpečné přepravy osob a materiálu požaduje budoucí uživatel doplnění výtahové kabiny.

Důvod ke změně:	Klientská změna
-----------------	-----------------

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	185 678,30 Kč
	DPH 21 %	38 992,44 Kč
	Cena celkem vč. DPH	224 670,74 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-18 099,70 Kč
	DPH 21 %	-3 380,94 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-19 480,64 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	169 578,60 Kč
	DPH 21 %	35 611,50 Kč
	Cena celkem vč. DPH	205 190,10 Kč


Podepsání zmocněnců			
Zhotovitel		Datum :	12.10.23
Objednatel		Datum :	13.11.23
Projektant		Datum :	12.10.2023
TDS		Datum :	12.10.2023

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu:	A
		číslo:	008

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.008

Doplnění výtahové kabiny

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	13.07.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Oproti původní PD doplněna výtahová kabina pro invalidní plošinu. V původní PD uvažována pouze invalidní plošina. Z důvodu bezpečné přepravy osob a materiálu požaduje budoucí uživatel doplnění výtahové kabiny. Dále bylo nutné rozšíření výtahové šachty a přilehlé stoupačky do prostoru původního skladu v 1 NP a kuchyňky ve 2.NP.

Důvod ke změně :

V původní PD uvažována pouze invalidní plošina ve výtahové šachtě. Z důvodu bezpečné přepravy osob a materiálu požaduje budoucí uživatel doplnění výtahové kabiny. Navýšení ceny oproti návrhu neodkladné změny je na základě upřesnění technického řešení a finálního vzhledu výtahové kabiny včetně použitých materiálů vzorkovacím protokolem

Důvod ke změně:

Klientská změna

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	252 763,36 Kč
	DPH 21 %	53 080,31 Kč
	Cena celkem vč. DPH	305 843,67 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-16 099,70 Kč
	DPH 21 %	-3 380,94 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-19 480,64 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	236 663,66 Kč
	DPH 21 %	49 699,37 Kč
	Cena celkem vč. DPH	286 363,03 Kč

Podepsaní zmocněníi pobrzují změou díla v předložném rozsahu: /

Zhotovitel		Datum :	29.2.24
Projektant		Datum :	29.2.24
TDS		Datum :	29.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Ornamentální rozpočtu	Název rozpočtu
ZL008	Doplňení výtahové kabiny
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	LZO-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUJNG CZ s.r.o., V oštinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma
Za zhotovitele:	Za
Datum:	Da
Poznámka:	<i>Rozitka a podpis</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	236 663,66 Kč
DPH	49 699,37 Kč
DPH 21 %	49 699,37 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	286 363,03 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL008: Doplnění výtahové kabiny

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL008: Doplnění výtahové kabiny	236 663,65	49 699,37	286 363,02
S: Stavba	236 663,65	49 699,37	286 363,02
01: SO 01 Hlavní budova	236 663,65	49 699,37	286 363,02
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	236 663,65	49 699,37	286 363,02
003: Svislé konstrukce	236 663,65	49 699,37	286 363,02
009: Ostatní konstrukce a práce	23 220,93	5 086,39	29 307,32
3: Svislé a kompletní konstrukce	4 440,00	932,40	5 372,40
763: Konstrukce suché výstavby(kluzné napojení u příček a stropů dle předpisů výrobce)	- 8 838,59	- 1 856,10	- 10 694,70
767_01: Výtah vč přesunů hmot	38 659,85	8 118,57	46 778,42
776: Podlahy povlakové	158 430,00	39 270,30	197 700,30
783: Dokončovací práce - nátěry	- 5 419,65	- 1 138,13	- 6 557,78
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 893,21	1 447,57	8 340,78
VRN4: Inženýrská činnost	13 027,91	2 735,86	15 763,77
5 250,00	1 102,50	6 352,50	
Celkem (bez DPH)	236 663,65		
DPH	49 699,37		
DPH 21 % ze základny: 236 664	49 699,37		
Celkem (včetně DPH)			286 363,02


Zakázka: Stavba č. 45109 Záchytná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL008 Doplnění výtahové kabiny
 Typ: Změnový list

Por.	Obj	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL008: Doplnění výtahové kabiny				236 563,65
		5: Stavba				236 563,65
		01.50.01 Hlavní budova				236 563,65
		01.50.01.01 Architektonická a statická část				236 563,65
		003: Světlo konstrukce				236 563,65
1	X15829	D+M šachetní lavka poztek, povrchová zádbradř, délka 2m, hloubka 30cm	ks			31 270,41
2	362273110	Příčka z hloubě z tehlelím keramické dleho betonu tl 70 mm	m			
5	998012002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	T			
6	998013018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 5000 m	T			
		009: Ostatní konstrukce a práce				
993	977312134	Řezání stávajících betonových mazanin vyrušených hl do 200 mm	m			
		3: Světlo a kompletní konstrukce				
35	011213401	Zdvo jednotkové z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdvo 175 mm Zdvvo jednotkové z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P20, tl. zdvo 175 mm	M2			
62	342244221	Příčky jednotkové z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm Příčky jednotkové z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	M2			
		753: Konstrukce suché vystavby (kluzné napojení a příčky a strapy dle předpisů výrobce)				
1	761133017	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 26 dB	M2			
2	763172326	Montáž dvířek rozvlněných jednoplošových SDK kof vel. 700 x 700 mm pro příčky a představné stěny	ks			
3	59030764	délka revíru proti požáru pro stěny a podhledy EI 60 700x700 mm	kus			
4	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednotváše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace Podhled ze sádrokartonových desek dvovrstvá zavěšená speciální konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednotváše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	M2			
5	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v výškách výšky přes 6 do 12 m	T			
6	998763383	Příplatek k přesunu hmot tonáží 263 SDK prověšný bez použití mechanické	T			
		767: D1: Výtah vč přesunu hmot				
667	X15830	Doplnění výtahové kabiny	ks			
		776: Podlahy povlahové				
808	77652112R1	Montáž podlahovin vinylové na stěny lepením pásů dle odbavě firmy vč syst prvky a stavební chemie a přípravy,svařovací švy tl 2 mm Montáž podlahovin vinylové na stěny lepením pásů dle odbavě firmy vč syst prvky a stavební chemie a přípravy,svařovací švy tl 2 mm	M2			
810	28412R01	květina vinylové na stěny tl 2 mm květina vinylové na stěny tl 2 mm	M2			
		783: Dokončovací práce - nátěry				
646	78393736R	Bezpečný nátěr-dno výtahové šachty Bezpečný nátěr-dno výtahové šachty	M2			
		9: Ostatní konstrukce a práce, topování				
63	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m			
		VRN4: Inženýrská činnost				
4	04502000	Kompletační a koordináční inženýrská činnost	SOUB			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 009

Návrh neodkladné změny č.009

Archeolog - stavební přípomoc SO 17

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.08.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Pro potřeby archeologických prací, je zapotřebí provést vyskytí terénu pro identifikaci archeologických objektů v místě základových konstrukcí objektu SO.17. Po provedení archeologických prací bude proveden zpětný zásyp po exkalaci archeologických objektů.

Důvod ke změně :

Pro potřeby archeologických prací, které nebyly předpokládány v rámci zadání.

Důvod ke změně:

Nová okolnost oproti PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	106 334,08 Kč
	DPH 21 %	22 330,16 Kč
	Cena celkem vč. DPH	128 664,24 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-ménénáklady	cena bez DPH	106 334,08 Kč
	DPH 21 %	22 330,16 Kč
	Cena celkem vč. DPH	128 664,24 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	12.10.23
Objednatel		Datum :	13.11.23
Projektant		Datum :	12.10.2023
TDS		Datum :	12.10.2023

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	009

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.009

Archeolog - stavební přípomoc SO 17

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.08.2023	 WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Pro potřeby archeologických prací, je zapotřebí provést vyskrytí terénu pro identifikaci archeologických objektů v místě základových konstrukcí objektu SO.17. Po provedení archeologických prací bude proveden zpětný zásyp po exkalaci archeologických objektů.

Důvod ke změně :

Pro potřeby archeologických prací, které nebyly předpokládány v rámci zadání. Nová okolnost na stavbě

Důvod ke změně:

Nová okolnost na stavbě

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	106 334,08 Kč
	DPH 21 %	22 330,16 Kč
	Cena celkem vč. DPH	128 664,24 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	106 334,08 Kč
	DPH 21 %	22 330,16 Kč
	Cena celkem vč. DPH	128 664,24 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL009	Archeolog - stavební přípomoc 2	

Název stavby:	<i>Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel</i>
Objednatel:	<i>Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1</i>
Zhotovitel:	<i>VIW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Lzo-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2</i>
Technický dozor:	<i>BJUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice</i>
Rozpočtovatel:	<i>Luboš Purma</i>

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:		Celkem (bez DPH) 106 334,08 Kč
			DPH 22 330,16 Kč
<i>Rozříška a podpis</i>	<i>Rozříška a podpis</i>		DPH 21 % 22 330,16 Kč
		DPH 15 % Kč	
		Cena celkem (včetně DPH) 128 664,23 Kč	

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL009: Archeolog - stavební přípomoc 2


Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL009: Archeolog - stavební přípomoc 2	106 334,08	22 330,16	128 664,23
S: Stavba	106 334,08	22 330,16	128 664,23
02.1: 50 02.04 Cílové voliéry 1	106 334,08	22 330,16	128 664,23
02.2: 50 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část	106 334,08	22 330,16	128 664,23
1: Zemní práce	106 334,08	22 330,16	128 664,23
Celkem (bez DPH)	106 334,08		
DPH	22 330,16		
DPH 21 % ze základny: 106 334	22 330,16		
Celkem (včetně DPH)			128 664,23

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	011

Návrh neodkladná změny č.011

Změna monolitických šachet

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	04.10.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Z důvodu nezbytného pro užívání a udržování prostorů záchrané stanice je nutné zvětšení šachet pro vypouštění šoupě na rozměr 1200x800 mm. Tato změna je zhotovena ze ztraceného bednění s izolačním nátěrem. Šachy budou uzavřeny ocelovým poklopem.

Důvod ke změně :

Požadavek na zvětšení šachet a doplnění čistitelných kusů potrubí potřebných k údržbě. Při použití plastových šachet nelze zajistit čištění zaneseného šoupěte.

Důvod ke změně:	Klientská změna
-----------------	-----------------

Dopad na termín realizace: ANO, 30 dní

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 030 004,41 Kč
	DPH 21 %	216 300,93 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 246 305,34 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-89 511,17 Kč
	DPH 21 %	-18 797,35 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-108 308,52 Kč
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	940 493,24 Kč
	DPH 21 %	197 503,58 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 137 996,82 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.


Zhotovitel		Datum :	12.10.23
Objednatel		Datum :	16.11.23
Projektant		Datum :	12.10.2023
TDS		Datum :	12.10.2023

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 011

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.011

Změna monolitických šachet

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	08.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Z důvodu nezbytného pro užívání a udržování prostorů záchrané stanice je nutné zvětšení šachet pro údržbu a čištění vypouštěcích šoupat na rozměr 1200x800 mm. Vzhledem k tomu, že původní šachty již byly osazeny, je nutná jejich demontáž a vybourání prostoru pro větší šachtu. Nové šachty jsou zhotoveny ze ztraceného bednění s izolačním nátěrem. Šachty budou uzavřeny ocelovým poklopem.

Důvod ke změně :

Požadavek na zvětšení šachet a doplnění čistitelných kusů potrubí potřebných k údržbě. Při použití plastových šachet malých rozměrů nelze zajistit čištění a rozebrání zaneseného šoupáte. Rozpočet byl upraven dle skutečně provedených prací.

Důvod ke změně:

Klientská změna

Dopad na termín realizace:

ANO, 30 dní

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	869 873,01 Kč
	DPH 21 %	182 673,33 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 052 546,34 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	869 873,01 Kč
	DPH 21 %	182 673,33 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 052 546,34 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	29.2.24
Projektant		Datum :	29.2.24
TDS		Datum :	29.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky 230020	Zakázka Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu ZL011	Název rozpočtu Změna monolitických šachet
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VM WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L&O-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BLUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma
Za zhotovitele: Tomáš Kubín	[Redacted]
Datum:	[Redacted]
Za objednatele: BLUNG CZ s.r.o., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1	[Redacted]
Datum:	[Redacted]
Poznámka:	Razítko a podpis
Poznámka:	Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	869 873,01 Kč
DPH	182 673,33 Kč
DPH 21 %	182 673,33 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 052 546,34 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL011: Změna monolitických šachet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL011: Změna monolitických šachet	869 873,01	182 673,33	1 052 546,34
5: Stavba	869 873,01	182 673,33	1 052 546,34
01: SO 01 Hlavní budova	91 831,32	19 284,58	111 115,90
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	91 831,32	19 284,58	111 115,90
1: Zemní práce	2 939,03	617,20	3 556,22
2: Zakládání	22 003,00	4 620,63	26 623,64
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 098,62	230,71	1 329,34
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 990,60	3 568,03	20 558,63
8: Trubní vedení	23 482,99	4 931,43	28 414,41
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 550,00	5 155,50	29 705,50
946: Zemní práce při externích montážích	176,00	36,96	212,96
997: Přesun sutě	503,29	105,69	608,98
998: Přesun hmot	87,79	18,44	106,22
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1	328 334,58	68 992,26	397 326,85
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část	328 334,58	68 992,26	397 326,85
1: Zemní práce	11 756,10	2 468,78	14 224,88
2: Zakládání	82 232,92	17 268,91	99 501,84
3: Svislé a kompletní konstrukce	4 394,50	922,84	5 317,34
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	62 541,96	13 133,81	75 675,77
8: Trubní vedení	66 326,40	13 928,54	80 254,94
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 200,00	20 622,00	118 822,00
946: Zemní práce při externích montážích	704,00	147,84	851,84
997: Přesun sutě	2 027,55	425,79	2 453,34
998: Přesun hmot	351,16	73,74	424,90
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2	369 012,49	77 492,62	446 505,11
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část	369 012,49	77 492,62	446 505,11
1: Zemní práce	20 573,18	4 320,37	24 893,54
2: Zakládání	109 237,34	22 939,84	132 177,18
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	107 255,45	22 523,64	129 779,10
8: Trubní vedení	116 071,20	24 374,95	140 446,15
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 500,00	2 205,00	12 705,00
946: Zemní práce při externích montážích	1 232,00	258,72	1 490,72
997: Přesun sutě	3 528,80	741,05	4 269,85
998: Přesun hmot	614,52	129,05	743,57
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	80 494,61	16 903,87	97 398,48
10.1: SO 10 Architektonická a statická část	80 494,61	16 903,87	97 398,48
1: Zemní práce	2 939,03	617,20	3 556,22
2: Zakládání	12 955,47	2 720,65	15 676,12
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 751,43	9 607,80	55 359,23
8: Trubní vedení	16 581,60	3 482,14	20 063,74
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 500,00	315,00	1 815,00
946: Zemní práce při externích montážích	176,00	36,96	212,96
997: Přesun sutě	503,29	105,69	608,98
998: Přesun hmot	87,79	18,44	106,22
Celkem (bez DPH)	869 873,01		
DPH		182 673,33	
DPH 21 % ze základny: 869 873		182 673,33	
Celkem (včetně DPH)			1 052 546,34

Zakázka: Stavba č. 45109 Zachráněná stanice pro voňné žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZLO11 Změna monolitických šachet
 Typ: Změnový list

Průř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Polst. cena	Cena
<p>ZLO11: Změna monolitických šachet</p> <p>5: Stavba</p> <p>01: SO 01 Hlavní budova</p> <p>01.1: SO 01 Architektonická a statická část</p> <p>1: Zemní práce</p>						869 873,01
684	133212821	Hlíbení zapálených šachet v horní třídě těžnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m ² ručně	m3			869 873,01
<p>2: Zakládání</p>						
16	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20-XC2 Základy z betonu	M3			91 851,32
24	275361821	Výstup základů (patky,pražky,desky,tracové bednění,parapety,opěrné zdi) z betonářské oceli 10 505 (R)	T			91 831,32
25	279113146	Základové zdi z tvárnice stracceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm Základové zdi z tvárnice stracceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	M2			2 936,01
696	380931116R0P	Vložení trnu prům. 20 mm do betonu do hl. 300mm na želez. lepidlo	ks			2 936,01
<p>3: Systém a kompletní konstrukce</p>						
685	985523312.SKA	Spojovací materiál Sika MonoTop 111 spojovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2			2 936,01
<p>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</p>						
164	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou jednosložkovou na bázi cementu izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	M2			2 936,01
165	71113111R	Hydroizolační nátěr tl 2 mm na beton vhodný pro aplikaci v bazénu Hydroizolační nátěr tl 2 mm na beton vhodný pro aplikaci v bazénu	M2			2 936,01
177	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T			2 936,01
<p>8: Trubní vedení</p>						
30	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámy pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámy pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	KUS			2 936,01
56	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS			2 936,01
669	X15823	Poklop kanalizační ocelový	ks			2 936,01
671	X15834	D+M distalbní část potrubí	ks			2 936,01
75	936275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot olávaný výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot olávaný výkop	T			2 936,01
<p>9: Ostatní konstrukce z práce, bourání</p>						
670	X15824	Vybourání šachty	ks			2 936,01
<p>945: zemní práce při extenzích montáží</p>						
694	464673115	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	T			2 936,01
<p>997: Přesun suti</p>						
5	997013501	Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T			2 936,01
6	997013506	Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	T			2 936,01
<p>998: Přesun hmot</p>						
159	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	T			2 936,01
<p>02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1</p> <p>02.1: SO 02 Ocelové voliéry - Architektonická a statická část</p> <p>2: Zemní práce</p>						
684	133212821	Hlíbení zapálených šachet v horní třídě těžnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m ² ručně	m3			2 936,01
<p>2: Zakládání</p>						
16	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20-XC2 Základy z betonu	M3			2 936,01
24	275361821	Výstup základů (patky,pražky,desky,tracové bednění,parapety,opěrné zdi) z betonářské oceli 10 505 (R)	T			2 936,01
25	279113146	Základové zdi z tvárnice stracceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm Základové zdi z tvárnice stracceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	M2			2 936,01
696	380931116R0P	Vložení trnu prům. 20 mm do betonu do hl. 300mm na želez. lepidlo	ks			2 936,01
<p>3: Systém a kompletní konstrukce</p>						
685	985523312.SKA	Spojovací materiál Sika MonoTop 111 spojovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2			2 936,01
<p>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</p>						
164	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou jednosložkovou na bázi cementu izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	M2			2 936,01
165	71113111R	Hydroizolační nátěr tl 2 mm na beton vhodný pro aplikaci v bazénu Hydroizolační nátěr tl 2 mm na beton vhodný pro aplikaci v bazénu	M2			2 936,01
177	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T			2 936,01


Popis	Kód	Popis	Mj	vyhled	zobra	zobra
Osazení betonových třířísťových prstenců nebo rámu pod poklopky a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Osazení betonových třířísťových prstenců nebo rámu pod poklopky a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	492117121	30				
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	899104112	56				
Poklop kanalizační ocelový	X15823	669				
D=M čistitelné části potrubí	X15824	671				
9. Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Vybourání šachty	X15824	679				
946 Zemní práce při ústerních montážích						
Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kol odpadu 17 02 03	469973115	694				
992: Převazovací						
Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost do 1 km Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost do 1 km	997013501	5				
Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km	997014508	6				
998: Přesun hmot						
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou výškovou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou výškovou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	998011002	159				
05 50 03 06 11, 17 Ocelové voliéry 2 06 2 50 06 voliéry s vyběhem pro lázně z vodní tlásky - Architektonická a statická část 1: Zemní práce						
Hřebenění zapojených šachet v horní třídě těžítelnosti i skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	X3212821	684				
Z: Zakládání						
Základy z betonu prostého pasy betonu kamennem neprokládaného tř. C 16/20-XC2 Základy z betonu prostého pasy betonu kamennem neprokládaného tř. C 16/20-XC2	274313611	14				
Výrub základů (patky, prahy, desky, tracené bednění parapety, opěrné zdi) z betonářské oceli D6 S15 (R) Výrub základů (patky, prahy, desky, tracené bednění parapety, opěrné zdi) z betonářské oceli D8 S15 (R)	275351821	24				
Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	279113144	25				
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
Izolace proti zemní vlhkosti matracími a brny na studena na ploše vodorovná V těsnici stárkou jednosložkovou na bázi cementu Izolace proti zemní vlhkosti matracími a brny na studena na ploše vodorovné V těsnici stárkou jednosložkovou na bázi cementu	711131327	164				
Hydroizolační nátěr tl 2 mm na beton vhodný pro aplikaci v bazénu Hydroizolační nátěr tl 2 mm na beton vhodný pro aplikaci v bazénu	711131318	165				
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	998711102	177				
8. Třířísťové						
Osazení betonových třířísťových prstenců nebo rámu pod poklopky a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Osazení betonových třířísťových prstenců nebo rámu pod poklopky a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	492112121	30				
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	899104112	56				
Poklop kanalizační ocelový	X15823	669				
D=M čistitelné části potrubí	X15824	671				
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Demontáž šachty	X15824.1	679				
946 Zemní práce při ústerních montážích						
Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kol odpadu 17 02 03	469973115	694				
997: Přesun hmot						
Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost do 1 km Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost do 1 km	997013501	5				
Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km Odvosnutí a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km	997013509	6				
998: Přesun hmot						
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou výškovou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou výškovou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	998011002	159				
10: S0 30 Budova izolace s dilancí 10.1: S0 10 Architektonická a statická část 1: Zemní práce						
Hřebenění zapojených šachet v horní třídě těžítelnosti i skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	X3212821	684				
Z: Zakládání						
Základy z betonu prostého pasy betonu kamennem neprokládaného tř. C 16/20-XC2 Základy z betonu prostého pasy betonu kamennem neprokládaného tř. C 16/20-XC2	274313611	14				

Popis	Kód	Popis
24	275361R21	Výstuž táhla oči (patky, prahy, desky, žebra) včetně bednění parapety, oběmné rádi a litonářské oceli 10 505 (K) Výstuž táhla oči (patky, prahy, desky, žebra) včetně bednění parapety, oběmné rádi) a betonářské oceli 10 505 (K)
25	279111364	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
71. Izolace proti vodě, vlnkotá a plynům		
164	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti netěradly a směly za studena na ploše vodorovné V těsnici vlhkou jednosložkovou na bázi cementu Izolace proti zemní vlhkosti netěradly a směly za studena na ploše vodorovné V těsnici vlhkou jednosložkovou na bázi cementu
165	711113118	Hydroizolační nátěr tl 2 mm na betonu vlnkotá pro vlnkotá v bazénu Hydroizolační nátěr tl 2 mm na betonu vlnkotá pro vlnkotá v bazénu
177	948711102	Přesun hmot při izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přepravovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objekttech výšky přes Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přepravovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objekttech výšky přes 6 do 12 m
8. Plošná odtěra		
40	452112121	Odtěra betonových tlaků pístenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Odtěra betonových tlaků pístenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
56	899104112	Odtěra poklopů železobetonových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 Odtěra poklopů železobetonových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600
669	825823	Poklop kanalizační ocelový
671	825824	D+M čistící částí potrubí
9. Odtěra konstrukce a práce, boční		
670	415824_1	Demontáž řezky
946. Zemní práce při exteriérových montážích		
694	460973115	Poplatek za uložení na skládce (skladkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 05
997. Přesun sušé		
5	997013501	Odvoz sušé a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz sušé a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost do 1 km
8	997013509	Odvoz sušé a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km Odvoz sušé a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km
204. Přesun hmot		
159	948011002	Přesun hmot při budovách občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 012

Návrh neodkladné změny č.012

Podlité patek sloupů

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	15.08.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

U zámečnických konstrukcí je potřeba doplnit podlité jednotlivých patek sloupů. .

Důvod k změně :

Položka pro podlité sloupů zámečnických konstrukcí nebyla obsažena v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.

Důvod ke změně:

Chyba v projektu

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	405 002,48 Kč
	DPH 21 %	85 050,52 Kč
	Cena celkem vč. DPH	490 053,00 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	405 002,48 Kč
	DPH 21 %	85 050,52 Kč
	Cena celkem vč. DPH	490 053,00 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnoutou změnu díla v předloženém rozsahu.


Zhotovitel		um :	12.10.2023
Objednatel		um :	13.11.23
Projektant		um :	12.10.2023
TDS		um :	12.10.2023

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	012

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.012

Podliti patek sloupů

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	15.08.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

U zámečnických konstrukcí je potřeba doplnit podliti jednotlivých patek sloupů.

Důvod k změně :

Položka pro podliti sloupů zámečnických konstrukcí nebyla obsažena v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr. Podliti sloupů je nutné k vyplnění prostoru mezi ocelovou konstrukcí a betonem.

Důvod ke změně:

Chyba v projektu

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	405 002,48 Kč
	DPH 21 %	85 050,52 Kč
	Cena celkem vč. DPH	490 053,00 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	405 002,48 Kč
	DPH 21 %	85 050,52 Kč
	Cena celkem vč. DPH	490 053,00 Kč




Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL012	Podlití sloupů
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL o.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Karunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtovatel:	Luboš Purnia
Za zhotovitele Datum:	
Poznámka:	 Razítko o podpis
	 Razítko a podpis
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	405 002,48 Kč
DPH	85 050,52 Kč
DPH 21 %	85 050,52 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	490 053,00 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL012: Podlití sloupů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL012: Podlití sloupů	405 002,48	85 050,52	490 053,00
5: Stavba	405 002,48	85 050,52	490 053,00
01: SO 01 Hlavní budova	19 832,53	4 164,83	23 997,36
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	19 832,53	4 164,83	23 997,36
767: Konstrukce zámečnické	19 832,53	4 164,83	23 997,36
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1	134 319,75	28 207,14	162 526,88
02.1: SO 02 Univerzální voliér - Architektonická a statická část	105 123,90	22 076,02	127 199,92
767: Konstrukce zámečnické	105 123,90	22 076,02	127 199,92
02.2: SO 04 Voliery pro šelmy a výběhem - Architektonická a stavební část	29 195,83	6 131,12	35 326,95
767: Konstrukce zámečnické	29 195,83	6 131,12	35 326,95
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliery 2	250 850,12	52 678,55	303 528,76
05.1: SO 05 Voliery pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část	24 982,86	5 246,40	30 229,26
767: Konstrukce zámečnické	24 982,86	5 246,40	30 229,26
05.2: SO 06 Voliery s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část	24 982,86	5 246,40	30 229,26
767: Konstrukce zámečnické	24 982,86	5 246,40	30 229,26
05.3: SO 11 Voliery veverka - Architektonická a statická část	14 597,91	3 065,56	17 663,48
767: Konstrukce zámečnické	14 597,91	3 065,56	17 663,48
05.4: SO 17 Rozletová voliery pro velké dravce a sovy - Architektonická a statická část	186 286,59	39 120,18	225 406,77
767: Konstrukce zámečnické	186 286,59	39 120,18	225 406,77
Celkem (bez DPH)	405 002,48		
DPH		85 050,52	
DPH 21 % ze základny: 405 002		85 050,52	
Celkem (včetně DPH)			490 053,00

Zakázka: Stavba č. 45109 Zachránná stanice pro vodň žijící živočichy, zhotovitel

Rozpočet: ZLO12 Podliti sloupů

Typ: Změnový list

Pop	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLO12: Podliti sloupů				405 002,48
		5: Stavba				405 002,48
		01. 50 01 Měrná budova				19 452,51
		01.1. 50 01 Architektonická a stavební část				19 452,51
		767: Konstrukce zámečnické				19 452,51
1	278383112	Zálivka z cementové závlivkové hmoty př. do 1 m ² tl. do 25 mm				
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m ² tl. do 0,25 m				
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		01. 50 02.04 Ocelové voliéry 1				
		01.1. 50 02 (univerzální voliéry - Architektonická a stavební část				
		767: Konstrukce zámečnické				
1	278383112	Zálivka z cementové závlivkové hmoty př. do 1 m ² tl. do 25 mm				
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m ² tl. do 0,25 m				
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		01. 50 03.06 Voliéry pro šelmy a výběhem - Architektonická a stavební část				
		767: Konstrukce zámečnické				
1	278383112	Zálivka z cementové závlivkové hmoty př. do 1 m ² tl. do 25 mm				
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m ² tl. do 0,25 m				
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		01. 50 03.06.11.17 Ocelové voliéry 2				
		01.1. 50 06 Voliéry pro brkotavé ptáky - Architektonická a stavební část				
		767: Konstrukce zámečnické				
1	278383112	Zálivka z cementové závlivkové hmoty př. do 1 m ² tl. do 25 mm				
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m ² tl. do 0,25 m				
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		01. 50 05 Voliéry s výběhem pro labuť a vodní ptáky - Architektonická a stavební část				
		767: Konstrukce zámečnické				
1	278383112	Zálivka z cementové závlivkové hmoty př. do 1 m ² tl. do 25 mm				
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m ² tl. do 0,25 m				
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		01. 50 11 Voliéra veverky - Architektonická a stavební část				
		767: Konstrukce zámečnické				
1	278383112	Zálivka z cementové závlivkové hmoty př. do 1 m ² tl. do 25 mm				
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m ² tl. do 0,25 m				
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		01. 50 17 Rzeletová voliéra pro velké dravce s tovy - Architektonická a stavební část				
		767: Konstrukce zámečnické				
1	278383112	Zálivka z cementové závlivkové hmoty př. do 1 m ² tl. do 25 mm				
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m ² tl. do 0,25 m				
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

STAVBA:

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Revize listu : A

číslo : 013

Návrh neodkladné změny č.013**Prostupy spodní stavby**

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	21.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění prostupů pro ZTI a elektro do rozpočtu včetně jádrového vrtání a následného opracování prostupů.

Důvod ke změně :

V rozpočtu nebyly obsaženy prostupy.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Genový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	397 319,00 Kč
	DPH 21 %	83 436,99 Kč
	Cena celkem vč. DPH	480 755,99 Kč
Genový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	397 319,00 Kč
	DPH 21 %	83 436,99 Kč
	Cena celkem vč. DPH	480 755,99 Kč

Podepsání zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu


Zhotovitel		Datum :	29.2.24
Objednatel		Datum :	7.3.24
Projektant		Datum :	29.2.24
TDS		Datum :	29.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, odhad nákladů

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 013

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.013

Prostupy spodní stavby

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	21.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění prostupů pro ZTI a elektro do rozpočtu včetně jádrového vrtání a následného opracování prostupů.

Důvod ke změně :

V rozpočtu nebyly obsaženy prostupy.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	397 319,00 Kč
	DPH 21 %	83 436,99 Kč
	Cena celkem vč. DPH	480 755,99 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	397 319,00 Kč
	DPH 21 %	83 436,99 Kč
	Cena celkem vč. DPH	480 755,99 Kč


Podepsaní zmocněnci:

Zhotovitel		Datum :	21.3.24
Projektant		Datum :	21.3.2024
TDS		Datum :	21.03.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL013	Prostupy spodní stavby, hydroizolace
Název stavby:	<i>Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel</i>
Objednatel:	<i>Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Projektant:	<i>L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2</i>
Technický dozor:	<i>BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Štrašnice</i>
Rozpočtovatel:	<i>Luďoš Purma</i>
Za Dě	
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	397 319,00 Kč
DPH	83 436,99 Kč
DPH 21 %	83 436,99 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	480 755,99 Kč
Poznámka:	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL013: Prostupy spodní stavby, hydroizolace

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL013: Prostupy spodní stavby, hydroizolace	397 319,00	83 436,99	480 755,99
5: Stavba	397 319,00	83 436,99	480 755,99
01: SO 01 Hlavní budova	183 359,36	38 505,47	221 864,83
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	183 359,36	38 505,47	221 864,83
009: Ostatní konstrukce a práce	135 063,36	28 363,31	163 426,67
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 296,00	10 142,16	58 438,16
02: SO 02,04 Ocelové voliéry I	82 211,73	17 264,46	99 476,19
02.1: SO 02 Universální volier - Architektonická a statická část	71 500,34	15 015,07	86 515,41
009: Ostatní konstrukce a práce	33 500,34	7 035,07	40 535,41
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 000,00	7 980,00	45 980,00
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část	10 711,39	2 249,39	12 960,78
009: Ostatní konstrukce a práce	5 583,39	1 172,51	6 755,90
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 128,00	1 076,88	6 204,88
03: SO 03 Sklad	11 237,85	2 359,95	13 597,79
03.1: SO 03 Architektonická a statická část	11 237,85	2 359,95	13 597,79
003: Světlé konstrukce	2 517,85	528,75	3 046,59
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 720,00	1 831,20	10 551,20
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry Z	66 218,77	13 905,94	80 124,72
05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část	21 837,35	4 585,84	26 423,19
009: Ostatní konstrukce a práce	12 097,35	2 540,44	14 637,79
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 740,00	2 045,40	11 785,40
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labuť a vodní ptáky - Architektonická a statická část	31 976,91	6 715,15	38 692,06
003: Světlé konstrukce	6 916,91	1 452,55	8 369,46
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 060,00	5 262,60	30 322,60
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část	8 536,56	1 792,68	10 329,23
003: Světlé konstrukce	1 852,56	389,04	2 241,59
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 684,00	1 403,64	8 087,64
05.4: SO 17 Rozletová voliéra pro velké dravce a sovy - Architektonická a statická část	3 867,96	812,27	4 680,24
003: Světlé konstrukce	607,96	127,67	735,64
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 260,00	684,60	3 944,60
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	12 271,18	2 576,95	14 848,13
10.1: SO 10 Architektonická a statická část	12 271,18	2 576,95	14 848,13
003: Světlé konstrukce	2 489,18	522,73	3 011,91
009: Ostatní konstrukce a práce	1 062,00	223,02	1 285,02
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 720,00	1 831,20	10 551,20
12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty	42 020,11	8 824,22	50 844,33
12.1: SO 12 Výběh se zázemím pro vodní savce - Architektonická a statická část	16 842,44	3 536,91	20 379,35
003: Světlé konstrukce	3 762,44	790,11	4 552,55
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 080,00	2 746,80	15 826,80
12.2: SO 13-14 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část	8 392,56	1 762,44	10 154,99
003: Světlé konstrukce	1 852,56	389,04	2 241,59
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 540,00	1 373,40	7 913,40
12.3: SO 15 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část	8 392,56	1 762,44	10 154,99
003: Světlé konstrukce	1 852,56	389,04	2 241,59
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 540,00	1 373,40	7 913,40
12.4: SO 16 Karanténní výběh - Architektonická a statická část	8 392,56	1 762,44	10 154,99
003: Světlé konstrukce	1 852,56	389,04	2 241,59
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 540,00	1 373,40	7 913,40
Celkem (bez DPH)	397 319,00		
DPH	83 436,99		
DPH 21 % ze základny: 397 319	83 436,99		
Celkem (včetně DPH)		480 755,99	

Zakázka: Stavba č. 45109 Zachránná stanice pro vlně žijící živočichy: zhotovitel
 Rozpočet: ZL013: Prostupy spodní stavby, hydroizolace
 Typ: Změnový list


Průř.	Kód	Nápis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL013: Prostupy spodní stavby, hydroizolace				397 319,00
		5: Stavba				397 319,00
		03: SO 01 Betonová budova				183 359,36
		01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část				183 359,36
		009: Ostatní konstrukce a práce				183 359,36
63	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				183 359,36
672	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů Ø přes 100 do 220 mm				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
673	X15826	Zatěsnění prostupu hydroizolací - závitová tyč				
		02: SO 02.01 Ocelové voliéry 1				
		02.1: SO 02.1.1 Svislá část - Architektonická a statická část				
		009: Ostatní konstrukce a práce				
63	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
673	X15826	Zatěsnění prostupu hydroizolací - závitová tyč				
		02: SO 02.04 Voliéry pro kény s vybíhem - Architektonická a statická část				
		02.1: SO 02.1.1 Svislá část - Architektonická a statická část				
		009: Ostatní konstrukce a práce				
63	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
673	X15826	Zatěsnění prostupu hydroizolací - závitová tyč				
		03: SO 03 Sálád				
		03.1: SO 03.1 Architektonická a statická část				
		009: Svislé konstrukce				
719	334359111	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 150				
720	334359112	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 300				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
		05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2				
		05.1: SO 05.1 Voliera pro křivcovité trávy - Architektonická a statická část				
		009: Ostatní konstrukce a práce				
63	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
673	X15826	Zatěsnění prostupu hydroizolací - závitová tyč				
		05.2: SO 05.2 Voliera s vybíhem pro lázně a vodní pásy - Architektonická a statická část				
		009: Svislé konstrukce				
719	334359111	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 150				
720	334359112	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 300				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
673	X15826	Zatěsnění prostupu hydroizolací - závitová tyč				
		05.3: SO 05.3 Voliera s vybíhem pro lázně a vodní pásy - Architektonická a statická část				
		009: Svislé konstrukce				
719	334359111	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 150				
720	334359112	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 300				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
673	X15826	Zatěsnění prostupu hydroizolací - závitová tyč				
		05.4: SO 05.4 Voliera s vybíhem pro lázně a vodní pásy - Architektonická a statická část				
		009: Svislé konstrukce				
719	334359111	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 150				
720	334359112	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 300				
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
672	711493001	Operování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému spodní stavby				
673	X15826	Zatěsnění prostupu hydroizolací - závitová tyč				
		06: SO 10 Budova izolace s dřívem				
		10.1: SO 10.1 Architektonická a statická část				
		009: Svislé konstrukce				
719	334359111	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 150				
720	334359112	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 300				
		009: Ostatní konstrukce a práce				

Por	číslo	Popis
682	877191119	Hydroizolace vnitřní nástěnných konstrukcí z těsnících materiálů D přes 100 do 110 mm
		712: izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
672	711493001	Opravení průstupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby
		12: SO 13-10 + SO 10 výhled zděné objekty 001: Světlá konstrukce
719	334359111	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 150
720	334359112	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 300
		711: izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
672	711493001	Opravení průstupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby
		12: SO 13+14 výběh se zateplením pro kopovnice - Architektonická a statická část 001: Světlá konstrukce
719	334359111	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 150
720	334359112	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 300
		711: izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
672	711493001	Opravení průstupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby
		12: SO 15 výběh se zateplením pro kopovnice - Architektonická a statická část 001: Světlá konstrukce
719	334359111	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 150
720	334359112	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 300
		711: izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
672	711493001	Opravení průstupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby
		12: SO 16 kámenňácký výběh - Architektonická a statická část 001: Světlá konstrukce
719	334359111	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 150
720	334359112	Výraz bednění pro přestup trub betonovou konstrukcí DN 300
		711: izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
672	711493001	Opravení průstupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 016

Návrh neodkladné změny č.016

Změna zakládání

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	21.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Záměna technologie z úpravy zeminy vápnem na zesílení tloušťky základové desky a navýšení výztuže dle návrhu statika pro objekty SO.03 - 06, SO.10 - 13, SO.15 a SO.16.

Důvod ke změně :

Zvolená technologie úpravy zeminy vápnem nemůže být provedena z důvodu následného poškození velké části této stabilizované vrstvy výkopy pro základové konstrukce a pro rozvody sítí pod objektem. Následně by vytěžený materiál byl znehodnocen a muselo by dojít k jeho nahrazení. Z toho důvodu se přistoupilo k záměně technologie provádění. Změna je vydána jako neodkladná, aby se předešlo zastavení prací a posunu termínu dokončení stavby.

Důvod ke změně:

Nová okolnost oproti PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 993 812,08 Kč
	DPH 21 %	418 700,54 Kč
	Cena celkem vč. DPH	2 412 512,62 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-319 086,66 Kč
	DPH 21 %	-67 008,20 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-386 094,86 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 674 725,42 Kč
	DPH 21 %	351 692,34 Kč
	Cena celkem vč. DPH	2 026 417,76 Kč

Podepsaní zmocněnci


Zhotovitel		Datum :	29.2.24
Objednatel		Datum :	7.3.24
Projektant		Datum :	29.2.24
TDS		Datum :	29.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 016

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.016

Změna zakládání

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	21.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Záměna technologie z úpravy zeminy vápnem na zesílení tloušťky základové desky a navýšení výztuže dle návrhu statika pro objekty SO.03 - 06, SO.10 - 13, SO.15 a SO.16.

Důvod ke změně :

Zvolená technologie úpravy zeminy vápnem nemůže být provedena z důvodu následného poškození velké části této stabilizované vrstvy výkopy pro základové konstrukce a pro rozvody sítí pod objektem. Následně by vytěžený materiál byl znehodnocen a muselo by dojít k jeho nahrazení. Z toho důvodu se přistoupilo k záměně technologie provádění. Změna je vydána jako neodkladná, aby se předešlo zastavení prací a posunu termínu dokončení stavby.

Důvod ke změně:

Nová okolnost oproti PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 993 812,08 Kč
	DPH 21 %	418 700,54 Kč
	Cena celkem vč. DPH	2 412 512,62 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-319 086,66 Kč
	DPH 21 %	-67 008,20 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-386 094,86 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 674 725,42 Kč
	DPH 21 %	351 692,34 Kč
	Cena celkem vč. DPH	2 026 417,76 Kč

Podepsání zmocněn

Zhotovitel

Datum :

29.2.24

Projektant

Datum :

29.2.24


TDS

Datum :

25.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
02	Název rozpočtu													
ZL016	Změna zakládání objektů - mimo stabilizaci													
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:	VV WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšánách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice													
Rozpočtoval:	Luboš Pjurma													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>1 674 725,42 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>351 692,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>351 692,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>2 026 417,76 Kč</td> </tr> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	1 674 725,42 Kč	DPH	351 692,34 Kč	DPH 21 %	351 692,34 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	2 026 417,76 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	1 674 725,42 Kč													
DPH	351 692,34 Kč													
DPH 21 %	351 692,34 Kč													
DPH 15 %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	2 026 417,76 Kč													
Poznámka:														

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL016: Změna zakládání objektů - mimo stabilizaci

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL016: Změna zakládání objektů - mimo stabilizaci	1 674 725,42	351 692,34	2 026 417,76
5: Stavba	1 674 725,42	351 692,34	2 026 417,76
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1	1 111 802,73	27 678,57	1 139 481,30
02.2: SO 04 Voliéra pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část	1 111 802,73	27 678,57	1 139 481,30
1: Zemní práce	- 16 232,17	- 3 408,76	- 19 640,93
2: Zakládání	148 034,90	31 087,33	179 122,23
03: SO 03 Sklad	286 597,06	60 185,38	346 782,44
03.1: SO 03 Architektonická a statická část	286 597,06	60 185,38	346 782,44
1: Zemní práce	- 28 645,23	- 6 015,50	- 34 660,73
2: Zakládání	315 242,29	66 200,88	381 443,17
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2	914 460,85	191 406,78	1 105 867,64
05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část	316 209,94	66 102,83	382 312,77
1: Zemní práce	- 34 520,79	- 7 249,37	- 41 770,15
2: Zakládání	350 729,73	73 652,19	424 381,92
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část	537 512,48	112 877,62	650 390,11
1: Zemní práce	- 50 235,99	- 10 549,56	- 60 785,54
2: Zakládání	57 744,44	12 126,33	69 870,77
05.3: SO 11 Voliéra veverka - Architektonická a statická část	587 748,47	123 427,18	711 175,65
1: Zemní práce	- 5 157,13	- 1 083,00	- 6 240,13
2: Zakládání	62 901,57	13 209,33	76 110,90
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	125 605,20	26 377,09	151 982,29
10.1: SO 10 Architektonická a statická část	125 605,20	26 377,09	151 982,29
1: Zemní práce	- 36 354,04	- 7 634,35	- 43 988,38
2: Zakládání	161 959,24	34 011,44	195 970,68
12: SO 12-15 + SO 18 Malé zděné objekty	219 259,57	46 044,51	265 304,08
12.1: SO 12 Výběh se zázeminím pro vodní savce - Architektonická a statická část	45 915,73	9 642,30	55 558,04
1: Zemní práce	- 2 672,14	- 561,15	- 3 233,29
2: Zakládání	48 587,88	10 203,45	58 791,33
12.2: SO 13+14 Výběh se zázeminím pro kopytníky - Architektonická a statická část	68 984,21	14 486,68	83 470,89
1: Zemní práce	- 5 050,24	- 1 060,55	- 6 110,79
2: Zakládání	74 034,45	15 547,23	89 581,68
12.3: SO 15 Výběh se zázeminím pro kopytníky - Architektonická a statická část	46 296,37	9 722,24	56 018,60
1: Zemní práce	- 2 909,54	- 611,00	- 3 520,55
2: Zakládání	49 205,91	10 333,24	59 539,15
12.4: SO 16 Karanténní výběh - Architektonická a statická část	58 063,26	12 193,28	70 256,55
1: Zemní práce	- 4 043,11	- 849,05	- 4 892,16
2: Zakládání	62 106,37	13 042,34	75 148,71
Celkem (bez DPH)	1 674 725,42		
DPH	351 692,34		
DPH 21 % ze základny: 1 674 725	351 692,34		
Celkem (včetně DPH)			2 026 417,76

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stáncie pro volně žijící živočichy, zhotovitel
 Rozpočet: ZL016: Změna zakládání objektů - mimo stabilizaci
 Typ: Změnový list

Por	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL016: Změna zakládání objektů - mimo stabilizaci						1 674 725,42
5: Stavba						1 674 725,42
02: SO 04 04 Ocelové voliéry 1						131 802,73
04.2: SO 04 Voliéry pro labuť s výběhem - Architektonická a stavební část						131 802,73
1: Zemní práce						
1	116051201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásepů				
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna				
9	174111101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
2: Zakládání						
10	273322611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny) Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny)				
25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
03: SO 03 Sklad						
03.1: SO 03 Architektonická a statická část						
1: Zemní práce						
1	116051201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásepů				
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna				
9	174111101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
2: Zakládání						
10	273322611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny) Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny)				
25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
05: SO 05 06, EL, 17 Ocelové voliéry 2						
05.1: SO 05 Voliéry pro krávočivou praxi - Architektonická a statická část						
1: Zemní práce						
1	116051201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásepů				
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna				
9	174111101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
2: Zakládání						
10	273322611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny) Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny)				
25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
05.2: SO 06 Voliéry s výběhem pro labuť a sodní ptáky - Architektonická a statická část						
1: Zemní práce						
1	116051201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásepů				
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna				
9	174111101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
2: Zakládání						
10	273322611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny) Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny)				
25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
05.3: SO 11 Voliéry veverky - Architektonická a statická část						
1: Zemní práce						

1	116951201	Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech úprav, násypů a zсыпů
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna
9	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
2. Zakládání		
10	273322611	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny) Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny)
25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
12. 1. 10. 10. Vyběh se zázezem pro kopýtelný - Architektonická a statická část		
1	116951201	Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech úprav, násypů a zсыпů
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna
9	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
2. Zakládání		
10	273322611	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny) Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny)
25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
12. 2. 10. 10. Vyběh se zázezem pro kopýtelný - Architektonická a statická část		
1	116951201	Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech úprav, násypů a zсыпů
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna
9	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
2. Zakládání		
10	273322611	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny) Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výztuž viz stěny)
25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
12. 3. 10. 10. Vyběh se zázezem pro kopýtelný - Architektonická a statická část		
1	116951201	Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech Úprava zemín výpneem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénech úprav, násypů a zсыпů
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 3% vápna
9	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách


2. Zakládání

Dař.	Kuc.	Popis
10	273322822	Zakřady z betonu železového (bez výtuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výtuž viz stěny) Zakřady z betonu železového (bez výtuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výtuž viz stěny)
25	273362021	Výtuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výtuž / základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
<p>11 01 10 16 Stanovení výběh - Architektonická a státní část L. Seznam práce</p>		
1	116951201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, náspů a zvěpů
2	54801001	pojiva hydraulická pro stabilizaci zeminy 3% vápná pojiva hydraulická pro stabilizaci zeminy 3% vápná
9	174111101	Zesypa vysočinou z jakéhokoli horniny ručně s uložením výkopku ve vrtávkách se zhušťovacím jam, šachet, rýh nebo koleem oběžnou v těchto výkopkách 75000 sypací nosi z jakéhokoli horniny ručně s uložením výkopku ve vrtávkách se zhušťovacím jam, šachet, rýh nebo koleem oběžnou v těchto výkopkách
<p>21 Základová</p>		
10	273322615	Zakřady z betonu železového (bez výtuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výtuž viz stěny) Zakřady z betonu železového (bez výtuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC3, XF2, XM2 (výtuž viz stěny)
25	273362021	Výtuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výtuž / základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 017

Návrh neodkladné změny č.022

Likvidace betonu ve výkopu SO.03

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.11.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Odstranění původních, nově nalezených základových konstrukcí v místě základů pro objekt SO.03

Důvod ke změně :

Na objektu SO.03 byla odkryta část původních základů objektů, které nebyly známy a se kterými nebylo v PD počítáno. Tato změna je provedena jako neodkladná z důvodu, aby nedošlo k zastavení prací v tomto úseku a prodloužení termínu realizace stavby.

Důvod ke změně:

Nová okolnost oproti PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	74 404,68 Kč
	DPH 21 %	15 624,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	90 029,66 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad (odhad) - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	74 404,68 Kč
	DPH 21 %	15 624,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	90 029,66 Kč


Podepsání zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu

Zhotovitel		datum :	7.12.2023
Objednatel		datum :	8.12.2023
Projektant		datum :	7.12.2023
TDS		datum :	7.12.2023

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	017

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.017

Likvidace betonu ve výkopu SO.03

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.11.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Odstranění původních, nově nalezených základových konstrukcí v místě základů pro objekt SO.03

Důvod ke změně :

Na objektu SO.03 byla odkryta část původních základů objektů, které nebyly známy a se kterými nebylo v PD počítáno. Tato změna je provedena jako neodkladná z důvodu, aby nedošlo k zastavení prací v tomto úseku a prodloužení termínu realizace stavby.

Důvod ke změně:	Nová okolnost oproti PD
-----------------	-------------------------


Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	74 404,68 Kč
	DPH 21 %	15 624,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	90 029,66 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad (odhad) - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	74 404,68 Kč
	DPH 21 %	15 624,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	90 029,66 Kč

Podepsání zmocněnci potvrzují navrženou změnu díla v předloženém rozsahu:

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL017	likvidace betonu ve výkop a s tím spojená nadspotřeba betonu	

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Týlava 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Karunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V alšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma

Za		REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Dat				
			Celkem (bez DPH)	74 404,68 Kč
			DPH	15 624,98 Kč
			DPH 21 %	15 624,98 Kč
			DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	90 029,66 Kč	


Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL017: likvidace betonu ve výkop a s tím spojená nadspotřeba betonu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL017: likvidace betonu ve výkop a s tím spojená nadspotřeba betonu	74 404,68	15 624,98	90 029,66
S: Stavba	74 404,68	15 624,98	90 029,66
03: SO 03 Sklad	74 404,68	15 624,98	90 029,66
03.1: SO 03 Architektonická a statická část	74 404,68	15 624,98	90 029,66
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 600,00	10 206,00	58 806,00
997: Přesun šetě	25 804,68	5 418,98	31 223,66
Celkem (bez DPH)	74 404,68		
DPH	15 624,98		
DPH 21 % ze základny: 74 405	15 624,98		
Celkem (včetně DPH)			90 029,66

Zakázka: Stavba č. 45108 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel
 Rozpočet: ŽL017: likvidace betonu ve výkop a s tím spojená nadspotřeba betonu
 Typ: Změnový list

Por.	Obj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ŽL017: likvidace betonu ve výkop a s tím spojená nadspotřeba betonu				74 404,68
		S: Stavba				74 404,68
		33-50-03 Sklad				74 404,68
		03L1: SO 03 Architektonická a stavební činn				74 404,68
		9: Ostatní konstrukce a práce, betonář				74 404,68
707	981511416	Demolice konstrukcí objektů s betonu prostého postupným rozebíráním				
		99: Přepun sutě				
33	997006511	Vodorovná doprava sutě s naložením a složením na skládku do 100 m				
34	997006512	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
		Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
35	997006519	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započaty 1 km				
		Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započaty 1 km				
		Výhled výměry: 0,00000000				
708	997002612	Nakládání sutě a vybraných hmot				
8	997013872	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) srovnávacího stavebního a demoličního zřídleného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) srovnávacího stavebního a demoličního zřídleného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				



STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	019

Návrh neodkladné změny č.019

Termostaty

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	15.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Změna doplňuje chybějící termostaty pro objekty SO 01 a SO 10 včetně potřebných elektroinstalací.

Důvod ke změně :

Chybějící položky termostatu v rozpočtu SO.01 a SO.10.

Důvod ke změně:	Chyba VV
------------------------	----------

Dopad na termín realizace:	NE
-----------------------------------	----

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	266 091,25 Kč
	DPH 21 %	55 879,16 Kč
	Cena celkem vč. DPH	321 970,41 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-33 184,26 Kč
	DPH 21 %	-6 968,69 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-40 152,95 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	232 906,99 Kč
	DPH 21 %	48 910,47 Kč
	Cena celkem vč. DPH	281 817,46 Kč

Podepsání zmocněncem		Datum :	29.2.24
Zhotovitel		Datum :	7.3.24
Objednatel		Datum :	29.2.24
Projektant		Datum :	29.2.2024
TDS		Datum :	

STAVBA:

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Revize (listu) : A

číslo : 019

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.019**Termostaty**

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	15.02.2024	W WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Změna doplňuje chybějící termostaty pro objekty SO.01 a SO.10 včetně potřebných elektroinstalací.

Důvod ke změně :

Chybějící položky termostatu v rozpočtu SO.01 a SO.10.

Důvod ke změně:

Chyba VV

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	266 091,25 Kč
	DPH 21 %	55 879,16 Kč
	Cena celkem vč. DPH	321 970,41 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-33 184,26 Kč
	DPH 21 %	-6 968,69 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-40 152,95 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	232 906,99 Kč
	DPH 21 %	48 910,47 Kč
	Cena celkem vč. DPH	281 817,46 Kč

Podepsaní zmocněnci po

Zhotovitel

Ivo

Datum :

21.3.24

Projektant

Ing

Datum :

27.3.2024

TDS

Ing

Datum :

21.03.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Objednání rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL019	Termostaty a termostatické hlavice	

Název stavby:	<i>Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel</i>
Objednatel:	<i>Hlavní město Praha, Míroňské nám. 2, 110 00, Praha 1</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Projektant:	<i>L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2</i>
Technický dozor:	<i>BJUNG CZ s.r.o., V aléniších 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice</i>
Rozpočtoval:	<i>Luboš Purma</i>

Za Dát	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	232 906,99 Kč
		DPH	48 910,47 Kč
		DPH 21 %	48 910,47 Kč
		DPH 15 %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	281 817,46 Kč	

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL019: Termostaty a termostatické hlavice
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL019: Termostaty a termostatické hlavice			
5: Stavba	232 906,99	48 910,47	281 817,46
01: SO 01 Hlavní budova	232 906,99	48 910,47	281 817,46
01.C: SO 01 Vytápění	144 891,12	51 427,14	296 318,26
735: Ustřední vytápění - otopná tělesa	169 608,44	35 617,77	205 226,21
01.D: SO 01 Silnoproudá elektrotechnika	169 608,44	35 617,77	205 226,21
36-M: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	75 282,68	15 809,36	91 092,04
741: Elektroinstalace - silnoproud	52 900,00	11 109,00	64 009,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 959,58	2 721,51	15 681,09
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	9 423,10	1 978,85	11 401,95
10.C: SO 10 Vytápění	- 11 984,13	- 2 516,67	- 14 500,80
735: Ustřední vytápění - otopná tělesa	- 33 184,26	- 6 968,69	- 40 152,95
10.D: SO 10 Silnoproudá elektrotechnika	- 33 184,26	- 6 968,69	- 40 152,95
36-M: Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	21 200,13	4 452,03	25 652,16
741: Elektroinstalace - silnoproud	16 820,91	3 532,39	20 353,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 535,57	532,47	3 068,04
	1 843,65	387,17	2 230,82
Celkem (bez DPH)	232 906,99		
DPH	48 910,47		
DPH 21 % ze základny: 232 907	48 910,47		
Celkem (včetně DPH)			281 817,46

Zakázka: Stavba č. 46109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel

Rozpočet: ZL019 Termosiaty a termostatické hlavice

Typ: Změnový list

Pol.	Kod	Popis	MJ	Výměna	žebř. cena	Cena
		71.013 Termosiaty a termostatické hlavice				232 906,99
		8: Stavba				232 906,99
		10: SO 01 Instalace budova				144 891,12
		11: C-50 0a vytápění				169 408,40
		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				169 408,40
20	28618296	termostat prostorový programovatelný podlahového vytápění termostat prostorový programovatelný podlahového vytápění				
		10: SO 01 Instalace do elektroinstalace				
		18-M: Montáž prov., měř. a regul. zařízení				
244	4128456	Termostat prostorový do rámečka				
		741: Elektroinstalace - silnoproud				
20	34071511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm				
52	34111040	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)				
65	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení volně nebo v šifě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 1l 3x1,5 až 6 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení volně nebo v šifě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 1l 3x1,5 až 6 mm ²				
99	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 3lly do 2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 3lly do 2,5 mm ²				
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	974032137	Vysokání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárnice, desek z dutých cihel nebo tvárnice do hl. 50 mm a šířky do 70 mm Vysokání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárnice, desek z dutých cihel nebo tvárnice do hl. 50 mm a šířky do 70 mm				
		10: SO 10 Budova izolace s dřevou				
		11: C-50 10 Vytápění				
		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
26	28616994	termostat prostorový podlahového topení drátový termostat prostorový podlahového topení drátový				
		10: SO 10 silnoproudá elektroinstalace				
		18-M: Montáž prov., měř. a regul. zařízení				
244	360440074	Montáž prostorového termostatu Montáž prostorového termostatu				
244	4128456	Termostat prostorový do rámečka				
		741: Elektroinstalace - silnoproud				
24	34071511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm				
52	34111040	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)				
65	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení volně nebo v šifě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 1l 3x1,5 až 6 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení volně nebo v šifě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 1l 3x1,5 až 6 mm ²				
99	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 3lly do 2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 3lly do 2,5 mm ²				
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	974032137	Vysokání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárnice, desek z dutých cihel nebo tvárnice do hl. 50 mm a šířky do 70 mm Vysokání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárnice, desek z dutých cihel nebo tvárnice do hl. 50 mm a šířky do 70 mm				

STAVBA:

Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy

Revize listu : A

číslo : 021

Návrh neodkladné změny č.021**Rozvody pro žaluzie**

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	05.12.2023	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Doplnění rozvodů pro žaluzie v SO 01.

Důvod ke změně :

Rozvody pro žaluzie nebyly obsaženy v dokumentaci ani v rozpočtu. Tato změna je vydána jako neodkladná z důvodu pokračujících prací v objektu SO.01, aby se předešlo zastavení prací a prodloužení termínu stavby.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	168 370,60 Kč
	DPH 21 %	35 357,83 Kč
	Cena celkem vč. DPH	203 728,43 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-měněnáklady	cena bez DPH	168 370,60 Kč
	DPH 21 %	35 357,83 Kč
	Cena celkem vč. DPH	203 728,43 Kč

Podepsání zmocněnci potvrzující pořizování projektu pro výstavbu objektu

Zhotovitel		Datum :	7.12.2023
Objednatel		Datum :	8.12.2023
Projektant		Datum :	7.12.2023
TDS		Datum :	7.12.2023


Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

ODHAD

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	021

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.021

Rozvody pro žaluzie

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	05.12.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Doplnění rozvodů pro žaluzie v SO.01.

Důvod ke změně :

Rozvody pro žaluzie nebyly obsaženy v dokumentaci ani v rozpočtu. Tato změna je vydána jako neodkladná z důvodu pokračujících prací v objektu SO.01, aby se předešlo zastavení prací a prodloužení termínu stavby.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace:	NE
----------------------------	----

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	168 370,60 Kč
	DPH 21 %	35 357,83 Kč
	Cena celkem vč. DPH	203 728,43 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	168 370,60 Kč
	DPH 21 %	35 357,83 Kč
	Cena celkem vč. DPH	203 728,43 Kč

Podepsání zmocněnci potvrzují navrhovanou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Císlo zakázky		Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu		Název rozpočtu
ZL021	SO-01 - rozvody pro žaluzie	
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž	
Projektant:	L20-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2	
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice	
Rozpáčtoval:	Luboš Purma	
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		168 370,60 Kč
DPH		35 357,83 Kč
DPH 21 %		35 357,83 Kč
DPH 15 %		Kč
Cena celkem (včetně DPH)		203 728,43 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZLO21: SO-01 - rozvody pro žaluzie

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO21: SO-01 - rozvody pro žaluzie	168 370,60	35 357,83	203 728,43
S. Stavba	168 370,60	35 357,83	203 728,43
01: SO 01 Hlavní budova	168 370,60	35 357,83	203 728,43
01.0: SO 01 Silnoproudá elektrotechnika	168 370,60	35 357,83	203 728,43
741: Elektroinstalace - silnoproud	125 463,90	26 347,42	151 811,32
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 066,88	7 784,04	44 850,92
997: Přesun sítě	5 773,45	1 212,42	6 985,88
998: Přesun hmot	66,37	13,94	80,31
Celkem (bez DPH)	168 370,60		
DPH		35 357,83	
DPH 21 % ze základny: 168 371		35 357,83	
Celkem (včetně DPH)			203 728,43

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stáncie pro volné žijící živočichy (žlokovitel)

Rozpočet: ZL021- SO-01 - rozvody pro žaluzie


Typ: Změnový list

Popis	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL021- SO-01 - rozvody pro žaluzie						168 370,60
5: Stavba						168 370,60
03: SO 01 Hlavní budova						168 370,60
01: SO 01 Strojovna elektrotechnika						168 370,60
741: Elektroinstalace - síť napruť						168 370,60
1	741124015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plochých kalutých (např. CRYK), počtu a průřezu (l) 3x1,5 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plochých kalutých (např. CRYK), počtu a průřezu (l) 3x1,5 mm ²				20
127	741210011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vyplnačů, faze 1 jedno- nebo dvou- polových Montáž spínačů jedno nebo dvou- polových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vyplnačů, faze 1 jedno- polových				54
128	3453538A069408	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, faze 1, 1P+N Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, faze 1, 1P+N				12
2	34111030	Kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CRYK) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CRYK)				00
231	743810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhodnocení reálné zprávy pro objekt montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhodnocení reálné zprávy pro objekt montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				00
3	3411203906	KABEL 3-CKKH-R-1-BZCAS100 3X1,5 KABEL 3-CKKH-R-1-BZCAS100 3X1,5				20
36	742110001	Montáž krabic elektroinstalčních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasklení odbočných kruhových Montáž krabic elektroinstalčních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasklení odbočných kruhových				50
37	R_4021	krabice K108 pod omítku krabice K108 pod omítku				17
4	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení volně nebo v křídě plochých kalutých (např. CRYK) počtu a průřezu (l) 3x1,5 až 2,5 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení volně nebo v křídě plochých kalutých (např. CRYK) počtu a průřezu (l) 3x1,5 až 2,5 mm ²				20
5	34111080	Kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CRYK) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CRYK)				80
6	34170000006	3-CKKH-R (J) 3X1,5 (BZCAS101) 3-CKKH-R (J) 3X1,5 (BZCAS101)				40
709	X158290	Úprava rozvaděče D1R1 (jistič, výplet rozvaděče, svorky atd.)				00
710	X158291	Úprava rozvaděče D1R2 (jistič, výplet rozvaděče, svorky atd.)				00
711	X158292	Úprava rozvaděče D1R3 (jistič, výplet rozvaděče, svorky atd.)				00
712	X158293	Úprava rozvaděče D1R4 (jistič, výplet rozvaděče, svorky atd.)				00
713	X158294	Úprava rozvaděče D1R5 (jistič, výplet rozvaděče, svorky atd.)				00
99	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezů (l) do 2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezů (l) do 2,5 mm ²				77
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						88
1	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdíva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdíva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm				57
3	35432559	příchytka kabelová Ø 30mm příchytka kabelová Ø 30mm				76
4	973031311	Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovků z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovků z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm				60
5	071031411	Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovků z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovků z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm				02
6	973031616	Vyskání výletků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro špatky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm Vyskání výletků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro špatky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm				45
7	974032131	Vyskání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm Vyskání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm				48
997: Přesun sušič						45
10	997013509	Odvaz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý díl s započatý 1 km přes 1 km Odvaz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý díl s započatý 1 km přes 1 km				56
11	997013667	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03				37
8	997013113	Vnitřnostavení doprava sušič a vybouraných hmot endorovně do 50 m soubě s použitím mechanizace při budově a haly výšky přes 9 do 12 m Vnitřnostavení doprava sušič a vybouraných hmot vodorovně do 50 m soubě s použitím mechanizace při budově a haly výšky přes 9 do 12 m				87
9	997013501	Odvaz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvaz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				75
998: Přesun hmot						37
12	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				37

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 025

Návrh neodkladné změny č.025

Konzoly pro vodovod SO01

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	07.11.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

V prostoru chodby SO01 došlo ke kolizi jednotlivých rozvodů (VZT, voda, elektro) a vodovod nelze zhotovit dle schématického návržení v projektu. Je zde nutné doplnit T konzoli, která ponese vodovodní potrubí.

Důvod ke změně :

V projektu v SO01 nebyla dostatečně zpracovaná koordinace profesí a došlo ke kolizi s jinými rozvody, proto je nutné změnit trasu vedení a pro tuto novou trasu zhotovit konzoly v jiném místě. Tato změna je provedena jako neodkladná z důvodu, aby nedošlo k zastavení prací v tomto úseku a prodloužení termínu realizace stavby.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

ANO, 7 dní

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	98 180,49 Kč
	DPH 21 %	20 617,90 Kč
	Cena celkem vč. DPH	118 798,39 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad (odhad) - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	98 180,49 Kč
	DPH 21 %	20 617,90 Kč
	Cena celkem vč. DPH	118 798,39 Kč


Podpis zmocněnců

Zhotovitel		datum :	7.12.2023
Objednatel		datum :	8.12.2023
Projektant		datum :	7.12.2023
TDS		datum :	7.12.2023

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	025

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.025

Konzoly pro vodovod SO01

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	07.11.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :
 V prostoru chodby SO01 došlo ke kolizi jednotlivých rozvodů (VZT, voda, elektro) a vodovod nelze zhotovit dle schématického návrhu v projektu. Je zde nutné doplnit T konzoli, která ponese vodovodní potrubí.

Důvod ke změně :
 V projektu v SO01 nebyla dostatečně zpracovaná koordinace profesí a došlo ke kolizi s jinými rozvody, proto je nutné změnit trasu vedení a pro tuto novou trasu zhotovit konzoly v jiném místě. Tato změna je provedena jako neodkladná z důvodu, aby nedošlo k zastavení prací v tomto úseku a prodloužení termínu realizace stavby.

Důvod ke změně:	Chyba PD
------------------------	----------

Dopad na termín realizace:	ANO, 7 dní
-----------------------------------	------------


Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	98 180,49 Kč
	DPH 21 %	20 617,90 Kč
	Cena celkem vč. DPH	118 798,39 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad (odhad) - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	98 180,49 Kč
	DPH 21 %	20 617,90 Kč
	Cena celkem vč. DPH	118 798,39 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrženou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
02	Název rozpočtu
Z1025	Konzoly pro vodovad SO-01
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL s.r.o., Tylova 220/17, 767 01 Kraměříž
Projektant:	I2o-architects s.r.o., Korunni 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma
Zhotovitel:	
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	98 180,49 Kč
DPH	20 617,90 Kč
DPH 21 %	20 617,90 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	118 798,39 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL025: Konzoly pro vodovod SO-01

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL025: Konzoly pro vodovod SO-01	98 180,49	20 617,90	118 798,39
5: Stavba	98 180,49	20 617,90	118 798,39
01: SO 01 Hlavní budova	98 180,49	20 617,90	118 798,39
01 A: SO 01 Zdravotechnika	98 180,49	20 617,90	118 798,39
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	98 180,49	20 617,90	118 798,39
Celkem (bez DPH)	98 180,49		
DPH	20 617,90		
DPH 21 % ze základny: 98 180	20 617,90		
Celkem (včetně DPH)			118 798,39

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy: Zhotovitel:

Rozpočet: ZLD25 Konzoly pro vodovod SO-01

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLD25: Konzoly pro vodovod SO-01				98 180,49
		S: Stavba				98 180,49
		011 20 01 Hlavní stavba				98 180,49
		011 20 01 01 Zdravotnická				98 180,49
		722 Zdravotnická - vnitřní vodovod				98 180,49
145	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 32 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 32 m				
095	220/31008	Montáž konzoly na zeď do výšky přes 3 m nosnosti přes 10 do 15 kg				
096	02992874	konzole 300/200 otvor Ø 120mm				
097	3158132	kuželci a spojovací materiál				
098	940111111	Montáž lehkého lehkého kovaného trubkového v do 1,2 m				
099	940111211	Příplatek k ležení lehkého kovanému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 027

Návrh neodkladné změny č.027

SO.11 doplnění ocelové kce osa 1

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	05.12.2023	W WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Prodloužení sloupu bude ze dvou revidovaných dílů, které se přimontují ve spodní části jednotlivých sloupů.

Důvod ke změně :

Z důvodu nesouladu v dokumentaci je nutné prodloužení dvou sloupů na SO.11 v ose 1. Tato změna je vydána jako neodkladná z důvodu probíhajících prací na tomto objektu a je potřeba díly co nejdříve zadat do výroby, aby se zredukoval dopad do termínu.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

ANO, 14 dní

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	26 479,94 Kč
	DPH 21 %	5 560,79 Kč
	Cena celkem vč. DPH	32 040,73 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	26 479,94 Kč
	DPH 21 %	5 560,79 Kč
	Cena celkem vč. DPH	37 040,73 Kč

Podepsání zmocněnci obou stran souhlasí s navrhovanou změnou dílců a předloženo souhlasně


Zhotovitel	[Redacted Signature]	Datum :	7.12.2023
Objednatel		Datum :	8.12.2023
Projektant		Datum :	7.12.2023
TDS		Datum :	7.12.2023

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet - *ODHAD*

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 027

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.027

SO.11 doplnění ocelové kce osa 1

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	05.12.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Prodloužení sloupu bude ze dvou revidovaných dílů, které se přimontují ve spodní části jednotlivých sloupů.

Důvod ke změně :

Z důvodu nesouladu v dokumentaci je nutné prodloužení dvou sloupů na SO.11 v ose 1. Tato změna je vydána jako neodkladná z důvodu probíhajících prací na tomto objektu a je potřeba díly co nejdříve zadat do výroby, aby se zredukoval dopad do termínu.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

ANO, 14 dni

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	26 479,94 Kč
	DPH 21 %	5 560,79 Kč
	Cena celkem vč. DPH	32 040,73 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	26 479,94 Kč
	DPH 21 %	5 560,79 Kč
	Cena celkem vč. DPH	32 040,73 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.2024
TDS		Datum :	1.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakazka	WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL027	SO-11 doplnění ocelové konstrukce osa 1	

Název stavby:	<i>Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel</i>
Objednatel:	<i>Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Projektant:	<i>L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2</i>
Technický dozor:	<i>BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice</i>
Rozpočtoval:	<i>Luďoš Purma</i>

Za zho		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum		Celkem (bez DPH)	26 479,94 Kč
		DPH	5 560,79 Kč
		DPH 21 %	5 560,79 Kč
		DPH 15 %	Kč
Poz		Cena celkem (včetně DPH)	32 040,73 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel


Rozpočet: ZL027: SO-11 doplnění ocelové konstrukce osa 1

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL027: SO-11 doplnění ocelové konstrukce osa 1	26 479,94	5 560,79	32 040,72
5: Stavba	26 479,94	5 560,79	32 040,72
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliery 2	26 479,94	5 560,79	32 040,72
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část	26 479,94	5 560,79	32 040,72
767: Konstrukce zámečnické	26 479,94	5 560,79	32 040,72
Celkem (bez DPH)	26 479,94		
DPH	5 560,79		
DPH 21 % ze základny: 26 480	5 560,79		
Celkem (včetně DPH)			32 040,72

Zakázka: Staveb č. 45109 Záchytná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel
 rozpočet: ZL027_S0-11 doplnění ocelové konstrukce osa 1
 Typ: Změnový list


Prf.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JEDN. CEN.	Cena
		ZL027: S0-11 doplnění ocelové konstrukce osa 1				
		3: Stavba				26 479,94
		05: S0 05,06 11 17 Ocelové voličky				26 479,94
		05 3: 10 11 Volička vevpřky - Arbid (konstrukce z ocelových)				26 479,94
		767: Konstrukce úmývacího				26 479,94
109	76705901	Řosa ocelová konstrukce šárové posírkované výtěr.kompl.pro D+M+ukřivení. Nosná ocelová konstrukce šárové posírkované výtěr.kompl.pro D+M+ukřivení	KG			
113	818767101	Přesun hmot.pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesahovaného materiálu vodovodná nízká vodárna vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot.pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesahovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
714	X158220	příplatek za experiment výměnu ocelových prvků	SR			
715	X158221	dopravné	kgf			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy			Revize listu :	A
				číslo :	029
Návrh neodkladné změny č.029					
Snížení nadpraží SO.03					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	05.12.2023		
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)				
Popis navrhované změny :					
Snížení nadpraží u garážových vrat SO.03.					
Důvod ke změně :					
U rolovacích vrat na SO.03 je potřeba snížit nadpraží z důvodu větší výšky nábalu vrat, než bylo uvažováno v projektu. Změna je vydána jako neodkladná, jelikož již na objektu probíhají betonářské práce a došlo by k jejich pozastavení a posunu termínu dokončení stavby.					
Důvod ke změně:					
			Chyba PD		
Dopad na termín realizace:					
			NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		23 272,70 Kč		
	DPH 21 %		4 887,27 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		28 159,97 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH				
	DPH 21 %				
	Cena celkem vč. DPH				
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH		23 272,70 Kč		
	DPH 21 %		4 887,27 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		28 159,97 Kč		
Podepsaní zmocněnci					
Zhotovitel				Datum :	1.2.24
Objednatel				Datum :	1.2.24
Projektant				Datum :	1.2.24
TDS				Datum :	1.2.24
Příloha č.1 - Krycí list, odhad nákladů					

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	029

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.029

Snižení nadpraží SO.03

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	05.12.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Snižení nadpraží u garážových vrat SO.03.

Důvod ke změně :

U rolovacích vrat na SO.03 je potřeba snížit nadpraží z důvodu větší výšky nábalu vrat, než bylo uvažováno v projektu. Změna je vydána jako neodkladná, jelikož již na objektu probíhají betonářské práce a došlo by k jejich pozastavení a posunu termínu dokončení stavby.

Důvod ke změně:




Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	23 272,70 Kč
	DPH 21 %	4 887,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	28 159,97 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	23 272,70 Kč
	DPH 21 %	4 887,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	28 159,97 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
ZL029	Snížení nadpraží SO.03	

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL o.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2a-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtovatel:	Luboš Purma

Za zhotovitel:		
Datum:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
	Celkem (bez DPH)	23 272,70 Kč
	DPH	4 887,27 Kč
	DPH 21 %	4 887,27 Kč
	DPH 15 %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	28 159,97 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL029: Snížení nadpraží SO.03

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL029: Snížení nadpraží SO.03	23 272,70	4 887,27	28 159,97
5: Stavba	23 272,70	4 887,27	28 159,97
03: SO 03 Sklad	23 272,70	4 887,27	28 159,97
03.1: SO 03 Architektonická a statická část	23 272,70	4 887,27	28 159,97
3: Svislé a kompletní konstrukce	21 000,25	4 410,05	25 410,31
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	189,62	39,82	229,44
782: Dokončovací práce - obklady z kamene	1 853,58	389,25	2 242,83
783: Dokončovací práce - nátěry	229,25	48,14	277,39
Celkem (bez DPH)	23 272,70		
DPH	4 887,27		
DPH 21 % ze základny: 23 273	4 887,27		
Celkem (včetně DPH)			28 159,97

Zakázka: Slovba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL029: Snížení nadpraží SO 03
 Typ: Změnový list

Por.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL029: Snížení nadpraží SO 03						25 272,70
S: Stavba						23 272,70
O3: SO 03 Sklad						23 272,70
O3.1: SO 03 Architekturové a výtvarné části						21 000,25
B: Systém a kompletní konstrukce						21 000,25
15	811322611	Nadzákladové zdi z betonu železobeton (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí u: C 30/37 (R) XF1 Nadzákladové zdi z betonu železobeton (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí u: C 30/37 (R) XF1	m ²			
16	811301121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné ze každou stranu zřízení bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné ze každou stranu zřízení	m ²			
17	811351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné ze každou stranu odstranění bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné ze každou stranu odstranění	m ²			
18	811361221	Výstuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli B500S (R) nebo B500S ve základové desky, svislých výstuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli B500S (R) nebo B500S ve základové desky, svislých, rovných, panely	m ²			
22	999012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, výrobní, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou zděovou nebo plíchnou s jakýmkoli obvodovým Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, výrobní, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou zděovou nebo plíchnou s jakýmkoli obvodovým pláštěm kromě vzdáleného vodotěsné dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	m ²			
B: Úpravy povrchů, oděhy a odcopování vyplně						
26	622142001R	Potažení vnějších ploch přechem v ploše nebo pruzích, na ploše podkladu pancéřovou tkaninou vtažením do trnů stěn - bez dodávky potažení vnějších ploch přechem v ploše nebo pruzích, na ploše podkladu pancéřovou tkaninou vtažením do trnů stěn - bez dodávky	m ²			
27	63127261	tkanina (pancéřová) sklovitá s protiskalkovou úpravou 374g/m ² tkanina (pancéřová) sklovitá s protiskalkovou úpravou 324g/m ²	m ²			
782: Dokončovací práce - obklady z kamene						
141	782132413	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kládených do lepidla ze zlovené desek s úpravami stran na místě přilehání tl. přes 30 do 50 mm Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kládených do lepidla ze zlovené desek s úpravami stran na místě přilehání tl. přes 30 do 50 mm	m ²			
142	50392901	deska obkladová nepravidłného tvaru tl 45 mm andezit tmavé ředý deska obkladová nepravidłného tvaru tl 45 mm andezit tmavé ředý	m ²			
144	999782201	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 5 m Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti	m ²			
783: Dokončovací práce - nářev						
145	783801403	Připrava podkladů omítek před provedením nátěru oprášení před bezprašným nátěrem na beton Připrava podkladů omítek před provedením nátěru oprášení před bezprašným nátěrem na beton	m ²			
146	78382315R	Bezprašný bezbarvý nátěr betonových povrchů (1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze) jednokomponentní Bezprašný bezbarvý nátěr betonových povrchů (1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze) jednokomponentní	m ²			


STAVBA:

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Revize listu : A

číslo : 032

Návrh neodkladné změny č.032**Hydroizolace na purenit**

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Doplnění hydroizolace na purenit - přítlačná lišta včetně kotvení a tmelení.

Důvod ke změně :

Přítlačná lišta pro hydroizolaci na purenit nebyla obsažena v projektu ani výkazu výměr. Změna je neodkladná z důvodu již prováděných prací v tomto úseku a bylo by nutné zastavit probíhající práce.

Důvod ke změně:




Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	98 410,82 Kč
	DPH 21 %	20 666,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	119 077,09 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	98 410,82 Kč
	DPH 21 %	20 666,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	119 077,09 Kč

Podepsání zmocněncí potvrzení poskytnutí souhlasu s tímto návrhem změny:


Zhotovitel		Datum :	17.1.24
Objednatel		Datum :	5.4.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	032

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.032

Hydroizolace na purenit

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Doplnění hydroizolace na purenit - přítláčná lišta včetně kotvení a tmelení.

Důvod ke změně :

Přítláčná lišta pro hydroizolaci na purenit nebyla obsažena v projektu ani výkazu výměr. Změna je neodkladná z důvodu již prováděných prací v tomto úseku a bylo by nutné zastavit probíhající práce.

Důvod ke změně:	Chyba PD
------------------------	----------

Dopad na termín realizace:	NE
-----------------------------------	----

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	98 410,82 Kč
	DPH 21 %	20 666,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	119 077,09 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	98 410,82 Kč
	DPH 21 %	20 666,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	119 077,09 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrženou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Z1032	Hydroizolace na purenit	

Název stavby:	<i>Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel</i>
Objednatel:	<i>Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Projektant:	<i>L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2</i>
Technický dozor:	<i>BUNG CZ s.r.o., V alšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice</i>
Rozpočtovatel:	<i>Luboš Purma</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	98 410,82 Kč
DPH	20 666,27 Kč
DPH 21 %	20 666,27 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	119 077,09 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL032: Hydroizolace na purenit

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL032: Hydroizolace na purenit	98 410,82	20 666,27	119 077,10
5: Stavba	98 410,82	20 666,27	119 077,10
01: SO 01 Hlavní budova	98 410,82	20 666,27	119 077,10
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	98 410,82	20 666,27	119 077,10
767: Konstrukce zámečnické	98 410,82	20 666,27	119 077,10
Celkem (bez DPH)	98 410,82		
DPH	20 666,27		
DPH 21 % ze základny: 98 411	20 666,27		
Celkem (včetně DPH)		119 077,10	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL032 Hydroizolace na purenit


Typ: Změňový list

Por	Kód	Popis	MJ	Uměřa	Jeřn. cena	Cena
		ZL032: Hydroizolace na purenit				98 410,82
		S. Stavba				98 410,82
		03) SO 01 hlavní budova				98 410,82
		01.1) SO 01.1 architektonická a statická část				98 410,82
		757) Konstrukce zatečnické				98 410,82
122	757995812	Zámečnické prvky kompletně zhotovené, kompletní prax - D+M+kotvení a povrchová úprava - přítačná lišta (0,72)g/m) Z05/17/L.2.Zámečnické prvky kompletně zhotovené, kompletní prax - D+M+kotvení a povrchová úprava - přítačná lišta (0,72)g/m) Z05/17/L.2				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 035

Návrh neodkladné změny č.035

Uprava komunikace pro účel stavby

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Pro udržení čistoty příjezdové komunikace bylo upraveno okolí komunikace (krajnice) - na staně u stavby zásypem štěpkou a u pole geotextilií a štěrkem.

Důvod ke změně :

Vzhledem k tomu, že příjezdová komunikace v místech napojení na stavbu těsně přiléhá k polím a lesnímu pozemku, dochází zde vzhledem k většímu provozu k zanášení nečist a zeminy z přilehlých ploch na komunikaci. Bylo proto přistoupeno k úpravě těchto ploch zemina pro zlepšení čistoty komunikace a zamezení dalšího zanášení zeminy do okolí.

Důvod ke změně:

Nová okolnost na stavbě

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	232 890,38 Kč
	DPH 21 %	48 906,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	281 797,36 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	232 890,38 Kč
	DPH 21 %	48 906,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	281 797,36 Kč

Podpis zmocněnci potvrzuji změnu díla u předložném rozpočtu 


Zhotovitel		Datum :	21.3.24
Objednatel		Datum :	21.3.24
Projektant		Datum :	21.3.2024
TDS		Datum :	21.03.2024

Příloha č.1 - Krycí list,

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	035

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.035

Uprava komunikace pro účel stavby

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Pro udržení čistoty příjezdové komunikace bylo upraveno okolí komunikace (krajnice) - na staně u stavby zásypem štěpkou a u pole geotextilů a štěrkem.

Důvod ke změně :

Vzhledem k tomu, že příjezdová komunikace v místech napojení na stavbu těsně přiléhá k polím a lesnímu pozemku, dochází zde vzhledem k většímu provozu zanášení nečist a zeminy z přilehlých ploch na komunikaci. Bylo proto přistoupeno k úpravě těchto ploch zemina pro zlepšení čistoty komunikace a zamezení dalšího zanášení zeminy do okolí.

Důvod ke změně:

Nová okolnost na stavbě

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	232 890,38 Kč
	DPH 21 %	48 906,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	281 797,36 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	232 890,38 Kč
	DPH 21 %	48 906,98 Kč
	Cena celkem vč. DPH	281 797,36 Kč

Podepsaní zmocněnci

Zhotovitel	[Redacted Signature]	Datum :	21.3.24
Projektant		Datum :	27.3.2024
TDS		Datum :	21.03.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL035: Úprava komunikace pro účel stavby
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL035: Úprava komunikace pro účel stavby	232 890,38	48 906,98	281 797,35
S: Stavba	232 890,38	48 906,98	281 797,35
23 SO 22 + SO 23 +SO 26 Venkovní rozvody NN	232 890,38	48 906,98	281 797,35
23. SO 22 + SO 23 +SO 26 Venkovní rozvody NN	232 890,38	48 906,98	281 797,35
1. Zemní práce	147 083,85	30 887,61	177 971,46
712 Povlakové krytiny	13 907,03	2 920,48	16 827,50
997: Přesun sítě	71 899,50	15 098,90	86 998,40
Celkem (bez DPH)	232 890,38		
DPH		48 906,98	
DPH 21 % ze základny: 232 890		48 906,98	
Celkem (včetně DPH)			281 797,35

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL055 Úprava komunikace pro účel stavby
 Typ: Změnový list

Prf	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL055: Úprava komunikace pro účel stavby S: Stavba ZS: SO 22 + SO 23 + SO 26 Venkovní kávodny NfI ZS: SO 22 + SO 23 + SO 26 Venkovní kávodny NfI i: Zemní práce				232 890,38 232 890,38 232 890,38 232 890,38
11	171254201	Úložení sypaniny na mezistádky bez hutnění s úpravou úložné sypaniny do předepsané havy. Úložení sypaniny na mezistádky bez hutnění s úpravou úložné sypaniny do předepsané havy				
12	29111711	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním a kamenná drcená frakce 10/32 mm				
13	174151401	Zásyp sypaninou a jakékoliv horniny složením s uložení výkopku ve vrstvách se zvláštním jam, řádek, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Zásyp sypaninou a jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zvláštním jam, řádek, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
3	121131308	Šejmutí venku strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm Šejmutí ovšem strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm				
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 0/1 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
7	58343020	kamenná drcená frakce 10/32 kamenná drcená frakce 10/32				
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 0/1 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 k ceně za každých dalších 1 000				
9	167151111	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
9	167151112	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
84	59311058	neotaxtilní netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m ² geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m ²				
4	997013113	997 Přesun sušiny Vnitrostavební doprava sušiny a vyhovujících hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Vnitrostavební doprava sušiny a vyhovujících hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A
			číslo : 047
Návrh neodkladné změny č.047			
Nadpotřeba betonu ocelové konstrukce			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	10.04.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění chybné výměry v rozpočtu.			
Důvod ke změně :			
V rozpočtu chybně proveden výpočet betonových podlah v objektech SO.01, SO.02, SO.04, SO.05, SO.06 a SO.11.			
Důvod ke změně:			
		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:			
		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		526 833,39 Kč
	DPH 21 %		110 635,01 Kč
	Cena celkem vč. DPH		637 468,40 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH		526 833,39 Kč
	DPH 21 %		110 635,01 Kč
	Cena celkem vč. DPH		637 468,40 Kč
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel	[Redacted Signature]	Datum :	25.4.24
Objednatel		Datum :	30.4.24
Projektant		Datum :	25.4.24
TDS		Datum :	25.04.2024
Příloha č.1 - Krycí list, návrh ceny			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 047

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.047

Nadpotřeba betonu ocelové konstrukce

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	10.04.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění chybné výměry v rozpočtu.

Důvod ke změně :

V rozpočtu chybně proveden výpočet betonových podlah v objektech SO.01, SO.02, SO.04, SO.05, SO.06 a SO.11.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	526 833,39 Kč
	DPH 21 %	110 635,01 Kč
	Cena celkem vč. DPH	637 468,40 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	526 833,39 Kč
	DPH 21 %	110 635,01 Kč
	Cena celkem vč. DPH	637 468,40 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu ✓

Zhotovitel		Datum :	25.4.24
Projektant		Datum :	25.4.24
TDS		Datum :	25.04.2024

Příloha č.1 - Krycí list, cenový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
<small>Uznávací rozpočet</small>	<small>Název rozpočtu</small>
ZL047	Nadspotřeba betonu ocelové konstrukce



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V alšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Liboš Purma

Za	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Ob		Celkem (bez DPH)	526 833,39 Kč
		DPH	110 635,01 Kč
		DPH 21 %	110 635,01 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	637 468,40 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL047: Nadspotřeba betonu ocelové konstrukce

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL047: Nadspotřeba betonu ocelové konstrukce	526 833,39	110 635,01	637 468,40
S: Stavba	526 833,39	110 635,01	637 468,40
02: SO 02,04 Ocelové voliery 1	331 751,58	69 667,83	401 419,41
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část	303 089,00	63 648,69	366 737,68
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	303 089,00	63 648,69	366 737,68
02.2: SO 04 Voliery pro želvy s výběhem - Architektonická a stavební část	28 662,58	6 019,14	34 681,73
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 662,58	6 019,14	34 681,73
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliery 2	195 081,81	40 967,18	236 048,99
05.1: SO 05 Voliéra pro křavcovité ptáky - Architektonická a statická část	86 922,85	18 253,80	105 176,64
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	86 922,85	18 253,80	105 176,64
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část	95 821,26	20 122,46	115 943,73
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	95 821,26	20 122,46	115 943,73
05.3: SO 11 Voliéra veveřky - Architektonická a statická část	12 337,70	2 590,92	14 928,62
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 337,70	2 590,92	14 928,62
Celkem (bez DPH)	526 833,39		
DPH		110 635,01	
DPH 21 % ze základny: 526 833		110 635,01	
Celkem (včetně DPH)			637 468,40


Zakázka: Stavba č. 45109 Záchrebná stanice pri veľkej žijici živočíchov, zhotoviteľ
 Rozpočet: ZLO47: Nadsopotřeba betonu ocelové konstrukce
 Typ: Změnový list

Průl	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLO47: Nadsopotřeba betonu ocelové konstrukce 5: Stavba 05.1: SO 02.04 Ocelové voliéry 1 05.1: SO 02.04 Ocelové voliéry - Architektonická a statická část B: Úpravy povrchů, podlahy a osazovací výplně				526 833,39 526 843,89 331 751,58 303 083,01 301 000,01
47	63131235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37-XC4, XF3, XA3				
		Výška výměry: Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3				
52	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3				
615	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		05.2: SO 05.06 Voliéry pro šelky v výhledem - architektonická a statická část 05.2: SO 05.06 Voliéry pro šelky v výhledem - Architektonická a statická část B: Úpravy povrchů, podlahy a osazovací výplně				
42	63131235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37-XC4, XF3, XA3				
		Výška výměry: Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3				
44	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3				
615	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		05.3: SO 05.06.1E.17 Ocelové voliéry 2 05.3: SO 05.06.1E.17 Ocelové voliéry pro lva v ovčích stájích - Architektonická a statická část B: Úpravy povrchů, podlahy a osazovací výplně				
37	63131235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37-XC4, XF3, XA3				
		Výška výměry: Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3				
39	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3				
615	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		05.3: SO 05.06.1E.17 Ocelové voliéry 2 05.3: SO 05.06.1E.17 Ocelové voliéry pro lva v ovčích stájích - Architektonická a statická část B: Úpravy povrchů, podlahy a osazovací výplně				
34	63131235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37-XC4, XF3, XA3				
		Výška výměry: Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3				
60	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3				
615	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		05.3: SO 05.11 Voliéry v ovčích - Architektonická a statická část 05.3: SO 05.11 Voliéry v ovčích - Architektonická a statická část B: Úpravy povrchů, podlahy a osazovací výplně				
38	63131235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37-XC4, XF3, XA3				
		Výška výměry: Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37- XC4, XF3, XA3				
40	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláknami (drátkobeton) objemově vyztužení 35 kg/m3				
615	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 010

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.010

Svislá hydroizolace

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	14.12.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Odpočet výměry s položky vodorovné izolace a připočet stejné výměry do svislé izolace.

Důvod ke změně :

V rozpočtu byla výměra pro svislou hydroizolaci zahrnuta v položce vodorovné izolace. Technologie provedení svislé hydroizolace se však liší od provedení vodorovné hydroizolace, čímž dochází k navýšení prací.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	16 531,50 Kč
	DPH 21 %	3 471,62 Kč
	Cena celkem vč. DPH	20 003,12 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-2 501,63 Kč
	DPH 21 %	-525,35 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-3 026,98 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	14 029,87 Kč
	DPH 21 %	2 946,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	16 976,14 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	12.2024
Objednatel		Datum :	P. 2. 2024
Projektant		Datum :	1.2.2024
TDS		Datum :	1.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Nabídka

Číslo zakázky	Zakazka
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Stručné označení rozpočtu	Mátev rozpočtu
D1	ZL - Změnové listy rozpracované



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	WV WACHAL a.s., Tylovo 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2a-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V obřích 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma

Za žh	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Dat		Celkem (bez DPH)	14 029,87
		DPH	2 946,27
		DPH 21 %	2 946,27
		DPH 15 %	
		Cena celkem (včetně DPH)	16 976,14

Poznámka: *bazénka a jezírko*

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: D1: ZL - Změnové listy rozpracované
Typ: Nabídka

Popis	Cena
D1: ZL - Změnové listy rozpracované	14 029,87
ZL010: Svislá hydroizolace	14 029,87
S: Stavba	14 029,87
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1	6 681,07
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část	4 491,81
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 491,81
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část	2 189,27
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 189,27
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2	7 348,79
05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část	2 302,80
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 302,80
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část	3 785,26
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 785,26
05.3: SO 11 Voliéra veverka - Architektonická a statická část	1 260,73
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 260,73
Celkem (bez DPH)	14 029,87
DPH	2 946,27
#HODNOTA!	2 946,27
Celkem (včetně DPH)	16 976,14


Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel
 Rozpočet: D1: ZL - Změnové listy rozpracované
 Typ: Nákladka

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměry	Jedn. Cena	Cena
			Dodatek				14 029,87
			Změnový list				14 029,87
			Stavba				14 029,87
			Objekt				5 841,03
			Podobъекt				4 491,81
			Objekt				3 691,01
160	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				
162	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				
			Podobъекt				
			Objekt				
160	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				
162	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				
			Objekt				
			Podobъекt				
			Objekt				
160	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				
162	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				
			Podobъекt				
			Objekt				
160	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				
162	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svahů S nátěrem penetračním				
			Výkaz výměr:				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 018

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.018

Změna opláštění ocelových sloupů

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Změna vyvolaná z důvodu vadné koordinace ASŘ a STA, ocelový sloup je nutné oplástit včetně ocelové plotny v návaznosti na parapet.

Důvod ke změně :

Změna vyvolaná z důvodu vadné koordinace ASŘ a STA, ocelový sloup je nutné oplástit včetně ocelové plotny v návaznosti na parapet.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	7 101,01 Kč
	DPH 21 %	1 491,21 Kč
	Cena celkem vč. DPH	8 592,22 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	7 101,01 Kč
	DPH 21 %	1 491,21 Kč
	Cena celkem vč. DPH	8 592,22 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu *✓*

Zhotovitel		Datum :	<i>19.3.24</i>
Objednatel		Datum :	<i>20.3.24</i>
Projektant		Datum :	<i>14.3.24</i>
TDS		Datum :	<i>14.3.2024</i>

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Nabídka

Číslo zakázky		Zakázka	
230020		Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Ustanovení rozpočtu		Název rozpočtu	
D1		Z1 - Změnové listy rozpracované	



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L20-architects s.r.o., Naruční 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínkách 2306/75, 300 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purno

Za zhotovitel	0 00,	REKAPITULACE NAKLADŮ	
Dotčení:		Celkem (bez DPH)	7 101,01
		DPH	1 491,21
		DPH 21 %	1 491,21
		DPH 15 %	
		Cena celkem (včetně DPH)	8 592,22

Poznámka

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: D1: ZL - Změnové listy rozpracované
Typ: Nabídka


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D1: ZL - Změnové listy rozpracované	7 101,01	1 491,21	8 592,22
ZL018: změna opláštění ocelových konstrukcí S001, navýšení za rozšiřovací profily oken	7 101,01	1 491,21	8 592,22
S: Stavba	7 101,01	1 491,21	8 592,22
01: S0 01 Hlavní budova	7 101,01	1 491,21	8 592,22
01.1: S0 01 Architektonická a statická část	7 101,01	1 491,21	8 592,22
713: Izolace tepelné	2 160,87	453,78	2 614,65
763: Konstrukce suché výstavby(kluzné napojení u příček a stropů dle předpisů výrobce)	4 940,14	1 037,43	5 977,57
Celkem (bez DPH)	7 101,01		
DPH	1 491,21		
#HODNOTA!	1 491,21		
Celkem (včetně DPH)			8 592,22

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel



Rozpočet: D1: ZL - Změnové listy rozpracované

Typ: Nabídka

Par.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Dodatek				7 101,01
			Změnový list				7 101,01
			Stavba				7 101,01
			Objekt				7 101,01
			Podobjekt				7 101,01
			Odříd				7 101,01
287	SUB	63441186	deska tepelné izolace minerální na stěny 7=0,036-0,037 u 80mm deska tepelné izolace minerální na stěny 7=0,036-0,037 u 80mm				
			Výška výměry:				
			1. HP				
			2* 10, 62' 10, 25'-1				
			2* 11' 10, 25'+0, 20'				
			3. HP				
			7* 11, 5'+10, 25'+0,				
			8. (at. od 10				
			8, 672'+0, 1)				
288	SUB	71333115	Montáž tepelné izolace stěn rohovými pásky, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednotlivě mezi hrany v fasádě Montáž tepelné izolace stěn rohovými pásky, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednotlivě mezi hrany v fasádě				
			Odříd				
			763: Konstrukce sušých vystavby (okenní napojení u příček a stropu dle předpisu výroby)				
307	SUB	76326454	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární II. 1 Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární II. 1,75 mm (PO.05 min)				
			Výška výměry:				
			1. HP				
			2* 10, 30*10, 25'+10, 25'				
			2. HP				
			7* 11, 5'+0, 25'				
358	SUB	76326454R	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární II. 1 Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární II. 1,8 mm (PO.05 min)				
404	SUB	998768302	Přesah hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesazovaného materiálu Přesah hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesazovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 17 m				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	020
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.020				
Odpočet armatur, změna ventilů				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	14.12.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Odpočet kulových ventilů a připočet sedlových ventilů. Odpočet armatur požárního vodovodu.				
Důvod ke změně :				
Požadavek na záměnu kulových ventilů za sedlové ventily dle požadavku budoucího správce, zrušení nadbytečných armatur požárního vodovodu. Kulové ventily hrozí zatuhnutím pokud s nimi není delší dobu (i 0,5 roku) manipulováno. Tato situace při užívání stavby nastane a v případě havárie rozvodů hrozí škody na majetku HMP. Sedlové ventily svou konstrukcí zamezují vytvoření tlakového rázu a případné havárie potrubí s tím spojené při otevření. Sedlový ventil svou konstrukcí skýtá možnost opravy. Tato změna přispěje k budoucí bezchybné funkci stavby. Příkladem užití sedlových ventilů jsou veřejné vodovody (i v Praze-PVS a PVK) a na hasičské vozy (HZS).				
Důvod ke změně:		Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	85 181,48 Kč		
	DPH 21 %	17 888,11 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	103 069,59 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-113 627,12 Kč		
	DPH 21 %	-23 861,70 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	-137 488,82 Kč		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	-28 445,64 Kč		
	DPH 21 %	-5 973,59 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	-34 419,23 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu <input checked="" type="checkbox"/>				
Zhotovitel	[REDACTED]	Datum :	29.2.24	
Objednatel		Datum :	7.3.24	
Projektant		Datum :	29.2.24	
TDS		Datum :	25.2.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka			
230020	Stavba č. 45109 Záchranánská stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Označení rozpočtu	Název rozpočtu			
ZL020	Odpočet armatur , záměna ventilů			
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranánská stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž			
Projektant:	L2a-architects s.r.o., Karunni 588/4, 120 00 Praha 2			
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V alšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice			
Rozpočtoval:	Luboš Purma			
Z				
D				
REKAPITULACE NAKLADŮ			Celkem (bez DPH)	-28 445,64 Kč
DPH			DPH 21 %	-5 973,58 Kč
DPH 15 %			Cena celkem (včetně DPH)	-5 973,58 Kč
		-34 419,22 Kč		

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL020: Odpočet armatur , záměna ventilů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL020: Odpočet armatur , záměna ventilů	- 28 445,64	- 5 973,58	- 34 419,22
S: Stavba	- 28 445,64	- 5 973,58	- 34 419,22
01 SO 01 Hlavní budova	- 40 194,97	- 8 440,94	- 48 635,92
01.A: SO 01 Zdravotechnika	- 45 810,10	- 9 620,12	- 55 430,22
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	- 45 810,10	- 9 620,12	- 55 430,22
01.C: SO 01 Vytápění	5 615,13	1 179,18	6 794,30
734: Ústřední vytápění - armatury	5 615,13	1 179,18	6 794,30
10 SO 10 Budova izolace s dílnou	6 191,24	1 300,16	7 491,41
10.A: SO 10 Zdravotechnika	6 191,24	1 300,16	7 491,41
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 191,24	1 300,16	7 491,41
12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty	5 558,09	1 167,20	6 725,29
12.A: SO 12-16+SO 18 Zdravotechnika	5 558,09	1 167,20	6 725,29
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 558,09	1 167,20	6 725,29
Celkem (bez DPH)	- 28 445,64		
DPH		- 5 973,58	
DPH 21 % ze základny: -28 446		- 5 973,58	
Celkem (včetně DPH)			- 34 419,22

Zakázka: Stavba č. 45 109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel

Rozpočet: ZLD20 Odpočet armatur , záměna ventilů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Řeš. část	Cena
		ZLD20: Odpočet armatur , záměna ventilů				- 28 445,61
		S: Stavba				- 28 445,61
		01: SO 01 Hlavní budova				- 40 194,97
		01.A: SO 01 Zdravotnická				- 45 810,10
		722: Zdravotnická - vnitřní vedení				- 45 810,10
118	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit				
118	722232045.1	Kohout sedlový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit				
125	55114148	kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený				
425	55114148.1	kohout sedlový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený				
128	55114154	kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 2" červený kohout kulový PN 43 T 185°C plynopřítokový niki páčka 2" červený				
128	55114154.1	kohout sedlový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 2" červený kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 2" červený				
129	55114214	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"				
129	55114214.1	kohout sedlový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"				
133	722232046	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"				
134	722232047	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"				
135	722232048	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"				
136	722250183	Podřímá přídávková a armatury hydrantový systém s borové stáloú hadic celoplechový D 25 x 30 m Podřímá přídávková a armatury hydrantový systém s borové stáloú hadic celoplechový D 25 x 30 m				
		01.L: SO 01 Vytápění				
		739: Ústřední vytápění - armatury				
34	28654337	kohout kulový PPR D 25mm kohout kulový PPR D 25mm				
34	28654337.1	kohout sedlový PPR D 25mm kohout kulový PPR D 25mm				
35	28654338	kohout kulový PPR D 40mm kohout kulový PPR D 40mm				
35	28654338.1	kohout sedlový PPR D 40mm kohout kulový PPR D 40mm				
36	286UT_A_06	kohout kulový PPR D 40mm s filtrem kohout kulový PPR D 40mm s filtrem				
36	286UT_R_06.1	kohout sedlový PPR D 40mm s filtrem kohout kulový PPR D 40mm s filtrem				
		10: SO 10 Budova izolace s dílnou				
		20.A: SO 10 Zdravotnická				
		722: Zdravotnická - vnitřní vedení				
76	28654337	kohout kulový PPR D 25mm kohout kulový PPR D 25mm				
76	28654337.1	kohout sedlový PPR D 25mm kohout kulový PPR D 25mm				
77	55114148	kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený				
77	55114148.1	kohout sedlový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený				
78	55114214	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"				
78	55114214.1	kohout sedlový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"				
85	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit				
85	722232045.1	Kohout sedlový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit				
		12: SO 12-16 + SO 18 Mělé země objekty				
		12.A: SO 12-16+SO 18 Zdravotnická				
		722: Zdravotnická - vnitřní vedení				
86	55114148	kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený				
36	55114148.1	kohout sedlový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený kohout kulový PN 35 T 185°C plynopřítokový niki páčka 1" červený				
37	55114214	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"				
37	55114214.1	kohout sedlový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"				
46	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit				
46	722232045.1	Kohout sedlový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit				

STAVBA:

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící
živočichy

Revize listu : A

číslo : 024

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.024

KZ Elektro

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	21.02.2024	W WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění a přesunutí zásuvek, vypínačů a dalších elektro rozvodů dle clientské změny a požadavků budoucího uživatele.

Důvod ke změně :

Požadavek budoucího uživatele na úpravu a doplnění elektro rozvodů.

Důvod ke změně:


Klientská změna

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	430 784,51 Kč
	DPH 21 %	90 464,75 Kč
	Cena celkem vč. DPH	521 249,26 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	430 784,51 Kč
	DPH 21 %	90 464,75 Kč
	Cena celkem vč. DPH	521 249,26 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu ✓

Zhotovitel		Datum :	29.2.24
Objednatel		Datum :	7.3.24
Projektant		Datum :	29.2.24
TDS		Datum :	29.2.2024

Příloha č.1 - Krycí list, p

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Óznáčení rozpočtu	Název rozpočtu
Z1024	KZ elektro



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	V/W WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BJUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	<i>Luboš Purma</i>

Za	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Dob		Celkem (bez DPH)	430 784,51 Kč
		DPH	90 464,75 Kč
		DPH 21 %	90 464,75 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	521 249,26 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZLO24: KZ elektro

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO24: KZ elektro	430 784,51	90 464,75	521 249,25
5: Stavba	430 784,51	90 464,75	521 249,25
01: SO 01 Hlavní budova	387 318,18	81 336,82	468 655,00
01.D: SO 01 Silnoproudá elektrotechnika	366 314,18	77 030,98	443 345,16
741: Elektroinstalace - silnoproud	338 269,67	71 036,63	409 306,30
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 584,70	5 582,79	32 167,49
997: Přesun sutě	1 893,44	397,62	2 291,07
998: Přesun hmot	66,37	13,94	80,31
01.E: SO 01 Slaboproud	20 504,00	4 305,84	24 809,84
D2_00_01: PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém	20 504,00	4 305,84	24 809,84
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1	13 326,51	2 798,57	16 125,07
02.D: SO 02+SO 04 Silnoproudá elektrotechnika	13 326,51	2 798,57	16 125,07
741: Elektroinstalace - silnoproud	13 326,51	2 798,57	16 125,07
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	7 922,00	1 653,62	9 585,62
10.E: SO 10 Slaboproud	7 922,00	1 653,62	9 585,62
D2_00_01: PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém	7 922,00	1 653,62	9 585,62
27: SO 27 Areálové rozvo...	4 660,00	978,60	5 638,60
27.: SO 27 Areálové rozvo...	4 660,00	978,60	5 638,60
D2_00_01: PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém	4 660,00	978,60	5 638,60
99: VRN	17 557,82	3 687,14	21 244,96
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 557,82	3 687,14	21 244,96
VRN4: Inženýrská činnost	14 046,25	2 949,71	16 995,96
	3 511,57	737,43	4 249,00
Celkem (bez DPH)	430 784,51		
DPH	90 464,75		
DPH 21 % ze základny: 430 785	90 464,75		
Celkem (včetně DPH)			521 249,25

Zakázka: Stavba č. 45109 Zachránná stanice pro voňé žijící živočichy, zhotovitel
 Rozpočet: ZL024: KZ elektro
 Typ: Změnový list


Par.	Kód	Popis	Mz	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL024: KZ elektro				430 784,51
		5: Stavba				430 784,51
		01: SD 01 Hlavní budova				387 416,18
		01.0: SD 01.04 Instalace elektroinstalace				765 014,10
		742: Elektroinstalace - silnoproud				430 784,51
1	8571960	Přenosový rozváděč D1R1 - doplnění rozváděče				
10	34111030	Kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)				
11	34111036	Kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY)				
12	74112147	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení v trubkách zastřešených plných kulatých nebo šestiúhelníkových (např. CYKY) počtu a průřezu 2ř 5x1,5 až 2,5 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení v trubkách zastřešených plných kulatých nebo šestiúhelníkových (např. CYKY) počtu a průřezu 2ř 5x1,5 až 2,5 mm ²				
13	74112201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 2ř 5x1,5 až 2,5 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 2ř 5x1,5 až 2,5 mm ²				
14	74112241	Montáž kabelů Cu plný kulatý 2ř 5x1,5 až 2,5 mm ² uložení pevně (např. CYKY)				
15	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)				
16	34111034	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY) kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY)				
17	74113001	Ukončení vodičů izolovaných s označením o zapojení v rozváděči nebo na přívodu, průřezu 2ř do 2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením o zapojení v rozváděči nebo na přívodu, průřezu 2ř do 2,5 mm ²				
18	74113210	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² směřovat odkopem nebo parkem bez letování				
19	74113215	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² směřovat odkopem nebo parkem bez letování				
2	35714918	Přenosový rozváděč D1R2-1 - doplnění přístrojové náplně				
20	741172112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových či závěsných nebo společenských, obsahu přes 0,09 do 0,16 m ² Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových či závěsných nebo závěsných, obsahu přes 0,09 do 0,16 m ²				
21	34874901	84_ vestavné LED svítidlo pro vestavbu do SDK 84_ vestavné LED svítidlo pro vestavbu do SDK				
22	34112202	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přístenných stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m ² Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přístenných stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m ²				
23	34818191	02_ svítidlo LED (řízené světelné D2_ svítidlo LED přístenné závěsné				
232	741010002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení řádné zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení řádné zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
44	74112202	Montáž kabelů nástěnná plošná čtyřdrátová do 100x300 mm				
747	999741102	Přesun hmot pro silnoproud stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vedoucími dílci do 50 m v objemech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro silnoproud stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vedoucími dílci do 50 m v objemech výšky přes 6 do 12 m				
25	34571400	Koncovka bezhalogenová 4x5 IP65 300x100x90mm				
26	741310101	Montáž spínače jedno nebo dvoupolových poloautomatických nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezroubového připojení přepínačů, fazení 1- jednopolových Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových poloautomatických nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezroubového připojení přepínačů, fazení 2- jednopolových				
27	3453010	přístroj spínače jednopolového, fazení 1, 150 bezroubové svorky				
28	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových poloautomatických nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezroubového připojení přepínačů, fazení 5- stropních Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových poloautomatických nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezroubového připojení přepínačů, fazení 5- stropních				
29	3453012	přístroj přepínače šestiúhelníkový, fazení 5 bezroubové svorky				
3	35714909	Přenosový rozváděč D1R2-2 - doplnění přístrojové náplně				
30	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových poloautomatických nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezroubového připojení přepínačů, fazení 5- stropních Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových poloautomatických nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezroubového připojení přepínačů, fazení 5- stropních				
31	3453017	přístroj přepínače šestiúhelníkový dvojitý, fazení 5 (6+1) bezroubové svorky				
32	741310127	Montáž spínačů (polo)automatických bezroubového připojení fazení 2-3ro zalez se zapojením vodičů				
33	1000004020	Cyklusář (zařizovací) jednoúčelový (D1R1) s blokováním, s krytem				
34	74131301	Montáž závěsných (polo)zapuštěných bezroubového připojení 2P+PE se zapojením vodičů				
35	3455242	přístroj zářivky zářivkové jednoúčelové, krytka s clonkami, bezroubové svorky				
36	741313015	Montáž závěsných (polo)zapuštěných bezroubového připojení 2x(2P+PE) dvojnásobně se zapojením vodičů				
38	741313015	Montáž závěsných (polo)zapuštěných bezroubového připojení 2P+PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů				
39	3455244	přístroj zářivky zářivkové jednoúčelové s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezroubové svorky				
4	35714909	Přenosový rozváděč D1R2 - doplnění přístrojové náplně				
40	3453059	řámeček jednoúčelový				
41	3453060	řámeček dvojnásobný				
42	3453011	řámeček jednoúčelový (s bílou malou) - IP44				
43	741191133	Drabek a podružný materiál				
44	310950101	Grafický soubor označení rozkabel				
45	1000003079	Označovací štítek na kabely				
46	8252211	Hadliceová nástavce šablony elektrická				
47	8254211	Hadliceová nástavce šablony elektrická				
5	35719607	Přenosový rozváděč D1R2 - doplnění přístrojové náplně				
6	741121015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 2ř 3x2,5 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 2ř 3x2,5 mm ²				
7	74112216	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 2ř 3x2,5 až 5 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 2ř 3x2,5 až 5 mm ²				
8	741122011	Montáž kabelů Cu plný kulatý 2ř 4x2,5 až 5 mm ² uložení pevně (např. CYKY)				
9	1228234	KABEL 1-CYKH-8-110CASI,00 3K2,5 KABEL 1-CYKH-R-50CASI,00 3K2,5				
		5: Odstranění konstrukce a přečep, bourání				
1	95399111	Doplňná částka (hmotnost) včetně vyřazení dílců (s dodáním hmoty) ve stěnách do zděva z cihel nebo máčkové kamene, větší profil hmotnosti 6 až 8 mm tloušťka a osazení hmotnostek včetně vyřazení dílců (s dodáním hmoty) ve stěnách do zděva z cihel nebo máčkové kamene, větší profil hmotnosti 6 až 8 mm				

Průf.	Kód	Popis	AKI	Výběr	Jedn. cena	Cena
4	97033131	Vybavení otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápnocementovou průměru profilu do Vybavení otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápnocementovou průměru profilu do 60 mm tl. do 150 mm				
5	97033134	Vybavení otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápnocementovou průměru profilu do Vybavení otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčlovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápnocementovou průměru profilu do 60 mm tl. do 300 mm				
6	97033135	Výsekní výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápnocementovou Kapes pro špičky a kralice, velikosti do 100x100x50 mm výsekní výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápnocementovou kapes pro špičky a kralice, velikosti do 100x100x50 mm				
7	97033132	Výsekní ráh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do tl. 50 mm a špičky do 70 mm Výsekní ráh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do tl. 50 mm a špičky do 70 mm				
337. Přesun zeď						
10	997013509	Odvaznutí a vyburaných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Přilpatek k ceně za každý dm3 i započítá 1 km přes 1 km Odvaznutí a vyburaných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Přilpatek k ceně za každý dm3 i započítá 1 km přes 1 km				
11	997013067	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zařizovacího do katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zařizovacího do katalogu odpadů pod kódem 17 01 03				
8	997013113	Větrostavební dílna doprava suti a vyburaných hmot vodotěrně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Větrostavební dílna doprava suti a vyburaných hmot vodotěrně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
9	997013501	Odvaznutí a vyburaných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvaznutí a vyburaných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
95B. Přesun hmot						
12	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zřítnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zřítnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D1.E: SO 01 Stabaproud D2.00.01: PZ15 - poutačový zabezpečovací a tlakový systém						
146	742220236 a	Lakování RAL 7026 - magnetický kontakt závěrný čtyřdrátový				
02: SO 02.04 Ocelové voličy 1 02.01 SO 01 x SO 04 Sílnoproudá elektrotechnika 741: Elektroinstalace - sílnoproud						
29	741010021	Montáž uzemňovacího vedení s uzavřením, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoje pásku průřezu do 120 mm ² v místech zůstatků Montáž uzemňovacího vedení s uzavřením, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoje pásku průřezu do 120 mm ² v místech zůstatků				
30	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn pás zemnicí 30x4mm FeZn				
39	35441096	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
51	098741101	Přesun hmot pro sílnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro sílnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
10: SO 10 Budova izolace s dílnou 10.E: SO 10 Stabaproud D2.00.01: PZ15 - poutačový zabezpečovací a tlakový systém						
67	742220235 a	Lakování RAL 7016 - magnetický kontakt poutačový				
68	742220236 a	Lakování RAL 7016 - magnetický kontakt závěrný čtyřdrátový				
27: SO 27 Anodové rozvo... 27: SO 27 Anodové rozvo... D2.00.01: PZ15 - poutačový zabezpečovací a tlakový systém						
98	742220235 a	Lakování RAL 7016 - magnetický kontakt poutačový				
99: VRM 99: VRM VRM1 Průzkumy, geodetické a projekční práce						
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby				
2	013254000.1	Výroba a dílenská dokumentace Výroba a dílenská dokumentace				
VRM1 Bližší ústní členění						
4	045002000	Kompletační a koordináční inženýrská činnost Kompletační a koordináční inženýrská činnost				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	026

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.026

VZT - revize projektu

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.11.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Z důvodu nezbytného pro užívání a správnou funkci vzduchotechniky je nutná úprava obsažena v tomto ZL. Jedná se o úpravu rozměrů a dimenzí chladicích jednotek a ventilátorů, doplnění ovladačů a zpětných klapek

Důvod ke změně :

Na základě posouzení dokumentace dodavatelem VZT byly navrženy úpravy v tomto ZL - změna rozměrů a dimenze chladicích jednotek a ventilátorů, doplnění ovladačů (chl. 4) a zpětných klapek. Úpravy jsou nezbytné z důvodu správné funkce systému VZT.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	44 593,04 Kč
	DPH 21 %	9 364,54 Kč
	Cena celkem vč. DPH	53 957,58 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-936,42 Kč
	DPH 21 %	-196,65 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-1 133,07 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	43 656,62 Kč
	DPH 21 %	9 167,89 Kč
	Cena celkem vč. DPH	52 824,51 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrženou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel	In	Datum :	12.24
Objednatel	In	Datum :	8.2.24
Projektant	In	Datum :	1.2.24
TDS	In	Datum :	1.2.24

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL026	VZT - revize projektu



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 210/17, 757 01 Kroměříž
Projektant:	L20-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Pírma

Za		
Da		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)	43 656,62 Kč	
DPH	6 443,35 Kč	
DPH 21 %	6 443,35 Kč	
DPH 15 %	Kč	
Cena celkem (včetně DPH)	50 099,97 Kč	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL026: VZT - revize projektu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL026: VZT - revize projektu	43 656,62	6 443,35	37 125,97
S: Stavba	43 656,62	6 443,35	37 125,97
01: SO 01 Hlavní budova	41 285,65	5 945,45	34 257,10
01.B: SO 01 Vzduchotechnika a chlazení	41 285,65	5 945,45	34 257,10
D1: Zařízení č. 1 - Odtahová zařízení	11 005,55	2 311,17	13 316,72
D10: Chladicí zařízení CHL3	4 893,00	1 027,53	5 920,53
D11: Chladicí zařízení CHL4	8 748,30	1 837,14	10 585,44
D14: Chladicí zařízení CHL7	16 638,80	769,61	4 434,41
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	2 370,97	497,90	2 868,87
10.B: SO 10 Vzduchotechnika a chlazení	2 370,97	497,90	2 868,87
D1: Zařízení č. 1 - Odtahová zařízení	2 370,97	497,90	2 868,87
Celkem (bez DPH)	43 656,62		
DPH	6 443,35		
DPH 21 % ze základny: 30 663	6 443,35		
Celkem (včetně DPH)	50 099,97		

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranářská stanice pro volně žijící živočichy, Zlínovitel

Rozpočet: ZL020: VZT - revize projektu

Typ: Změnový list

poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL020: VZT - revize projektu				43 656,62
		S: Stavba				43 656,62
		D1: SO 10 dle výkresu budova				41 285,05
		D1A: VO D1: Vodorohodvážník a chlazení				41 285,05
		D1: Zařízení č. L - Odlehlové zařízení				11 035,55
10	RVZT006	Těsná zpětná klapka Ø 125mm Těsná zpětná klapka Ø 125mm				
14	RVZT013	Těsná zpětná klapka Ø 160mm Těsná zpětná klapka Ø 160mm				
703	X158134	Časový doběh CS3-4				
705	X158145	Připojek k ventilátoru - V PD je poddimenzovaný				
9	RVZT005	Těsná zpětná klapka Ø 100mm Těsná zpětná klapka Ø 100mm				
		D10: Chladicí zařízení CHL3				
706	X158146	Připojek za jednotku CHL 3 - převodní Qch = 5,8 kW, nové Qch = 21W				
		D11: Chladicí zařízení CHL4				
702	X158133	Kabelový ovladač standard XK66				
		D16: Chladicí zařízení CHL7				
701	X158132	Kabelový ovladač standard PRMT6300				
704	X158144	Připojek za VZT jednotku - jiný typ jednotky, který splní požadavek na délku odlihu potrubí				
		SO 10: SO 10: Studová izolace s dílnou				
		SO 10: SO 10: Vodorohodvážník a chlazení				
		D1: Zařízení č. L - Odlehlové zařízení				
10	RVZT006	Těsná zpětná klapka Ø 125mm Těsná zpětná klapka Ø 125mm				
10	RVZT006	Těsná zpětná klapka Ø 125mm Těsná zpětná klapka Ø 125mm				
14	RVZT013	Těsná zpětná klapka Ø 160mm Těsná zpětná klapka Ø 160mm				
703	X158134	Časový doběh CS3-4				
705	X158145	Připojek k ventilátoru - V PD je poddimenzovaný				
9	RVZT005	Těsná zpětná klapka Ø 100mm Těsná zpětná klapka Ø 100mm				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 033

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.033

Dilatace podlahového topení

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024	W WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

V PD je zakreslena dilatace podlahového topení, ale ve výkazu výměr chyběla.

Důvod ke změně :

Chybějící položka pro dilataci podlahového topení ve výkazu výměr.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace:	NE
----------------------------	----

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	26 138,70 Kč
	DPH 21 %	5 489,13 Kč
	Cena celkem vč. DPH	31 627,83 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	26 138,70 Kč
	DPH 21 %	5 489,13 Kč
	Cena celkem vč. DPH	31 627,83 Kč

Podpsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Objednatel		Datum :	1.4.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
03	Název rozpočtu
Z1033	Dilatace podlahového topení
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2a-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	26 138,70 Kč
DPH	5 489,13 Kč
DPH 21 %	5 489,13 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	31 627,83 Kč

Za [redacted] Razítko a podpis

Da [redacted] Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL033: Dilatace podlahového topení

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL033: Dilatace podlahového topení	26 138,70	5 489,13	31 627,83
S: Stavba	26 138,70	5 489,13	31 627,83
01: SO 01 Hlavní budova	26 138,70	5 489,13	31 627,83
01.C: SO 01 Vytápění	26 138,70	5 489,13	31 627,83
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	26 138,70	5 489,13	31 627,83
Celkem (bez DPH)	26 138,70		
DPH	5 489,13		
DPH 21 % ze základny: 26 139	5 489,13		
Celkem (včetně DPH)			31 627,83

Zakázka: Stavba č. 45103 Záchraná stanice pro volně žijící živošichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL033: Dilatace podlahového ložení
Typ: Změnový list

Popis	Kód	Popis	kol	výměra	jedn. cena	Cena
		ZL033: Dilatace podlahového ložení				26 138,70
		5. Stavba				
		01: SO 01 Hřepní budova				
		01.C. SO 01 Vytápění				
		733: Ústřední vytápění - oteplené tělesa				
718	733:513064.31	Podlahové vytápění - dilatace podlahového vytápění v betonové vrstvě				

STAVBA:

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy


Revize listu :

A

Číslo :

034

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.034**Zrcadlo schodiště SO.01**

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Prostor zrcadla železobetonového schodiště SO.01 je dozděn z Ytongu. Na tuto vyzdívku přijde dobetonávka schodišťových stupňů včetně provázání se stávajícími stupni. Pro realizaci je potřeba vybourat část příčky pod schodištěm.

Důvod ke změně :

Nevhodné řešení zrcadla a prostoru pod schodištěm SO.01.


Důvod ke změně:





Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	26 093,73 Kč
	DPH 21 %	5 479,68 Kč
	Cena celkem vč. DPH	31 573,41 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-měněnáklady	cena bez DPH	26 093,73 Kč
	DPH 21 %	5 479,68 Kč
	Cena celkem vč. DPH	31 573,41 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu 

Zhotovitel		Datum :	21.3.24
Objednatel		Datum :	28.3.24
Projektant		Datum :	21.3.2024
TDS		Datum :	21.3.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL034	Zrcadlo SO.01 - žb schodiště



Název stavby:	<i>Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel</i>
Objednatel:	<i>Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kraměříž</i>
Projektant:	<i>LZa-architects s.r.o., Karuní 588/4, 120 00 Praha 2</i>
Technický dozor:	<i>BLUNG CZ s.r.o., V ošlinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice</i>
Rozpočtovatel:	<i>Luboš Pírmba</i>

Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V ošlinách 2300/75, 100 00,	
Dat:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		26 093,73 Kč
DPH		5 479,68 Kč
DPH 21 %		5 479,68 Kč
DPH 15 %		Kč
Cena celkem (včetně DPH)		31 573,41 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL034: Zrcadlo SO.01 - žb schodiště

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL034: Zrcadlo SO.01 - žb schodiště	26 093,73	5 479,68	31 573,42
5: Stavba	26 093,73	5 479,68	31 573,42
01: SO 01 Hlavní budova	26 032,85	5 406,90	31 499,75
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	26 032,85	5 466,90	31 499,75
003: Svislé konstrukce	2 448,00	514,08	2 962,08
009: Ostatní konstrukce a práce	180,00	37,80	217,80
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 056,98	221,97	1 278,95
4: Vodorovné konstrukce	1 091,22	229,16	1 320,38
713: Izolace tepelné	743,70	156,18	899,88
776: Podlahy povlakové	3 247,84	682,05	3 929,89
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 785,20	3 524,89	20 310,09
998: Přesun hmot	479,91	100,78	580,69
32: ČS - Demolice	60,88	12,79	73,67
32.: ČS - Demolice	60,88	12,79	73,67
997: Přesun sutě	60,88	12,79	73,67
Celkem (bez DPH)	26 093,73		
DPH	5 479,68		
DPH 21 % ze základny: 26 094	5 479,68		
Celkem (včetně DPH)			31 573,42

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchytná stanice pro vlněné žijící živočichy, zhotovitel
 Rozpočet: ZLO34: Zrcadlo SO 01 - žb schodiště
 Typ: Znákový list


Průř	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLO34: Zrcadlo SO 01 - žb schodiště				
		S: Stavba				26 093,73
		01: SO 01 Hlavní budova				26 093,73
		01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část				26 012,83
		003: Světelná konstrukce				
724	342272245	Příčka z průhledných hladkých tvárnice na tenkostěnnou malbu tl. 150 mm				
		009: Ostatní konstrukce a práce				
723	362022141	Bourací díry z keramických děrovaných kroužkových cihel s izolací s tl. do 1 m				
		3: Světla a kompletní konstrukce				
60	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na perla a drážku na malbu tl. 150 mm, výška cihel do 215 mm, příčka 115 mm Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na perla a drážku na malbu tl. 150 mm, výška cihel do 215 mm, příčka 115 mm				
		4: Vodorovné konstrukce				
102	434351141	Bednění obřítné betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařích zřízení Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařích zřízení				
		109: Ostatní konstrukce a práce				
104	434351142	Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařích odstranění Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařích odstranění				
93	417322515	Ztužující pásy a výnce z betonu železobetonu (bez výtuže) tř. C 25/30-XC3 Ztužující pásy a výnce z betonu železobetonu (bez výtuže) tř. C 25/30-XC3				
		7: Izolace tepelné				
588	713121118RUP	Montáž dilatačního páska podél stěn, včetně dodávky páska				
		716: Podlahy povlakové				
589	776141122	Příprava podkladu výrování samonivelační stěrky podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm Příprava podkladu výrování samonivelační stěrky podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
		594: Krytina podlahová				
594	284122R1	Krytina podlahová PVC protiskuzná R11, tl. 2,5 mm popis dle V.10... krytina podlahová PVC protiskuzná R11, tl. 2,5 mm popis dle V.10...				
600	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodištvé stupně stápník, sířky do 500 mm Montáž podlahovin z PVC na schodištvé stupně stápník, sířky do 300 mm				
601	776321212	Montáž podlahovin z PVC na schodištvé stupně podstěpník, výšky do 200 mm Montáž podlahovin z PVC na schodištvé stupně podstěpník, výšky do 200 mm				
611	908776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové slavnový a limotnosti přepravovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy povlakové slavnový a limotnosti přepravovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		9: Ostatní konstrukce a práce, instalace				
86	953243111	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednodílných pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednodílných pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm				
		37: Trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení				
37	54829102	Trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení Ø 20mm Trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení bez pouzdra Ø 20mm				
		938: Přesun hmot				
159	958011037	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 200 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
		32: CS - Demolice				
		32: CS - Demolice				
		997: Přesun sutě				
14	997006532	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
15	997006515	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složení Přiláček k ceně za každý další kilometr 1 km Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složení Přiláček k ceně za každý další kilometr 1 km				

STAVBA: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Revize listu : A
číslo : 036

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.036

Niky na rozvaděč podlahového vytápění

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :
Zpravení otvoru niky po montáži rozvaděče





Důvod ke změně :
Rozměr niky na rozvaděč v projektu neodpovídá skutečné velikosti rozvaděče. Z toho důvodu je nutné niku dodatečně upravit a zapravit na požadovaný rozměr.

Důvod ke změně: Chyba PD

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	17 255,85 Kč
	DPH 21 %	3 623,73 Kč
	Cena celkem vč. DPH	20 879,58 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	17 255,85 Kč
	DPH 21 %	3 623,73 Kč
	Cena celkem vč. DPH	20 879,58 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu

Zhotovitel		Datum :	29.2.24
Objednatel		Datum :	7.3.24
Projektant		Datum :	29.2.24
TDS		Datum :	29.2.2024

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakazka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL036	Nily na rozvaděč podlahového vytápění
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2G-architects s.r.o., Koruniní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BLING CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purno

Za zhotovitelem	[Redacted Signature]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	17 255,85 Kč
		DPH	3 623,73 Kč
		DPH 21 %	3 623,73 Kč
		DPH 15 %	Kč
Poznámka:		Cena celkem (včetně DPH)	20 879,58 Kč

Razítko a podpis

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL036: Níky na rozvaděč podlahového vytápění
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL036: Níky na rozvaděč podlahového vytápění	17 255,85	3 623,73	20 879,58
S: Stavba	17 255,85	3 623,73	20 879,58
01: SO 01 Hlavní budova	17 255,85	3 623,73	20 879,58
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	17 255,85	3 623,73	20 879,58
3: Svislé a kompletní konstrukce	17 255,85	3 623,73	20 879,58
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 077,64	1 276,30	7 353,94
713: Izolace tepelné	7 374,15	1 548,57	8 922,72
998: Přesun hmot	3 511,44	737,40	4 248,84
	292,63	61,45	354,08
Celkem (bez DPH)	17 255,85		
DPH	3 623,73		
DPH 21 % ze základny: 17 256	3 623,73		
Celkem (včetně DPH)			20 879,58


Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná staniče pro volně žijící živočichy, zhotovitel
 Rozpočet: ZL036: Níky na rozvaděč podlahového vytápění
 Typ: Zněníový list

Ref	Název	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk
	ZL036: Níky na rozvaděč podlahového vytápění 5: Stavba 01: 50 01 Hlavní budova 01.1: 50 01.01 Architektonická a statická část 3: Svislé a kompletní konstrukce				17 255,85
60	762204111 Průčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, tloušťka cihel do P15, tl. průčků 115 mm Průčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, tloušťka cihel do P15, tl. průčků 115 mm				17 255,85
112	622142001R Patažení vnějších ploch předsími v ploše nebo pružích, na plněm panikledu pancéřovou tloušťkou vřačením do tmele stěn - bez dodávky Patažení vnějších ploch předsími v ploše nebo pružích, na plněm panikledu pancéřovou tloušťkou vřačením do tmele stěn - bez dodávky				
113	63127351 tkanina (pancéřová) sklověná s protikafirkou úpravou 314g/m2 tkanina (pancéřová) sklověná s protikafirkou úpravou 314g/m2				
274	28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm				
275	2837644R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm				
281	71321341 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepaním celoplošně				
153	996011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 13 m				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 045

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.045

VRN - prodloužení termínu dodatek č. 2

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.03.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			




Popis změny :
 Změna obsahuje položky VRN (čísla položek jsou uvedena ve výkazu) na 51 dní, o které se prodlužuje konečný termín stavby v Dodatku číslo 2. Prodloužení termínu vychází z předložených změn - ZL011, ZL025 a ZL027.

Důvod ke změně :
 Prodloužení termínu dokončení stavby o 51 dní. Kalkulace ceny je určena poměrem dnů k původnímu termínu stavby z SoD.

Důvod ke změně:	Prodloužení termínu
------------------------	---------------------

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	828 992,60 Kč
	DPH 21 %	174 088,45 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 003 081,05 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	828 992,60 Kč
	DPH 21 %	174 088,45 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 003 081,05 Kč

Podepsání zmocněnci		
Zhotovitel		um : 4.4.24
Objednatel		um : 30.5.2024
Projektant		um : 4.4.2024
TDS		um : 4.4.2024

Příloha č.1 - Krycí list, ka

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky

Zakázka

230020

Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Označení rozpočtu

Název rozpočtu

#HODNOTA!

#HODNOTA!

Název stavby:

Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Objednatel:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1

Zhotovitel:

VV WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Projektant:

L2o-architects s.r.o., Karunní 588/4, 120 00 Praha 2

Technický dozor:

BUNG CZ s.r.o., V oštinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice

Rozpočtoval:

Luboš Purma

Za žh
Datum

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	828 992,60 Kč
DPH	174 088,45 Kč
DPH 21 %	174 088,45 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 003 081,05 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL pokus

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL pokus	828 992,60	174 088,45	1 003 081,04
5: Stavba	828 992,60	174 088,45	1 003 081,04
99: VHN	828 992,60	174 088,45	1 003 081,04
99: VHN	828 992,60	174 088,45	1 003 081,04
VRN3: Zařízení staveniště	500 397,95	105 083,57	605 481,51
VRN4: Inženýrská činnost	33 359,86	7 005,57	40 365,43
VRN6: Územní vlivy	9 451,96	1 984,91	11 436,87
VRN7: Provozní vlivy	7 783,97	1 634,83	9 418,80
VRN9: Ostatní náklady	277 998,86	58 379,76	336 378,62
Celkem (bez DPH)	828 992,60		
DPH		174 088,45	
DPH 21 % ze základny: 828 993		174 088,45	
Celkem (včetně DPH)			1 003 081,04

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranárná stanice pro vodní žilici živočichy; zhotovitel:
 Rozpočet: 45 VRN - prodloužení termínu, dodatek č. 2
 Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	roční 2024	Cena
		45 VRN - prodloužení termínu, dodatek č. 2				828 992,60
		51 Stavba				828 992,60
		89 VRN				828 992,60
		93 VRN				828 992,60
		VRN4 Údržba stavení				828 992,60
3	030001000	Zřízení stavení - pronájem upravené, pronájem stavebních bulek, pronájem upravených bulek, pronájem sklářských kontejnerů, údržba komunikací a další náklady spojené s běžným provozem zařízení stavení	500			
		<small>VRN4 Údržba stavení</small>				
		<small>VRN4 Údržba stavení - pronájem upravené, pronájem stavebních bulek, pronájem upravených bulek, pronájem sklářských kontejnerů, údržba komunikací a další náklady spojené s běžným provozem zařízení stavení</small>				
4	045002000	VRN4 Inženýrská činnost Completační a leonardní inženýrská činnost - posudky, revize, zkoušky a měření práce související zejména s organizací práce a sledování stavbě, resp. dozory nad prací ve výškových, statických prosklených, zářivých technika BOZP. Úprava plánu zkušebek, monitoring, koordinace poddávacích, dodávek, podkladů a provozu zařízení stavení. Zajištění údržby vstupů všech stavení, včetně 401 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500	500			
		<small>VRN4 Inženýrská činnost</small>				
		<small>Completační a leonardní inženýrská činnost - posudky, revize, zkoušky a měření práce související zejména s organizací práce a sledování stavbě, resp. dozory nad prací ve výškových, statických prosklených, zářivých technika BOZP. Úprava plánu zkušebek, monitoring, koordinace poddávacích, dodávek, podkladů a provozu zařízení stavení. Zajištění údržby vstupů všech stavení, včetně 401 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500</small>				
5	060001000	VRN4 Údržba větrů Údržba větrů Větrů souvisejících s uměle udržovanými staveními - klimatické podmínky - otvodnění stavení, ochrana proti větru, ochrana před výbuchem / tepelnou izolací, klopení při zúžení	500			
		<small>VRN4 Údržba větrů</small>				
		<small>Údržba větrů Větrů souvisejících s uměle udržovanými staveními - klimatické podmínky - otvodnění stavení, ochrana proti větru, ochrana před výbuchem / tepelnou izolací, klopení při zúžení</small>				
6	070001000	VRN4 Provoz větrů Provoz větrů - větrů, které omezuje výstavbu - pohyb třetích osob, klimatické vlivy, zřízení provoz vozidel	500			
		<small>VRN4 Provoz větrů</small>				
		<small>Provoz větrů - větrů, které omezuje výstavbu - pohyb třetích osob, klimatické vlivy, zřízení provoz vozidel</small>				
7	090001000	VRN4 Údržba nákladů Údržba nákladů - údržba nákladů souvisejících s objektem, údržba nákladů souvisejících s provozem, opravami stavby, zabezpečení stavby, náklady na větrání	500			
		<small>VRN4 Údržba nákladů</small>				
		<small>Údržba nákladů - údržba nákladů souvisejících s objektem, údržba nákladů souvisejících s provozem, opravami stavby, zabezpečení stavby, náklady na větrání</small>				




Specifikace doplněna dne 22.5.2024.

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		Číslo : 046

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.046

Betonáž parapetů

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění podbetonávky parapetů.

Důvod ke změně :

V PD ani v rozpočtu není uvažováno s potřebnou podbetonávkou parapetů

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	20 477,93 Kč
	DPH 21 %	4 300,37 Kč
	Cena celkem vč. DPH	24 778,30 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady - méněnáklady	cena bez DPH	20 477,93 Kč
	DPH 21 %	4 300,37 Kč
	Cena celkem vč. DPH	24 778,30 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu

Zhotovitel		Datum :	25.4.24
Objednatel		Datum :	30.4.24
Projektant		Datum :	25.4.24
TDS		Datum :	25.04.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
010001	Název rozpočtu
Z1046	Betonář parapetů



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	LŽa-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BLUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Lubaš Purma

Za	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Da		Celkem (bez DPH)	20 477,93 Kč
		DPH	4 300,37 Kč
		DPH 21 %	4 300,37 Kč
		DPH 15 %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	24 778,30 Kč	


Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL046: Betonáž parapetů
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL046: Betonáž parapetů	20 477,93	4 300,37	24 778,30
5: Stavba	20 477,93	4 300,37	24 778,30
01: SO 01 Hlavní budova	20 477,93	4 300,37	24 778,30
01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část	20 477,93	4 300,37	24 778,30
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	18 637,29	3 913,63	22 551,12
998: Přesun hmot	1 840,64	386,53	2 227,13
Celkem (bez DPH)	20 477,93		
DPH	4 300,37		
DPH 21 % ze základny: 20 478	4 300,37		
Celkem (včetně DPH)			24 778,30

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 048

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.048

KZ, Dodatečné otevírání oken

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.04.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Doplnění pákového/motorového otevírání oken dle předloženého požadavku budoucího správce včetně elektroinstalací a stavebních přípomocí.

Důvod ke změně :

Požadavek budoucího uživatele na doplnění pákového/motorového otevírání oken.

Důvod ke změně:	Požadavek uživatele
------------------------	---------------------

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	80 125,31 Kč
	DPH 21 %	16 826,31 Kč
	Cena celkem vč. DPH	96 951,62 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	80 125,31 Kč
	DPH 21 %	16 826,31 Kč
	Cena celkem vč. DPH	96 951,62 Kč

Podpisání zmocněnci		Datum :	25.4.2024
Zhotovitel		Datum :	21.5.2024
Objednatel		Datum :	25.4.2024
Projektant		Datum :	25.04.2024
TDS		Datum :	25.04.2024

Příloha č.1 - Krycí list, pe...

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL048	Dodatečné otevření oken	

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma

Za zhotovitel	REKAPITULACE NÁKLADŮ	Celkem (bez DPH)	80 125,31 Kč
Datum:		DPH	16 826,31 Kč
		DPH 21 %	16 826,31 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	96 951,62 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL048: Dodatečné otevírání oken

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL048: Dodatečné otevírání oken	80 125,31	16 826,31	96 951,62
5: Stavba	80 125,31	16 826,31	96 951,62
01: SÚ 01 Hlavní budova	80 125,31	16 826,31	96 951,62
01.1: SÚ 01.1 Architektonická a statická část	80 125,31	16 826,31	96 951,62
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 125,31	16 826,31	96 951,62
Celkem (bez DPH)	80 125,31		
DPH	16 826,31		
DPH 21 % ze základny: 80 125	16 826,31		
Celkem (včetně DPH)			96 951,62

Zakázka: Stavba č. 45109 Zachranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL04B: Dodatečně otevírání oken
 Typ: Změnový list


Pač.	Hád.	Popis	MJ	Měra	Jed. Cena	Cena
		ZL04B: Dodatečně otevírání oken				80 125,31
		N/ Stavba				80 125,31
		01: SO 01 Hlavní budova				80 125,31
		01.2: SO 01.01: Přístrojová a státní část				80 125,31
		01.2.01: Úprava nového, podlahy a nástěnné zdi				80 125,31
1	X158920	Přenosný svídač - kompletní dodávka a montáž				
11	998711002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stělovou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravení vzdálenost přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stělovou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravení vzdálenost do 100 m pro budovy výškově do 12 m				
2	X158021	Elektronické otevírání vč. motoru a lišty - kompletní dodávka a montáž				
3	X158322	Stavební přípomoc a elektroinstalace				



STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 056

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.056

Dřevěná fasáda - doplnění u atiky, středový věnec

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.04.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis navrhované změny :

Doplnění položek pro minerální izolaci a dřevěnou fasádu u atiky a středového věnce.
5001

Důvod ke změně :

Rozpočet neobsahuje položky pro minerální izolaci a dřevěnou fasádu u atiky a středového věnce.

Důvod ke změně:



Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	208 739,59 Kč
	DPH 21 %	43 835,31 Kč
	Cena celkem vč. DPH	252 574,90 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	208 739,59 Kč
	DPH 21 %	43 835,31 Kč
	Cena celkem vč. DPH	252 574,90 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel		datum :	25.4.24
Objednatel		datum :	30.4.24
Projektant		datum :	25.4.24
TDS		datum :	25.04.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Osnažení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL056	Dřevěná fasáda - doplnění u atiky



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kraměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtovali:	Luboš Purma

Za zhr.		
Datum		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)	208 739,59 Kč	
DPH	43 835,31 Kč	
DPH 21 %	43 835,31 Kč	
DPH 15 %	Kč	
Cena celkem (včetně DPH)	252 574,90 Kč	

Po		
----	--	--

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL056: Dřevěná fasáda - doplnění u atiky

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL056: Dřevěná fasáda - doplnění u atiky	208 739,59	43 835,31	252 574,90
5: Stavba	208 739,59	43 835,31	252 574,90
01: SO 01 Hlavní budova	208 739,59	43 835,31	252 574,90
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	208 739,59	43 835,31	252 574,90
713: Izolace tepelné	147 625,40	31 001,33	178 626,73
766: Konstrukce truhlářské	61 114,19	12 833,98	73 948,17
Celkem (bez DPH)	208 739,59		
DPH	43 835,31		
DPH 21 % ze základny: 208 740	43 835,31		
Celkem (včetně DPH)			252 574,90

příloha č. 2 Dodatku č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		Lesy hl. m. Prahy	TSK	Ostatní				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Hlavní budova	94 554 775,18	94 554 775,18						
SO 02,04 Ocelové voliéry 1	70 950 035,15	70 950 035,15						
SO 03 Sklad	11 666 489,03	11 666 489,03						
SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2	75 140 233,40	75 140 233,40						
SO 10 Budova izolace s dílnou	12 338 083,55	12 338 083,55						
SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty	13 789 451,00	13 789 451,00						
SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení	20 451 023,57	20 230 484,57	220 539,00					

SO 19 + SO 25 Splašková areálová kanalizace a Bezodtoková jímka	1 925 072,85	1 925 072,85						
SO 21 + SO 30 Vodovodní přípojka	511 624,28	511 624,28						
SO 22 + SO 23 Venkovní rozvody NN	1 920 635,80	1 920 635,80						
SO 27 Areálové rozvody elektroinstalací	1 771 940,28	1 771 940,28						
SO 28 Areálová zeleň	2 559 518,87	2 559 518,87						
SO 29 Areálová dešťová kanalizace a zasakovací průlehy	3 058 457,35	3 058 457,35						
SO 31 Areálový vodovod	1 379 932,84	1 379 932,84						
C5 - Demolice	1 356 135,70	1 356 135,70						
VRN	10 977 414,08	10 970 095,91	7 318,17					
Celkem zákl. cena	324 350 822,93	324 122 965,76	227 857,17					
DPH 21 %	68 113 672,82	68 065 822,81	47 850,01					
Cena stavby vč. DPH	392 464 495,75	392 188 788,57	275 707,18					

